

Resuelto mediante se deja sin efecto el Resuelto No. 2583 del 25 de agosto de 2020 y se autoriza prórroga de seiscientos veintidós (622) días calendario al plazo de entrega de la obra y la Orden de Cambio N° 1 por Compensación con una renuncia a su favor de cuatro balboas con 54/100 (B/.4.54) al contrato O-31-2016, suscrito con la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP. para realizar los trabajos de: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCIÓN, LAB. INFORMÁTICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL C.E.B.G NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN  
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-31-2016**, con la empresa **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, para que realizara los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCIÓN, LAB. INFORMÁTICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL C.E.B.G NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN" del Acto Público N° 2016-0-07-0-03-LV-026489.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Cincuenta (450) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del veinte (20) de julio de 2017, debiendo culminar el día doce (12) de octubre de 2018;

Que Mediante Adenda 1, Resuelto 5760 de ocho (8) de noviembre de 2018, se le concedió a la empresa prórroga de cuatrocientos cuarenta y cinco (**445**) días calendario, al contrato **O-31-2016**, debiendo culminar el 31 de diciembre de 2019.

Que mediante Resuelto N° 2583 de 25 de agosto de 2020, se autoriza prórroga de ciento setenta y dos (172) días calendario y Orden de Compensación con una renuncia a favor del Contratista por la suma de cuatro balboas con 54/100 (B/. 4.54), sin embargo mediante nota No. 104-2021-DFG, del 7 de enero de 2021, emitida por la Contraloría General de la República, con la cual devuelven el expediente Administrativo y Adenda 2 sin el refrendo solicitado y emiten una serie de recomendaciones, por lo cual la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura proceden a subsanar y reformular el trámite de la citada adenda. (Foja 5665)

Que a través de nota O-31-2016-NSJ-160 con fecha de quince (15) de noviembre de 2019, y Nota N° O-31-2016-NSJ-204, con fecha de doce (12) de agosto de 2020, la empresa **CALYPSO INVESTMENT CORP.**, solicito se le concediera una extensión de tiempo adicionales. (fojas 5890-5889)

Que mediante la Autorización de Prórroga No. 2 expedida el primero (01) de febrero de 2021, el Departamento de Ejecución e Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede seiscientos veintidós (622) días calendario de prórroga a la empresa **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el trece (13) de septiembre de 2021, (foja 5926);

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad por prórroga de tiempo y con la viabilidad del Viceministro de Infraestructura, con fecha de 01 de febrero de 2021 y Orden de Cambio N° 1 por Compensación, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, establece lo siguiente:





**"PRÓRROGA DE SEISCIENTOS VEINTIDÓS (622) DÍAS CALENDARIO**

PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCIÓN, LAB. INFORMÁTICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL C.E.B.G. NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN".

CONTRATO N° O-31-2016

EMPRESA CONTRATISTA: CALYPSO INVESTMENT, CORP.

**1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:**

A continuación, se presentan los antecedentes de la solicitud de prórroga de tiempo N° 2:

- Que, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, como entidad contratante publico la convocatoria del Acto Público N° **2016-0-07-0-03-LV-026489**, el 27 de julio de 2016 del proyecto denominado **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCIÓN, LAB. INFORMÁTICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL C.E.B.G. NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN"**.
- Que, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, mediante el Resuelto N° 4900 de 24 de octubre de 2016, adjudica la licitación por mejor valor N° **2016-0-07-0-03-LV-026489**, correspondiente al proyecto **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCIÓN, LAB. INFORMÁTICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL C.E.B.G. NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN"**, a la empresa, **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, por un monto de tres millones ciento veintinueve mil ciento cuarenta y dos balboas con 11/100 (B/. 3, 129, 142.11).
- Que, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, como entidad contratante y la empresa contratista, **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, formalizan el contrato N° **O-31-2016**; el cual se refrendó por la, **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**. El mismo fue firmado el 15 de marzo de 2017, en representación del Estado panameño por la Exministra de Educación, Marcela Paredes De Vásquez, y por parte de la empresa contratista, por el señor Roger E. Montezuma Vigil.
- Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCSP.139.3.015-17, de fecha 07 de julio de 2017, debidamente notificada el día el 19 de julio de 2017, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, da la Orden de Proceder a la empresa, **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, para ejecutar la obra en un periodo de cuatrocientos cincuenta (450) días calendarios, cuya fecha inicio fue el 20 de julio de 2017 y fecha de finalización el 12 de octubre de 2018.
- Que mediante el Resuelto N° 5760 con fecha del 08 de noviembre de 2018, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autoriza una prórroga de cuatrocientos cuarenta y cinco (445) días calendario al contrato N° **O-31-2016**, suscrito con la empresa, **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, para culminar los trabajos de del proyecto denominado **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCIÓN, LAB. INFORMÁTICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL C.E.B.G. NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE**





NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN", suscribiéndose la adenda N° 1, con fecha del 08 de noviembre de 2018, debidamente refrendada el día 19 de diciembre de 2018.

## 2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante las notas con número N° O-31-2016-NSJ-060 con fecha de 15 de noviembre de 2019 y N° O-31-2016-NSJ-204, con fecha del 12 de agosto del 2020, emitidas por la empresa, **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato N° **O-31-2016**, basándose en las siguientes razones:

### 2.1. NOTA N° O-31-2016-NSJ-060 CON FECHA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019:

*"... Sirva la misiva para solicitar, muy respetuosamente una extensión de 172 días calendarios desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 20 de junio de 2020, en acuerdo..."*

### 2.2. NOTA N° O-31-2016-NSJ-204, CON FECHA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2020:

*"... Sirva la misiva para solicitar, muy respetuosamente anular la nota O-31-2016-NSJ-197 con fecha de 11 de junio de 2021. Y a la vez solicitar una extensión de tiempo a partir del 21 de junio de 2020 hasta el 13 septiembre de 2021, en acuerdo a los siguientes fundamentos:*

- 1. La adenda por extensión de tiempo hasta el 20 de junio de 2020, aún se encuentra en la Institución, por lo tanto, el tiempo de trámite de refrendo de la misma se verá afectada.*
- 2. El proceso de aprobación de los planos en las entidades gubernamentales se ha retrasado y a la fecha no contamos con los planos aprobados, ni permiso final de construcción. Actualmente los planos se encuentran en recorrido en el Benemérito Cuerpo de Bomberos, en espera de su aprobación. Las entidades se encuentran cerradas debido a la cuarentena nacional, situación que continúa afectando los tramites y aprobaciones.*
- 3. La cuarentena establecida por Decreto Ejecutivo No.78 del Gobierno Nacional continúa afectando nuestras actividades, situación considerada de fuerza mayor, que nos ha impactado directamente en la paralización total, programación de suministro de materiales por cierre de empresas y proveedores, cronograma, presupuesto y mano de obra con contrato suspendido, entre otros. (Ver nota 191 del 20 de marzo de 2020).*
- 4. La reducción del personal de obra que el proyecto mantendrá en la ejecución de obra, basado en la resolución n° 401 del 11 de mayo de 2020, en donde se adoptan los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-covid19.*

*El tiempo solicitado se ha estimado al reinicio de las actividades para el 01 de septiembre del presente año y requerimos contar con la vigencia del contrato.*

*La empresa reitera su responsabilidad en finalizar la obra cumpliendo con los compromisos adquiridos. ..."*

Cabe aclarar que la nota N° O-31-2016-NSJ-204, con fecha del 12 de agosto del 2020, sustituye y anula la nota N° O-31-2016-NSJ-197 con fecha de 11 de junio de 2021, emitida por la empresa, **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, y en tiempo oportuno, en la cual solicitaban extensión de tiempo para terminar el proyecto. Esta nota al ser anulada no se evaluó para la presente justificación.

Adicional, aclaramos que la fecha de la presentación de la nota es de 11 de junio de 2020 y no el 11 de junio de 2021; tal cual se puede evidenciar en el Expediente Administrativo de este contrato.



3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del contratista, **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**; la cual mediante la nota N° O-31-2016-NSJ-060 con fecha de 15 de noviembre de 2019, solicita prórroga de ciento setenta y dos (172) días calendario y la nota N° O-31-2016-NSJ-204 con fecha del 12 de agosto del 2020, solicita prórroga de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario adicionales; tal cual se evidencia a continuación:

3.1. PROCESO DE APROBACIÓN DE PLANOS EN ENTIDADES GUBERNAMENTALES:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ochenta y cinco (85) días calendario adicional, para la ejecución del contrato; esto debido a que el proceso de aprobación de los planos en las entidades gubernamentales se ha retrasado y a la fecha de elaborado este informe, no se cuenta con la aprobación de los mismos, ni el permiso final de construcción. Actualmente los planos se encuentran en recorrido en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

3.2. FORMALIZACIÓN DE ORDEN DE CAMBIO POR COMPENSACIÓN:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga sesenta (60) días calendario adicional, para la ejecución del contrato; esto en atención a los cambios solicitados a la empresa contratista, en relación a trabajos de demolición y construcción nueva, en vez de la realización de los trabajos de remodelación del pabellón existente que tiene tres (3) aulas teóricas, cocina-comedor del proyecto.

A continuación, se presenta la Orden de Cambio N° 1 Por Compensación, debidamente formalizada:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR COMPENSACIÓN

PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÒRICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCIÒN, LAB. INFORMÁTICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELÈCTRICO PARA EL C.E.B.G. NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLÒN, PROVINCIA DE COLÒN".

CONTRATISTA: CALYPSO INVESTMENT, CORP.

FECHA DE INICIO: 20 DE JULIO DE 2017.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

CONTRATO N°: O-31-2016.

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS BALBOAS CON 11/100 (B/. 3, 129, 142.11).

ITEM	ACTIVIDADES A ELIMINAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
R	REPARACIONES GENERALES (PABELLONES EXISTENTES)				
R.2	Suministro e instalación de nuevo cielo raso de yeso con aislante reflectivo y cubierta de vinil de 2' x 2'x 7 mm, en todas las áreas del pabellón existentes.	m²	163.15	B/.65.00	B/.10,604.75
R.3	Suministro e instalación de cielo raso de p.v.c. en	m²	246.86	B/.95.00	B/.23,451.70





	pasillos con la inclinación de techo (incluye aleros)				
R.5	Suministro e instalación de ventanas nuevas de persianas de policarbonato removibles de 1/4" de espesor x 4" de ancho en marcos de aluminio anodizado natural + verja de tubos tipo francesa en tubo cuadrado de 1" x 1" x 3/32" pintadas de blanco, se deberán reparar las mochetas existentes y ajustar los vanos (demolición y/o retaqueos nuevos según caso) en aulas de clase.	m <sup>2</sup>	77.80	B/.450.00	B/.35,010.00
R.6	Remoción de baldosas en aulas teóricas	m <sup>2</sup>	163.15	B/.12.00	B/.1,957.80
R.7	Suministro e instalación de baldosas de grano fino de .30 x .30 pulido y brillado de color escogido por el inspector en aulas y pasillos existentes (picar piso para su colocación).	m <sup>2</sup>	163.15	B/.80.00	B/.13,052.00
R.8	Suministro e instalación de zócalo de grano fino de .10 x .30 pulido y brillado.	m <sup>2</sup>	115.16	B/.25.00	B/.2,879.00
R.10	Se deberán cepillar, impermeabilizar y pintar el techo de todo el pabellón existente (incluye cocina comedor)	m <sup>2</sup>	578.55	B/.50.00	B/.28,927.50
R.11	Pintura en general.	m <sup>2</sup>	838.50	5.00	B/.4,192.50
<b>S</b>	<b>REPARACIONES EN COCINA Y COMEDOR EXISTENTE</b>				
S.2	Bloqueo	m <sup>2</sup>	24.50	B/.43.56	B/.1,067.22
S.3	Repello	m <sup>2</sup>	49.00	B/.12.00	B/.588.00
S.8	Suministro e instalación de cerámica de .20 x .30 altura de cielo raso en área de cocina y en área de comedor @ 1.80 metros de alto.	m <sup>2</sup>	143.20	B/.35.00	B/.5,012.00
S.10	Suministro e instalación de nuevo cielo raso de yeso con aislante reflectivo y cubierta de vinil de 2' x 2' x 7 mm en área de comedor y cocina.	m <sup>2</sup>	93.20	B/.75.00	B/.6,990.00



S.12	Suministro e instalación de ventanas nuevas de persianas de policarbonato removibles de 1/4" de espesor x 4" de ancho en marcos de aluminio anodizado natural + verja de tubos tipo francesa en tubo cuadrado de 1" x 1" x 3/32" pintadas de blanco, se deberán reparar las moquetas existentes y ajustar los vanos (demolición y/o retaqueos nuevos según caso) en aulas de clases.	m <sup>2</sup>	15.40	B/.450.00	B/.6,930.00
S.13	Suministro e instalación de baldosa de grano fino de .30 x .30 pulido y brillado de color escogido por el inspector en aulas y pasillos existentes (picar piso para su colocación)	m <sup>2</sup>	93.20	B/.80.00	B/.7,456.00
S.14	Suministro e instalación de sobres de hormigón revestido de granito	m <sup>2</sup>	4.25	B/.45.00	B/.191.25
S.15	Suministro e instalación muebles de cocina	m <sup>2</sup>	7.00	B/.650.00	B/.4,550.00
S.16	Suministro e instalación muebles de deposito	m <sup>2</sup>	4.90	B/.650.00	B/.3,185.00
S.17	Suministro e instalación de puertas nuevas según sea el caso	m <sup>2</sup>	4.00	B/.200.00	B/.800.00
S.18	Lijado, cepillado, pintura (minio y esmalte) a nicho de tanque de gas	m <sup>2</sup>	1.00	B/.1,000.00	B/.1,000.00
T	<b>TRABAJO DE ELECTRICIDAD, SISTEMAS ESPECIALES Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO</b>				
T.6	Trabajos en Pabellón Existente de Aulas	Global	1.00	B/.12,800.00	B/.12,800.00
T.7	Trabajo de Remodelación de Cocina Comedor	Global	1.00	B/.3,400.00	B/.3,400.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>B/.174,044.72</b>
<b>I.T.B.M.S.</b>					<b>B/.12,183.13</b>
<b>TOTAL</b>					<b>B/.186,227.85</b>

ITEM	ACTIVIDADES A DISMINUIR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
N	<b>CERCA PERIMETRAL</b>				
N.1	Zapata Corrido	m <sup>3</sup>	10.21	B/.375.14	B/.3,830.18
N.2	Excavación	m <sup>3</sup>	25.55	B/.13.07	B/.333.94
N.3	Relleno	m <sup>3</sup>	14.96	B/.13.94	B/.208.54



N.4	Acero Refuerzo	m <sup>3</sup>	865.57	B/.2.53	B/.2,189.89
N.5	Acero Refuerzo	m <sup>3</sup>	458.21	B/.2.53	B/.1,159.27
N.7	Tubo Circular de 2" x Ø Cal. 14	m <sup>3</sup>	237.27	B/.24.13	B/.5,725.33
N.8	Malla de alambre Ciclón Cal. 11 de 1.80 m x 30.5 m (6' x 100')	m <sup>3</sup>	226.94	B/.20.39	B/.4,627.31
Q.	<b>FACILIDADES</b>				
Q.1	Calle de Acceso				
Q.1.1	Cortes y Compactaciones de Calle	m <sup>2</sup>	1401.65	B/.17.43	B/.24,430.76
Q.1.2	Carpeta Asfáltica	m <sup>2</sup>	1401.65	B/.43.56	B/.61,055.87
Q.1.3	Señalización horizontal y vertical	m <sup>2</sup>	1401.65	B/.1.39	B/.1,948.29
R	<b>REPARACIONES GENERALES (PABELLONES EXISTENTES)</b>				
R.9	Desmontar, lijar, pintar (anticorrosivo y esmalte acabado final), montar, puertas de aulas existentes (se deberá reparar y ajustar vanos, por colocación de balosas)	Unidad	4.00	B/.90.00	B/.360.00
U	<b>TRABAJOS DE PLOMERÍA</b>				
U.1	Conexión de agua potable (incluye: excavación, material selecto, tubería, cubierta, grifería)	Global	0.20	B/.10,300.00	B/.2,060.00
U.2	Conexión de aguas residuales (incluye; excavación, material selecto, tubería, cubierta, registros de limpieza, cámaras de inspección)	Global	0.20	B/.10,500.00	B/.2,100.00
V	<b>OTROS</b>				
V.1	Limpieza General ( al inicio, durante y al final)	Global	0.20	8540.20	B/.1,708.04
<b>SUBTOTAL</b>					<b>B/.111,737.42</b>
<b>I.T.B.M.S.</b>					<b>B/.7,821.62</b>
<b>TOTAL</b>					<b>B/.119,559.04</b>
ITEM	ACTIVIDADES NUEVAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FIANZAS Y PÓLIZAS	Global	1.00	B/.3,809.89	B/.3,809.89
2	Diseño	Global	1.00	B/.3,800.00	B/.3,800.00
3	Estudios de suelos	Global	1.00	B/.1,976.00	B/.1,976.00
4	Levantamiento topográfico y/o replanteo de niveles, control de niveles en la obra	Global	1.00	B/.1,140.00	B/.1,140.00
5	Control de calidad, pruebas, otros.	Global	1.00	B/.2,280.00	B/.2,280.00
6	Relleno y nivelación	m3	265.00	B/.31.78	B/.8,421.70
7	Planos como contruidos	Global	1.00	B/.760.00	B/.760.00





5963

<b>B</b>	<b>DEMOLICION</b>				
<b>1</b>	Demolición de 3 aulas de clases, cocina y comedor	Global	1.00	B/.10,208.70	B/.10,208.70
<b>C</b>	<b>CONSTRUCCIÓN</b>				
<b>1</b>	Fundaciones	m3	7.92	B/.1,644.90	B/.13,027.61
<b>2</b>	Vigas Sísmicas	m3	10.47	B/.1,287.74	B/.13,482.64
<b>3</b>	Columnas	m3	10.92	B/.1,066.53	B/.11,646.51
<b>4</b>	Bloqueo Rellenos	m2	29.81	B/.70.70	B/.2,107.57
<b>5</b>	Piso	m2	358.20	B/.62.36	B/.22,337.35
<b>6</b>	bloqueo y repello	m2	363.10	B/.119.60	B/.43,426.76
<b>7</b>	Techo y estructura de techo	m2	457.90	B/.84.47	B/.38,678.81
<b>8</b>	Puertas	Global	1.00	B/.5,092.00	B/.5,092.00
<b>9</b>	Ventanas	Global	1.00	B/.25,323.20	B/.25,323.20
<b>10</b>	Revestimiento de Piso	m2	339.84	B/.86.68	B/.29,457.33
<b>11</b>	Azulejos	m2	16.95	B/.28.77	B/.487.65
<b>12</b>	Pintura	m2	779.81	B/.10.94	B/.8,531.12
<b>13</b>	Cielo Raso	m2	247.30	B/.21.60	B/.5,341.68
<b>14</b>	Mobiliario	Global	1.00	B/.2,092.36	B/.2,092.36
<b>15</b>	Plomería	Global	1.00	B/.9,800.35	B/.9,800.35
<b>16</b>	Contra Incendio	Global	1.00	B/.2,722.32	B/.2,722.32
<b>17</b>	Electricidad	Global	1.00	B/.17,384.74	B/.17,384.74
<b>18</b>	Limpieza	Global	1.00	B/.2,450.09	B/.2,450.09
					<b>B/.285,786.38</b>
	<b>I.T.B.M.S.</b>				<b>B/.20,005.05</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>B/.305,791.43</b>

**TOTAL DE ACTIVIDADES ELIMINADAS Y DISMINUIDAS:** **B/.305,786.89**

**TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS:** **B/.305,791.43**

**TOTAL DE CRÉDITOS A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION:** **-B/.4.54**

Nota: La empresa contratista, **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, mediante la nota N° O-31-2016-NSJ-195 con fecha de 22 de mayo de 2020, renuncia al monto de cuatro balboas con 54/100 (B/. 4.54).

### 3.3. PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL SISTEMA ELÉCTRICO:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga sesenta y un (71) días calendario adicional, para la ejecución del contrato; esto debido al proceso que la Entidad mantiene en relación a la Contratación Mediante Procedimiento Excepcional con la empresa, **ELECTRA NORESTE, S.A.**, sobre el proyecto "Suministro e instalación de la interconexión eléctrica permanente para el proyecto en construcción del C.E.B.G. Nuevo San Juan".

El motivo de esta contratación consiste en cambiar el sistema eléctrico monofásico existente a trifásico, en vista de que el poblado no cuenta con extensión de línea trifásica para cumplir con la puesta en marcha de los sistemas especiales del colegio, tales como: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistema Húmedo Contra Incendio, Sistema de Aires Acondicionados y Sistema Hidroneumático, los cuales utilizan sistema de bombeo y motores trifásicos.

### 3.4. TRÁMITE DE REFRENDO DE LA PRORROGA DE TIEMPO N° 2, HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento treinta y un (131) días calendario adicional, para la ejecución del contrato; esto debido al trámite que la entidad ha mantenido, en relación al debido refrendo ante la Contraloría General de la República de Panamá, de la prórroga de tiempo N° 2.

Esto, se puede evidenciar en el Expediente Administrativo de este contrato; ya que la empresa contratista, **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, solicitó extensión de tiempo al





contrato en mención, en tiempo oportuno y a la entidad le ha tomado, aproximadamente ciento treinta y un (131) días calendario tramitar dicha solicitud, desde el 15 de noviembre de 2019 (fecha en que se recibió dicha solicitud), hasta el 25 de marzo de 2020 (fecha en que el Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo Suspende las Actividades de Construcción en la República de Panamá, debido a la Pandemia COVID-19 ).

### 3.5. PANDEMIA COVID-19:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento sesenta y seis (166) días calendario para la ejecución del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el término de quince días calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga por el término de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción y dicta otras medidas.

### 3.6. LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento nueve (109) días calendario adicionales para la ejecución del contrato, que van desde el 07 de septiembre de 2020 (fecha en que el Ministerio de Educación, mantiene contemplado el posible reinicio de las actividades de





construcción en sitio), hasta el 31 de diciembre de 2020 (fecha en que la empresa contratista debe regularizar sus actividades); esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

**“... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.**

*Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).*

- ...
- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
  - Comedores;
  - Salones de reuniones y capacitación;
  - Cafeterías;
  - Puestos de Atención;
  - Bodega.

...”.

A continuación, se presenta cuadro resumen de cantidades de días otorgados, para cada trámite:

RESUMEN DE FECHAS OTORGADAS A LA EMPRESA CONTRATISTA		
ÍTEM	TRÁMITE	CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIO
3.1.	PROCESO DE APROBACIÓN DE PLANOS EN ENTIDADES GUBERNAMENTALES	85
3.2.	FORMALIZACIÓN DE ORDEN DE CAMBIO POR COMPENSACIÓN	60
3.3.	PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL SISTEMA ELÉCTRICO	71
3.4.	TRÁMITE DE REFRENDO DE LA PRORROGA DE TIEMPO N° 2, HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2020	131
3.5.	PANDEMIA COVID-19	166
3.6.	LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ	109
TOTAL		622

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras; aprueban prórroga de seiscientos veintidós (622) días calendario adicionales, solicitados mediante la nota N° O-31-2016-NSJ-204 con fecha del 12 de agosto del 2020, y Orden de Cambio N° 1 Por Compensación, en consideración a los trámites explicados en el punto 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., y 3.6. de la Viabilidad de la Solicitud en este documento.

Dado en la ciudad de Panamá, el 01 de febrero de 2021.” (Sic)





5960

Que la empresa **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, aportó el Endoso No. 9 a la Póliza No. 06-01-940904-0 de la Aseguradora **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, que cubre el tiempo adicional, (Foja. 5940);

Que el Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR** sin efecto el Resuelto N° 2583 de 25 de agosto de 2020, que autoriza prórroga de ciento setenta y dos (172) días calendario y Orden de Compensación con una renuncia a favor del Contratista por la suma de cuatro balboas con 54/100 (B/. 4.54).

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar prórroga de seiscientos veintidós (622) días calendarios al Contrato **O-31-2016** suscrito entre **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, para finalizar los trabajos de "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCIÓN, LAB. INFORMÁTICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL C.E.B.G NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN**".

**ARTÍCULO TERCERO:** Autorizar la Orden de Cambio N° 1 por Compensación al Contratista, mediante la cual renuncia al saldo a su favor por la suma de cuatro balboas con 54/100 (B/.4.54), a suscribirse con la empresa **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, para finalizar los trabajos de "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCIÓN, LAB. INFORMÁTICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL C.E.B.G NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN**".

**ARTÍCULO CUARTO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO QUINTO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006. De conformidad a lo establecido al artículo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa

/ic

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación

  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**SECRETARÍA GENERAL**

10 MAR 2021

**ES COPIA AUTÉNTICA**

