

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO No. 3 DEL CONTRATO No. O-14-2017 PARA LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR NO. 2016-0-07-0-02-LV-028023 PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTIVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,  
En uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato No. O-14-2017, con el consorcio **CONSTRU CDA** conformado por las siguientes empresas: CONSTRUCCIÓN Y DE DESARROLLO LAS AMÉRICAS S.A.,(CDA) Sociedad Anónima debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio N°515873 del Registro Público y A CONSTRUIR, S.A., Sociedad Extranjera, debidamente registrada en (Mercantil) Folio N° 155647889, para la Licitación Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-02-LV-028023, PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTIVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al consorcio **CONSTRU CDA** para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante Adenda N° 1 se concede una extensión de tiempo de DOSCIENTOS DOCE (212) días calendario al contrato N° O-14-2017 que fue aprobado previamente a través de Resuelto N° 6782 de 29 de noviembre de 2019.

Que mediante Adenda No. 2 se le concede una extensión de tiempo de TRESCIENTOS TREINTA (330) días calendario al contrato O-14-2017 que fue aprobado previamente a través de Resuelto No.4087 de 1 de diciembre de 2020. (foja 4155-4157).

Que mediante nota **CONSTRUCDA- GER/015/2021** de 9 de febrero de 2021, el consorcio **CONSTRU CDA**, solicita DOSCIENTOS SETENTA Y TRES (273) días calendario para culminar la obra.

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con fecha de 17 de febrero de 2021 (Fojas 4295-4298) y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional entre otras cosas a lo siguiente:

"...

**II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:**

Se procedió a la evaluación de la petición del Contratista, lo que vemos viable la solicitud de prórroga, debido a lo siguiente:

Dando respuesta a la solicitud en la nota del contratista sobre la Pandemia del Covid-19 y las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud (**MINS**A), el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza la aprobación del tiempo restante otorgado en adenda por extensión de tiempo anterior, el cual se calcula desde la promulgación del **Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020** hasta el **Decreto Ejecutivo N°1036 de**





**4 de septiembre de 2020**, mediante el cual se levanta la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción y dicta otras medidas.

El contratista da inicio a sus actividades luego de cumplir con todo el protocolo de medidas de bioseguridad en la obra, sin embargo el avance en las actividades se siguió afectando por las diferentes medidas adoptadas por el Ministerio de Salud (**MINSA**) en la continua lucha por la no propagación de virus Covid-19, podemos mencionar algunos decretos de los cuales se ha tenido que ajustar en los movimientos del personal, materiales y equipos.

Cierre total de la actividad de construcción los fines de semana en la provincia de Coclé (45) días calendario:

- Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 1683 de 18 de diciembre de 2020**, se establece un toque de queda, en todo el territorio nacional, a partir del viernes 18 de diciembre de 2020, desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., de lunes a domingo, manteniéndose las excepciones contempladas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020 y sus modificaciones.
- Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020**, se mantiene el toque de queda, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18 de diciembre de 2020 y se establece una cuarentena total, en todo el territorio nacional, en las siguientes fechas:  
Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 28 de diciembre de 2020.  
Desde las 7:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero de 2021.
- Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 1686 de 28 de diciembre de 2020**, se establece en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, a partir del lunes 4 de enero de 2021 a las 5:01 a.m., hasta jueves 14 de enero de 2021 a las 5:00 a.m., medidas tendientes a restringir la movilidad de las personas, con el propósito exclusivo de abastecerse esencialmente de víveres, medicamentos o combustible. Salvo por motivo de salud, utilizando como base para ello, el género y número de cédula en el caso de los nacionales o de pasaporte para los extranjeros.
- Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 62 de 13 de enero de 2021**, "... Artículo 7: *PROVINCIAS DE COCLÉ, LOS SANTOS Y VERAGUAS. A partir del viernes 15 de enero de 2021, se establece una cuarentena total, en las provincias de Coclé, Los Santos y Veraguas, todos los fines de semana, desde el día viernes a las 9:00 p.m. hasta el día lunes a las 4:00 a. m...*" (sic).

Adicional el Contratista continúa atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el Ministerio de Salud (**MINSA**) para evitar más contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podrá mantener la misma cantidad de personal que tenía antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se verán afectadas, ante esta situación.

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza el tiempo de atraso en las actividades que se obtiene al continuar cumpliendo con la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

**"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.**





*Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).*

- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
  - *Comedores;*
  - *Salones de reuniones y capacitación;*
  - *Cafeterías;*
  - *Puestos de Atención;*
  - *Bodega... " (sic)*

En la verificación del cronograma de actividades pendientes para los centros educativos y así el contratista culmine la obra de manera satisfactoria, vemos viable la solicitud, basada en los tiempos transcurridos de los últimos Decretos Ejecutivos explicados en este informe.

Por lo tanto, después de las evaluaciones y verificaciones en la nota presentada por el Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección, aprueban prórroga de **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES (273) DÍAS** calendario.(sic)".

Que Mediante autorización de prórroga N°3 con fecha del día 17 de febrero de 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras concede doscientos setenta y tres (273) días calendario de extensión de tiempo al contrato O-14-2017.(Foja 4299).

Que el CONSORCIO CONSTRU CDA entregó Endoso N°04 a la Póliza de la Fianza de Cumplimiento N° 04-16-0943011-0 (FOJA 4314), Endoso No. 04 a la Póliza de la Fianza de Anticipo No.04-08-0943012-0 (FOJA 4315) y Endoso No.1 a la Póliza de Responsabilidad Civil No.06-01-943019-2 (FOJA4313) todos emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., los cuales cubren la extensión otorgada.

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES (273) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-14-2017, suscrito entre EL ESTADO y el **CONSORCIO CONSTRU CDA** para el "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTIVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".


**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.



**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa



MGdV/mb

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL  
26 MAY 2021  
**ES COPIA AUTÉNTICA**

