

2554
~~2454~~
~~2556~~
MB

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE ADENDA DE EXTENSIÓN DE TIEMPO N°5 PARA EL CONTRATO O-19-2017, PARA EL PROYECTO: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI”.

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,**

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-19-2017 con la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para el proyecto de: “**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI**”. (Fojas 707 a 713);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Cincuenta (450) días calendario para la ejecución de la obra contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 12 de septiembre de 2017, debiendo culminar el día 5 de diciembre de 2018, (foja 725);

Que mediante Adenda N°1 de Extensión de Tiempo, se le concedió ciento treinta (130) días calendario para finalizar la ejecución de la obra.

Que mediante Adenda N°2 de Extensión de Tiempo, se le concedió noventa (90) días calendario para finalizar la ejecución de la obra.

Que mediante Adenda N°3 de Extensión de Tiempo, se le concedió ciento cincuenta (150) días calendario para finalizar la ejecución de la obra.

Que mediante Adenda N°4 de Extensión de Tiempo, se le concedió ciento setenta y un (171) días calendario para finalizar la Ejecución de la Obra .

Que mediante la nota S/N con fecha de 29 de junio de 2020, el representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra. (foja 2509);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.0168-21 de 27 de 15 de marzo de 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de la adenda No.5 por extensión de tiempo al Contrato O-19-2017 (foja 2553);

Que en el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, fechado 10 de julio de 2020 (foja 2510-2514), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-19-2017, obedece a lo siguiente:

“...

I. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición de la empresa, **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, y aclarando



2453
2556
H6

que el contratista solicitó Doscientos Treinta y Siete (237) días calendarios adicionales; sin embargo, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza la justificación de prórroga de Cuatrocientos Cincuenta (450) días calendarios adicionales; tal cual se evidencia a continuación:

PANDEMIA COVID-19:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020**, ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) días calendarios.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020**, se prórroga por el termino de treinta (30) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020** se prórroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020** se prórroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Se adjuntan a este informe los siguientes decretos en referencia:

- Decreto Ejecutivo N° 81 del 20 de marzo de 2020.
- Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020.
- Decreto ejecutivo N° 505 del 23 de marzo de 2020.
- Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.
- Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020.
- Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020.
- Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020.

Observación: Además, cabe resaltar que a la fecha de levantamiento de este informe el Ministerio de Salud no ha publicado el decreto en donde autorice la reapertura de obras de construcción y no se tiene fecha exacta de publicación de dicho decreto. Tomando en consideración que dicho proyecto no se encuentra en el listado inicial de reapertura de obras que fue enviado al Ministerio de Salud, y la empresa asume la gestión de reiniciar el proyecto cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, realizando los trámites pertinentes con el MINSA.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA para evitar más contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podrá mantener la misma cantidad de personal que tenía antes de la pandemia para cumplir sus



metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se verán afectadas, ante esta situación.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
 - *Comedores;*
 - *Salones de reuniones y capacitación;*
 - *Cafeterías;*
 - *Puestos de Atención;*
 - *Bodega... ”.*

Al cierre del mes de marzo del año 2020, el proyecto tiene un avance físico considerado de **68%**.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de las notas presentadas por el Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud del Contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección; aprueban prórroga de Doscientos Treinta y Siete (237) días calendarios de la solicitud y adicional se considera otorgar Doscientos Trece (213) días calendarios en consideración a los trámites explicados en los puntos antes mencionados en la parte III. De la Viabilidad de la Solicitud de este documento, y que este tiempo no es imputable al Contratista.

En Resumen, se aprueban **Cuatrocientos Cincuenta (450) días calendario** adicional al plazo de cumplimiento al contrato en mención.” (SIC).

Que mediante la Autorización de Prórroga No.5 expedida el 26 de octubre de 2020, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) días calendario, extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el día veintidós de agosto de 2021 y el período de vigencia del contrato hasta el 21 de octubre de 2021. (Foja 2531);

Que la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, aportó el Endoso No.05 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-02-18478-0 emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 21 de octubre de 2021 (foja 2545); y Endoso N°7 a la Póliza de Seguro de Todo Riesgo Para Contratista No.18-04-0018548-0 emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 21 de octubre de 2021. (Foja 2540).

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga respectivamente, por tanto;



2451
2554
mb

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-19-2017**, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para el proyecto de: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ"**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

/mb


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

15 ABR 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

