

6122

**POR EL CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No.O-03-2019 "PROYECTO: DEMOLICIÓN, ESTUDIO, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL IPT COLÓN, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ."**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-03-2019, suscrito con el CONSORCIO COMGER COLÓN para la ejecución de los trabajos de la Licitación Por Mejor Valor No. 2018-0-07-0-03-LV-033536, "PROYECTO: DEMOLICIÓN, ESTUDIO, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL IPT COLÓN, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al CONSORCIO COMGER COLÓN, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Ochocientos Quince (815) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación, salvo extensiones a que hubiere lugar;

Que mediante la nota CMG-IPT COLÓN-114-02, de 2 de marzo de 2021, el CONSORCIO COMGER COLÓN, solicitó se le concediera una extensión de tiempo de 180 días para finalizar la ejecución de la obra del Contrato No.O-03-2019 (foja 6051-6052);

Que posteriormente mediante la nota CMG-IPT COLÓN-121-02, de 5 de abril de 2021, el CONSORCIO COMGER COLÓN, solicitó se le concediera una extensión de tiempo de 365 días para finalizar la ejecución de la obra del Contrato No.O-03-2019 (foja 6058-6059);

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 30 de abril de 2021, visible a fojas 6069 a 6071, establece que la extensión de tiempo al Contrato No.O-03-2019, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

"...

**1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:**

*Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la solicitud de la empresa, **CONSORCIO COMGER COLÓN**, sin embargo, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, considera que debido a los atrasos generados por la pandemia Covid-19 se viabilizan **DOSCIENTOS VEINTIÚN (221) DÍAS** calendario adicionales; tal cual se evidencia a continuación:*

**1.1 PANDEMIA COVID-19:**

*El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga **CIENTO CUARENTA Y NUEVE (149) DÍAS CALENDARIO** adicionales, para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.*

*A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:*

- *Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.*
- *Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.*





- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prórroga por el termino de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días calendario, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Resolución N°788 de 20 de agosto de 2020, se autorizó la reactivación de la operación, actividad y movilización para el desarrollo del proyecto del Ministerio de Educación, IPT COLÓN correspondiente al Contrato O-03-2019.

#### **1.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:**

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, le otorga **SETENTA Y DOS (72) DÍAS CALENDARIO** adicionales, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en su apartado C. indica lo siguiente:

##### **"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.**

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.
  - Comedores;
  - Salones de reuniones y capacitación;
  - Cafeterías;
  - Puestos de Atención;
  - Bodega. ...". (sic)

Cabe destacar que si la empresa contratista **CONSORCIO COMGER COLÓN**, incumple en por lo menos tres (3) hitos, indicados en el Cronograma de obra Actualizado para esta adenda, que presentan atrasos de hasta un máximo de diez (10) días calendario cada uno, facultará a nuestra Entidad Resolver Administrativamente el Contrato y así solicitar la ejecución de la Fianza de Cumplimiento del Contrato, entendiendo que estos incumplimientos rompen el compromiso asumido por la empresa, **CONSORCIO COMGER COLÓN** y afectan de manera material la planificación de Entrega, Uso y Administración de nuestras instalaciones con los perjuicios que ello implica.

Adicional, indicamos que esta extensión de tiempo no aplica, para posterior reclamo de la empresa contratista, **CONSORCIO COMGER COLÓN**, sobre Equilibrios Contractuales u otros.

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el cronograma de obra y el expediente administrativo del contrato en mención; el Departamento de Ejecución e Inspección; aprueba prórroga de **DOSCIENTOS VEINTIÚN (221) DÍAS CALENDARIO** adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mención.  
(Sic)....";





6120

Que mediante la autorización de Prórroga No.1 expedida el 30 de abril de 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó doscientos veintiún (221) días calendario para el citado contrato O-03-2019, extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el día diecisiete (17) de enero de 2022 (foja 6072);

Que el CONSORCIO COMGER COLÓN, aportó el Endoso No.2 a la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000019626-000000 de la aseguradora CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. (foja 6081) y el Endoso No.045-001-000003335-0000007 a la Póliza de Seguro Contra Todo Riesgo para la Construcción (Tipo CAR) No.045-001-000003335-000000 (foja 6080) y el endoso No.040-001-000009672-0000006 a la Póliza de Responsabilidad Civil No.040-001-000009672-000000 (foja 6079), ambos emitidos por la aseguradora CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., los cuales cubren la extensión otorgada y vigente hasta el diecisiete (17) de enero de 2022;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar prórroga de doscientos veintiún (221) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-03-2019, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO COMGER COLÓN para continuar con el desarrollo de los trabajos objeto de la Licitación Por Mejor Valor No. 2018-0-07-0-03-LV-033536, "PROYECTO: DEMOLICIÓN, ESTUDIO, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL IPT COLÓN, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" por el término de un (1) día hábil, para efectos de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa

ac

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

15 JUN 2021

**ES COPIA AUTÉNTICA**

