

POR EL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA DE EXTENSIÓN DE TIEMPO No.1 DEL CONTRATO No. O-07-2018 PARA LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2017-0-07-0-09-LV-031049 PROYECTO: "DISEÑO, CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NUEVAS, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA ESCUELA LA PRIMAVERA, CORREGIMIENTO DE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No. O-07-2018, con la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, para la Licitación Por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-09-LV-031049 PROYECTO: "DISEÑO, CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NUEVAS, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA ESCUELA LA PRIMAVERA, CORREGIMIENTO DE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (454)** días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante nota **CRBT-LP-19-2020** con fecha del 01 de octubre de 2020, la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, solicitó una extensión de tiempo de Trescientos (300) días (foja 2794).

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, fechado 20 de octubre de 2020 (fojas 2795-2797), justifican el tiempo adicional, entre otras cosas a lo siguiente :

"...

1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición de la empresa, **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, la cual mediante la nota N° CRBT-LP-19-2020 con fecha del 01 de octubre de 2020 y en base a la información de la ejecución del proyecto y las causas no imputables al Contratista, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza prórroga de trescientos (300) días calendario; tal cual se evidencia a continuación:

3.1 PANDEMIA COVID-19:

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento sesenta y seis (166) días calendario para la ejecución del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prórroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prórroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prórroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prórroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prórroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prórroga por el término de quince días calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N°880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción y dicta otras medidas.

3.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento treinta y cuatro (134) días calendarios para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de casa persona (2mts entre personas).

- ...
- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
 - Comedores;
 - Salones de reuniones y capacitación;
 - Cafeterías;
 - Puestos de Atención;
 - Bodega.

...”

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras; aprueban prórroga de trescientos (300) días calendarios, solicitados mediante la nota N° CRBT-LP-19-2020 con fecha del 01 de octubre de 2020, en consideración a los trámites explicados en el punto 3.1. y 3.2. de la Viabilidad de la Solicitud en este documento.(SIC).

Que a través de la Autorización de Prórroga N° 1 fechada 20 de octubre de 2020, se le conceden **TRESCIENTOS (300)** días calendario de prórroga al Contrato O-07-2018 extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el 19 de febrero de 2022 y la vigencia del contrato hasta el 19 de febrero de 2022. (Foja 2798).

Que la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, aportó el Endoso N° 3 a la Fianza de Cumplimiento N° FICC-7532 emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, Póliza de Seguro Todo Riesgo Contratista (CAR) No. 18-1000569-2, emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, (fojas 2962,2964).

Que mediante memorando DINIA.GSP.139.156-21 fechado 8 de marzo de 2021, emitido por la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, solicitan se proceda con el trámite de Adenda N°1 de tiempo (foja 2976).

Que los Artículos 77 y 81, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato con base al interés público, regula lo concerniente a la concesión de prórroga, ambos del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el Artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la prórroga de TRESCIENTOS (300) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-07-2018, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para el “**DISEÑO, CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NUEVAS, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA ESCUELA LA PRIMAVERA, CORREGIMIENTO DE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS**”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.


ARTÍCULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa

/mb


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

12 ABR 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

