

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO O-17-2018, SUSCRITO CON SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A., PARA EL "PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES. DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD EN GENERAL DEL I.P.T. PABLO A. PINZÓN C., UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PONUGA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS"

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-17-2018, con la empresa SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A., para el "PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES. DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD EN GENERAL DEL I.P.T. PABLO A. PINZÓN C., UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PONUGA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Ochenta (480) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación, salvo extensiones a que hubiere lugar;

Que mediante Adenda No.1, se realizó una extensión de tiempo al Contrato No.O-17-2018 de TRESCIENTOS QUINCE (315) días calendario adicionales;

Que mediante la nota Referencia: 69 de 15 de abril de 2021 (foja 2754-2755), la empresa SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A., solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra objeto del citado Contrato No.O-17-2018;

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 16 de abril de 2021, visible a fojas 2757 a 2759, establece que la extensión de tiempo al Contrato No.O-17-2018, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

"...

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD

*Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, por lo que luego del análisis correspondiente a dicha solicitud, el Ministerio de Educación considera viable otorgarle prórroga por **TRESCIENTOS NOVENTA (390) DÍAS CALENDARIO**, basádonos en lo siguiente:*

• **PANDEMIA COVID-19:**

*En la prórroga N°1 correspondiente al contrato en mención, el Ministerio de Educación le otorgó ciento cinco (105) días calendario, debido a la pandemia por Covid-19; ya que en dicho momento no se tenía una fecha establecida para levantar la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción. Basádonos en el Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de 2020, el cual levantó a partir del 07 de septiembre de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020 y sus prórrogas, incluyendo la reactivación, operación y movilización de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional, tomando en consideración los ciento cinco (105) días calendario otorgados anteriormente, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN otorga los **SESENTA Y UN (61) DÍAS** calendario restantes a la totalidad de ciento sesenta y seis (166) días calendario que les corresponde a las empresas por la paralización de las obras durante el Estado de Emergencia Nacional. Además, se reconoce de igual forma tiempo adicional en relación al Decreto Ejecutivo N°1686, con fecha 28 de diciembre de 2020, el cual decreta restringir la*



movilidad de las personas a partir del 04 de enero de 2021 al 14 de enero de 2021 en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Si bien es cierto, el proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Veraguas, la empresa contratista mantiene sus oficinas principales en la Provincia de Panamá, por lo que se vio afectado en las gestiones administrativas correspondientes ya que el personal administrativo se encontraba bajo la restricción de la cuarentena establecida por el Ministerio de Salud.

En concordancia con lo antes descrito, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** otorga **SETENTA Y SEIS (76) DÍAS CALENDARIO** adicionales al contrato en mención, tomando en consideración los atrasos causados por las restricciones establecidas por el MINSA a causa de la pandemia Covid-19.

- Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA para evitar más contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podrá mantener la misma cantidad de personal que tenía antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se verán afectadas, ante esta situación.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga **CIEN (100) DÍAS CALENDARIO** adicionales, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en su apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.
 - Comedores;
 - Salones de reuniones y capacitación;
 - Cafeterías;
 - Puestos de Atención;
 - Bodega... ". (sic)
- **CUARENTENA TOTAL ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETOS**

El Ministerio de Educación otorga **CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO** adicionales al contrato en mención, debido al alza de contagios en la provincia de Veraguas, se han mantenido Decretos de toque de queda, lo cual ha afectado la movilidad del personal directo e indirecto del proyecto, con estas paralizaciones o suspensiones en las actividades y el horario de trabajo variado que mantienen, también se ha afectado el avance de la obra, tal cual se evidencia en el siguiente Decreto Ejecutivo:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 62 de 13 de enero de 2021, "... Artículo 7: PROVINCIAS DE COCLÉ, LOS SANTOS Y VERAGUAS. A partir del viernes 15 de enero de 2021, se establece una cuarentena total, en las provincias de Coclé, Los Santos y Veraguas, todos los fines de semana, desde el día viernes a las 9:00 p.m. hasta el día lunes a las 4:00 a.m. "(sic).

DEMORA EN GESTIÓN DE COMPRAS DE MATERIALES CON LOS PROVEEDORES:

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga **NOVENTA Y CUATRO (94) DÍAS CALENDARIO** adicionales, para la ejecución del contrato; debido a que la empresa contratista se ha visto afectada en relación a la gestión de la compra de materiales por parte de los proveedores, lo cual ha afectado el cronograma de trabajo de la obra del contrato en mención, todo esto es debido a que se deben cumplir con las medidas bioseguridad establecidas por las entidades de salud en relación a la pandemia Covid-19, por ende, dichos proveedores no se encuentran trabajando a su máxima capacidad y las demoras considerables.



*Después de las evaluaciones de la solicitud por el Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección, aprueban prórroga de **TRESCIENTOS NOVENTA (390) DÍAS CALENDARIO** al contrato.*
... " (Sic);

Que mediante la autorización de Prórroga No.2 expedida el 16 de abril de 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó TRESCIENTOS NOVENTA (390) días calendario para el citado contrato O-17-2018, extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el día treinta (30) de abril de 2022 (foja 2760);

Que la empresa SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A., aportó los Endosos No.02 (foja 2778) y No.03 (foja 2793) a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0956611-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., y los Endosos 2 (foja 2781), 3 (foja 2790), 4 (foja 2791) y 5 (foja 2792), a la Póliza de Responsabilidad Civil No.06-01-957211-1, emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., los cuales cubren la extensión otorgada y vigente hasta el 30 de abril de 2022;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de TRESCIENTOS NOVENTA (390) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato O-17-2018, suscrito con SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A., para el "PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES. DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD EN GENERAL DEL I.P.T. PABLO A. PINZÓN C., UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PONUGA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.


ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Vicepresidente de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



ac


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

21 JUN 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

