

MINISTERIO DE EDUCACION

INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Terminados

A Contratos con Acta de Aceptación Final
 B Contratos con Acta Sustancial
 C Contratos al 100% sin Acta
 D Contratos en ejecución

No	IDENTIFICACION	CLASIFICACION	# DE CONTRATO	CENTRO EDUCATIVO/Provincia-Distrito-Corregimiento	FUENTE		NÚM. DE ACTO PÚBLICO	ADJUDICACION	OFERTA	PLAZO	ORDENES DE:	CONDICION DE ENTREGA	Actual	OBSERVACIONES
					INTERNA	EXT.								
1	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo pabellón que consta de tres (3) aulas teóricas, administración (dirección), laboratorio de informática, laboratorio de ciencias, medio módulo de servicios sanitarios con tanque séptico y campo de drenaje, pavimento para plaza cívica, asta de bandera torre y dos (2) tanques plásticos de reserva de agua de 22,000 litros, cada uno y sistema fotovoltaico	Construcción	O-12-2014	C.E.B.G. Quebrada Loro Comarca Gnabe Bugle	Fece	Excedente	2014-0-07-0-04-LV-017369	Construcciones e Inversiones Panamericanas S.A	767,911.18	300	16-may-14	Acta Final	C	se esta a la espera de la llegada de la batería del sistema fotovoltaico medidos de octubre 2015. Se esta haciendo visita de inspección el 16-12-15 para revision y entrega final del proyecto
2	Remodelación y adecuación al comedor/cocina, aula de artes industriales, aula de hogar, cambio de cubierta a todo un pabellón incluyendo el aula de conectate, instalación de baldosas en pasillo, construcción de terraza y demolición de losa, trampa de grasa, conexión de A/P Y A/R, Gas, artefactos sanitarios y mejoras eléctricas	Reparación	O-01-2014	C.E.B.G. Josefina Tapia Panamá Centro, San Miguelito	Fece	Excedente	2013-0-07-0-08-LV-015194	Constructora Hidrotécnica, S.A.	439,184.32	275	12-mar-14	Acta Final	C	
3	Construcción de cancha techada y cercas laterales	Construcción	O-05-2014	I. P. T. Jephtha B. Duncan Panamá Centro	Perfecto/	Aeropuerto	2013-0-07-0-08-LV-016618	Constructora Hidrotécnica, S.A.	311,470.05	135	15-may-14	Acta Final	C	
4	Reemplazo y construcción de piso en parque infantil existente, construcción de muro de retén, zanjeo, instalación de medias cañas, grama y cajas pluviales	Construcción	O-11-2014	Escuela Carmen Sole Bosh Panamá Centro, Juan Dáz	Fece	Excedente	2014-0-07-0-08-LV-017348	Ventas y Servicio La Prosperidad S.A.	53,173.91	75	05-jun-14	Acta Final	C	PENDIENTE DE APROBACION DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION (TRÁMITE MUNICIPIO)
5	Demolición, diseño, desarrollo de plano y construcción de nuevo pabellón que consta de seis (6) aulas de clases, un aula de apoyo, un modulo de servicios sanitarios, tanque séptico, filtro biológico, cerca perimetral, reparaciones generales a cinco (5) pabellones, depósito, cobertizo, construcción de dos cobertizos, torre y tanque de reserva de agua, electricidad general, acometida eléctrica y pintura general interior y exterior de pabellones existentes y nuevo.	Construcción	O-04-2014	Centro Educativo El Progreso Chiriquí, Barú	Fece	Especial	2014-0-07-0-04-CD-017450	H.C. Construcción, INC	1,415,000.00	240	14-feb-14	Acta Final	C	
6	Diseño y construcción de seis(6) aulas nuevas, un (1) pre-escolar, cocina/comedor (depósito) área de aseo + servicio sanitario, trampa de grasa, dos (2) módulos sanitarios, dormitorios para ocho (8) docentes, laboratorio de ciencias naturales, caja de dilución de químicos, gas, tanque séptico, filtro biológico, zanja de oxidación, biblioteca, una cancha para baloncesto, asta para la bandera y sistema fotovoltaico.	Construcción	O-26-2014	C.E.B.G. Petita Santos Comarca Gnabe Bugle	Fece	Excedente	2014-0-07-0-04-LV-017881	MECONTELSA	1,627,595.00	285	04-sep-14	Ejecución	D	Planos de plomería llegarán hoy (21-12-15), estructura y arquitectura para colocarle el sello de aprobación y el mismo lunes traeran electricidad. Salón de eventos aún sin terminar (puerta de metal, madera no esta instalada, cocineta le falta el mueble, dirección pisos sin pulir, falta mano de pintura salón de eventos, y el pabellón exterior la pintura no esta terminada. en reunión celebrada con la comunidad en sitio (1-12-15) se llega a un acuerdo de extender el periodo mediante adenda y se inicia la adenda 2 de 240. Solicitud de adenda n°2 en gestion para su trámite, 12-11-2015.
7	Adecuación de aulas (cielo raso, baldosas y pintura), reemplazo de depósito para pasillo y biblioteca, construcción de un cobertizo, construcción de una nueva acometida eléctrica y sistema eléctrico en general	Reparación	O-24-2014	Escuela El Rincón Veraguas, Las Palmas	Fece	Excedente	2014-0-07-0-09-LV-017902	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	157,814.09	105	02-jul-14	Acta Final	C	
8	Nueva Acometida electrica	Reparación	O-15-2014	Colegio Moisés Castillo Ocaña Panamá Oeste, La Chorrera	Fece	Especial	2014-0-07-0-08-LV-017371	MECONTELSA	180,030.00	150		Terminación Unilateral		Se envió Memorando DNIA.G.C.P.139.3.231 a Asesoría Legal, recibida el 22 de julio del 2014, en donde le solicitabamos la terminación unilateral del mismo.
9	Nueva Acometida Eléctrica	Reparación	O-06-2014	Escuela José Muñoz Veraguas	Partida	Presupuestaria	2013-0-07-0-08-LV-013999	Construcciones Autónomas, S.A.-(C.A.S.A)	52,000.00	60	22-may-14	Acta Final	C	Pendiente Remocion de parrilla y de interruptor principal