

MINISTERIO DE EDUCACION
 INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS
 PRESUPUESTO DE INVERSION
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 Terminados

Observación:
 A Contratos con Acta de Aceptación Final
 B Contratos con Acta Sustancial
 C Contratos al 100% con Acta
 D Contratos en ejecución

No	IDENTIFICACION	CLASIFICACION	# DE CONTRATO	CENTRO EDUCATIVO/Proyecto de Desarrollo-Compromiso	N° Beneficiario	FUENTE		PRESUPUESTO OFICIAL	NOM. DE ACTO PUBLICO	ADJUDICACION	OFERTA	PLAZO	ORDENES DE:	CONDICION DE ENTREGA	Actual	VARIACIONES	AVANCES		OBSERVACIONES
						INTERNA	EXT.										FISCO	FINANCIERO	
1	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo pabellón que consta de tres (3) aulas técnicas, administración (dirección), laboratorio de informática, laboratorio de ciencias, medio módulo de servicios sanitarios con tanque séptico y campo de filtraje, pavimento impermeable y adecuación al comedor escolar, aula de artes, instalaciones, aula de hogar, sistema de cobertura a todo el pabellón e incluyendo el aula de computación, instalación de tuberías en suelo, construcción de terrazas y transferencia de línea, trampa de grasa.	Construcción	0-12-2014	C.E.B.G. Quebrada Lora - Comarca Guebo Bugle		Fase Ejecución			2014-0-07-0-04-LV-017369	Construcciones e Inversiones Paramaricanas S.A	707,311.18	300	16-may-14	Acta Final	C		71.34%		Se está a la espera de la llegada de la tubería del sistema filtración; medidas de control 2015, de ser necesario hasta el mes de febrero del 15-12-15 para revisión y entrega final del proyecto.
2	Reparación de tuberías de agua fría y caliente, instalación de tuberías en suelo, construcción de terrazas y transferencia de línea, trampa de grasa.	Reparación	0-01-2014	C.E.B.G. Josefa Tula - Comarca Panamá Centro, San Miguelito		Fase Ejecución			2013-0-07-0-04-LV-016134	Constructora Horizontales, S.A.	439,184.32	275	12-mar-14	Acta Final	C				
3	Construcción de cancha techada y cerco lateral.	Construcción	0-05-2014	L.P.T. Japha B. Danon - Comarca Panamá Centro		Panflora Aeropuerto			2013-0-07-0-04-LV-016618	Constructora Horizontales, S.A.	211,470.05	135	15-may-14	Acta Final	C				
4	Reparación y construcción de gas en parque infantil existente, construcción de muros de contención.	Construcción	0-11-2014	Escuela Germán Solís Bosh - Comarca Panamá Centro, Juan Díaz		Fase Ejecución			2014-0-07-0-04-LV-017348	Varitas y Servicios La Prosperidad S.A.	53,173.91	75	05-jun-14	Acta Final	C				PENDIENTE DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
5	Reparación de plano y construcción de nuevo pabellón que consta de seis (6) aulas de clases, un aula de apoyo, un módulo de servicios sanitarios, tanque séptico, filtro biológico, campo de filtraje, reparación de tuberías generales a cinco (5) pabellones, cobertizo, construcción de dos cobertizos, lona y pintura.	Construcción	0-04-2014	Centro Educativo El Progreso - Chiriquí, Barú		Fase Especial			2014-0-07-0-04-CD-017480	H.C. Construcción, INC	1,415,000.00	340	14-feb-14	Acta Final	C				
6	Diseño y construcción de aula(8) aulas nuevas, en (1) line-escuela, cocina/comedor, laboratorio, aula de apoyo, un módulo de servicios sanitarios, tanque séptico, filtro biológico, campo de filtraje, laboratorio de ciencias, taller de dibujo de espíritu, sala de actividades, tanque séptico, filtro biológico, campo de filtraje, aula de computación, biblioteca, una cancha para baloncesto, aula para la lectura y biblioteca.	Construcción	0-26-2014	C.E.B.G. Paula Barrios - Comarca Guebo Bugle		Fase Ejecución			2014-0-07-0-04-LV-017381	MECONTELSA	1,627,596.00	285	04-ago-14	Ejecución	D				Plano de planta de Reparación (21-12-15), estructura y arquitectura para colocarla al suelo no se aprobó y al mismo tiempo tienen inconvenientes. Falta de metal, madera no está instalada, cocineta la falta el mueble, discusión plomo en plomo, falta medio de pintura, sala de eventos, y el pabellón exterior la pintura no está terminada, en reunión celebrada con la comunidad en día 11-11-15 se hizo acta.
7	Reparación de tuberías de agua fría y caliente, instalación de tuberías en suelo, construcción de terrazas y transferencia de línea, trampa de grasa.	Reparación	0-24-2014	Escuela El Rincon Veraguas, Las Palmas		Fase Ejecución			2014-0-07-0-04-LV-017302	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	157,814.09	105	02-jul-14	Acta Final	C				
8	Nueva Acometida eléctrica	Reparación	0-15-2014	Colegio Moisés Castillo Quila - Comarca Panamá Oeste, La Chorrera		Fase Especial			2014-0-07-0-04-LV-017371	MECONTELSA	180,000.00	150		Terminación Utilitaria					Se emite Memorandum DNA-C, C.P. 139.3.25 1 a Autoría Legal recibida el 22 de julio del 2014, en donde se solicitamos la
9	Nueva Acometida Eléctrica	Reparación	0-06-2014	Escuela José Muñoz Veraguas		Parilla Piscicultorista			2013-0-07-0-04-LV-015999	Construcciones Autónomas, S.A. (C.A.S.A)	52,000.00	60	22-may-14	Acta Final	C				Pendiente Remoción de parilla y de interruptor principal