



República de Panamá
Ministerio de Educación
Despacho de la Ministra

J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.1 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DNIA/GCP/139.0020

Panamá, 6 de enero de 2020

Su Excelencia
GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **Nº 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **“Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones” comprendidos del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019**, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos

inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,




ING. FANNY S. SOLÍS E.

Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura




SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	Escuela Sector Sur Tocumen	Cambio de acometida eléctrica por aumento de carga, ordenamiento de ranales internos y nuevas salidas blásticas para equipo de fuerza	2015-0-07-0-08-LV-024377	O-24-2016	Electroventas y Servicios S.A.	Partida Presupuestaria	46,433.40	G.100720409.703.181	25-oct-17	28-dic-16	20-feb-17	55	01-40-8529	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	liquidación por mutuo acuerdo
Ejecución	Escuela Republica de Francia.	Construcción de tres (3) aulas teóricas, cancha techada, cobertizo, muro de hormigón, cerca de bloque de 6", rampa de acceso, canalización de aguas pluviales, reparaciones generales.	2014-0-07-0-08-LV-020220	O-05-2015	Pan América Construction Corp.	Partida Presupuestaria	2,124,475.24	G.100720346.001.512	12-jun-19	28-jul-15	26/7/2016/ Hasta el 21 de julio de 2017/ Hasta el 29 de abril de 2019/ Hasta el 4 de febrero de 2020.	365	04-16-0921808-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Trámite de Liquidación Unilateral	Escuela Don Bosco Sanaia	Construcción de dos (2) pabellones de planta baja y dos niveles, rampas, áreas deportivas, puerta cochera, estacionamientos, cafetería, parque infantil, cobertizos, sistema pluvial, sistemas especiales, sistema contra incendio, adecuaciones a todas las áreas existentes tales como: pabellones, preescolares, aula de apoyo, cobertizo y otros.	2014-0-07-0-08-LV-019608	O-03-2015	Consorcio Escuela Don Bosco 2014	Partida Presupuestaria	7,376,965.67	G.100720347.001.512	19-ene-17	29-abr-15	27-abr-17	730	04-16-0921564-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	liquidación unilateral
Acta Sustancial	Colegio Pablo Emilio Corssen	Diseño, desarrollo de planos y construcción.	2015-0-07-0-04-LV-020634	O-24-2015	Dirección de Obras, S.A.	Partida Presupuestaria	8,055,931.00	G.100720350.001.512	04-sep-19	30-oct-15	21/4/2017/ Hasta el 20 de julio de 2017/ Hasta el 18 de septiembre de 2017/ Hasta el 15 de febrero de 2018	540	FICC-5419	Del Istmo Assurance Corp	
Ejecución	Centros Escolares en el distrito de Muná	Estudios, Diseño, Construcción, Reposición de infraestructura tipo rancho y otras remodelaciones y ampliaciones en escuelas a nivel nacional. Fase 1.	2015-0-07-0-12-LV-022815	O-10-2016	Consorcio Escuelas Ranchos	Partida Presupuestaria	40,416,438.13	G.100720330.704.512	30-ago-19	18-abr-16	04/17/2018/ Hasta el 17 de abril de 2019/ Hasta el 14 de septiembre de 2019/ Hasta el 4 de febrero de 2020	730	070-001-000014873-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución/ Subrogado	Centro Educativo Los Pozos	Construcción de nueva escuela de educación media, que consta de un pabellón en planta baja y dos alios, dormitorios para estudiantes, cobertizos, cancha sintética, plaza cívica, asta de bandera, monumento nombre de la escuela, estacionamientos, cerca perimetral, adecuación de cancha techada existente que consta de (un aula de educación física, vestidores varones y damas, escanario, gradas, sobre piso de hormigón reforzado, estructura para colgar tablero y aro, cerramiento parcial) , además de las reparaciones general de los vestidores de estudiantes existentes y pintura general interior y exterior de todos los pabellones nuevos y existentes.	2015-0-07-0-06-LV-021553	O-43-2015	Consorcio Ingepa-Ingeconser Centro Educativo Los Pozos / Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Fece Especial	5,302,293.75	0100 000 11925	16-dic-19	15-feb-16	04/09/2017/ Hasta el 30 de noviembre de 2018/ Hasta el 4 de mayo de 2019/ Hasta el 31 de diciembre de 2019/ Hasta el 30 de diciembre de 2020	420	04-16-0929075-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G. Vista Hermosa	Construcción de un (1) aula de pre-escolar, mejoras sanitarias y nueva acometida eléctrica	2015-0-07-0-08-LV-021739	O-26-2015	Electroventas y Servicios S.A. / La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Partida Presupuestaria	117,512.59	G.100720209.704.512	10-ago-19	13-jun-17	09/10/2017/ Hasta el 22 de julio de 2019	90	01-40-7679	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019



Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	N° Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo edificio de educación pre media, instalaciones deportivas, cuarto de bombas, garita, calle de acceso y estacionamientos.	2015-0-07-0-08-LV-023790	0-05-2016	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	8,786,374.52	G.100720348.001.512	19-nov-19	10-ago-16	08/19/2018/ Hasta el 16 de mayo de 2019/ Hasta el 15 de enero de 2020	740	04-16-0931380-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G Miguel Alba	Diseño, desarrollo de planos y construcción.	2015-0-07-0-09-LV-021094	0-41-2015	Consortio Ingepa-Ingeconser Escuela Miguel Alba en Soná / Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Fece Especial	10,267,434.46	00100-000-11925	18-dic-19	15-feb-16	12/05/2017/ Hasta 22 de junio de 2019/ Hasta el 30 de diciembre de 2019/ Hasta el 28 de febrero de 2021	660	04-16-0928723-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G Agua Fria N° 2	Demolición, Diseño, Desarrollo de planos y Construcción de Nuevo Pabellón en dos niveles, que consta de once (11) aulas teóricas, dos (2) aulas de Prescolar, Administración, dos (2) Módulos de Servicios Sanitarios, Tanque Séptico y Filtro Biológico, además Cocina Comedor, Cobertizos, Aceras, Veredas, Canalización de aguas pluviales, cerca perimetral, Monolito con nombre de la Escuela.	2015-0-07-0-05-LV-022764	0-36-2015	Electroventas y Servicios S.A.	Partida Presupuestaria	2,197,889.14	G.100720305.704.512	17-dic-19	22-nov-16	11/16/2017/ Hasta el 2 de marzo de 2020	360	01-40-7869	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. República de Costa Rica	Demolición de estructuras existentes y construcción de nuevo centro educativo que consta de planta baja, y dos niveles, plaza cívica, auditorium, cafetería, estacionamientos, puerta cochera, cobertizos, gimnasio, dos canchas sintéticas, cerca perimetral, canalización de aguas pluviales, cambio de acometida eléctrica.	2015-0-07-0-15-LV-023069	0-06-2016	Consortio Southeast CR.	Fece Excedente	13,053,549.18	10000106484	16-dic-19	26-abr-16	12/18/2017/ Hasta el 14 de septiembre de 2018/ Hasta el 31 de diciembre de 2019/ Hasta el 31 de diciembre de 2020	600	04-16-0932277-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Instituto Fernin Naudéau	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de pabellón nuevo de laboratorios, cafetería, área administrativa, ampliación y techado de plaza para salud a la bandera, kiosco, salón de banda de música, pabellón de salón de conferencias, servicios sanitarios, depósitos, reparación de pabellones y cancha techada existentes, demolición y construcción de cobertizos nuevos y adecuación para el laboratorio de familia y desarrollo, adecuaciones eléctricas, sistema de bombeo para tanques de reserva y otras adecuaciones sanitarias.	2016-0-07-0-08-LV-025435	0-29-2016	Consortio Rodas-Vallesa	Partida Presupuestaria	7,753,930.00	G.100720309.704.512	18-dic-19	03-ene-17	01/12/2019/ Hasta el 20 de agosto de 2019/ Hasta el 26 de febrero de 2020.	740	04-16-0939244-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Colegio Mariano Prado Arazu	Nueva acometida eléctrica, ordenamiento de ramales, sistema de alarma contra incendio y salidas de fuerza.	2016-0-07-0-02-LV-025316	0-23-2016	Electroventas y Servicios S.A.	Partida Presupuestaria	362,707.53	G.100720402.704.118	27-jun-18	22-dic-16	20-abr-17	120	01-40-8472	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	
Proyecto Subrogado (Nacional de Seguros)	C.E.B.G. Valle Risco	Diseño, desarrollo y construcción de nueva calle (reubicación de calle que divide los terrenos del centro escolar) pabellón que consta de dos laboratorios científicos, un módulo de servicio sanitario, cinco aulas teóricas, cerca perimetral, cobertizo, además adecuación del sistema eléctrico, sanitario y reparaciones en general a los pabellones existentes.	2013-0-07-0-01-LV-016732	0-20-2014	Consortio Telley Group/ Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A./ COPASA, S.A.	Perfecto/ Aeropuerto	1,080,000.00	100000006602	03-oct-19	03-sep-14	29/7/2015/ Hasta el 24 de abril de 2016/ Hasta el 7 de noviembre de 2017/ Hasta el 1 de abril de 2019/ Hasta el 02 de diciembre de 2019 / Hasta el 24 de febrero de 2020	330	04-16-0912786-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	N° Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución/ Continuidad	Inmaculada Concepción	Demolición parcial y total de los Pabellones, cobertizos y otras áreas existentes; Diseño, desarrollo de plano y construcción de: Pabellones #1, #2 #3 #4, cancha techada y plazuela de asta de bandera y nueva acometida eléctrica, adecuaciones de: pabellones #1, #2, #5 y agropecuaria; mejoras eléctricas y plomería; pintura general	2013-0-07-0-09-LV-016730	O-16-2014	PMMC S. DE R.L	Perfec/ Aeropuerto	1,507,824.74	100000006602	26-ago-19	02-jul-14	1/7/2015/ Hasta el 28 de diciembre de 2015/ Hasta 28 de septiembre de 2016 / Hasta el 24 de agosto de 2017/ Hasta el 23 de agosto de 2018/ Hasta el 23 de agosto de 2019/ Hasta el 23 de marzo de 2020	365	FICC-4302	Del Ismo Assurance Corp	
Trámite de Liquidación Unilateral	Centro Educativo Cerro Cruz	Demolición del área existente y construcción de 4 aulas nuevas, un preescolar, biblioteca, dormitorios para 4 docentes, . asta y área para el salud a la bandera, letrinas, pozo ciego, sistema de almacenamiento de agua lluvia, trampa de grasa, tanque de almacenamiento, cormador en línea, filtro y sistema fotovoltaico	2013-0-07-0-12-LV-016918	O-17-2014	MECONTELSA	Perfec/ Aeropuerto	831,596.00	100000006602	17-ene-19	02-jul-14	03/23/2015/ Hasta el 21 de julio de 2015/ Hasta el 27 de enero de 2016/ Hasta el 15 de junio de 2016/ Hasta el 13 de octubre de 2016.	265	04-16-0934040-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	liquidación unilateral
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	Escuela Luis Jiménez Ruiz	Mejoras a cerca perimetral, construcción de cancha techada, reparación general al pabellón 1 y 2, nueva acometida y mejoras al sistema eléctrico y sanitario	2013-0-07-0-03-LV-014847	O-13-2014	MECONTELSA	Perfeccionamient o	621,691.00	100000006602	29-sep-17	02-jul-14	04/27/2015/ Hasta el 26 de junio de 2015 / Hasta el 23 de diciembre de 2015/ Hasta el 30 de octubre de 2016.	300	001-2-3001553	Seguros BBA Corp.	liquidación por mutuo acuerdo
Ejecución/ Continuidad	Colegio Artes y Oficios	Proyecto de ejecución en dos etapas: diseño, desarrollo, aprobación de planos, adecuación y mejoras del pabellón 1 con diez (10) aulas de clases y construcción de módulo para los laboratorios, aulas y talleres de construcción, electricidad y marino polivalente, como parte de las infraestructuras para el programa de Instituto Técnico superior	2014-0-07-0-08-LV-017763	O-27-2014	Proyectos y Construcciones Canaima, S.A.	Fece Especial	2,861,351.42	00100-000-11925	24-nov-19	13-nov-14	18/10/2015/ Hasta el 3 de agosto de 2016/ Hasta el 30 de mayo de 2017/ Hasta el 26 de marzo de 2018/ Hasta el 15 de agosto de 2018/ Hasta el 28 de febrero de 2019/ Hasta el 30 de septiembre de 2019/ Hasta el 29 de febrero de 2020	340	04-16-0912242-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019



Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	N° Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución/ Continuidad	IPT Bocas del Toro	Proyecto de ejecución en dos etapas: desarrollo de planos, adecuación y mejoras de aulas en los módulos 1 y 2 con diez (10) aulas de clases y baños sanitarios, diseño, desarrollo, aprobación de planos y construcción de módulo para los talleres de electricidad y motores de combustión interna, como parte de las infraestructuras para el programa de Instituto Técnico Superior	2014-0-07-0-01-LV-017764	0-19-2014	Inversionistas de construcción, S.A. (IVERCO)	Fece Especial	2,396,870.62	0100 000 11925	18-sep-19	13-nov-14	18/10/2015/ Hasta el 13 de agosto de 2016/ Hasta 9 de junio de 2017/ Hasta el 5 de abril de 2018/ Hasta el 30 de enero de 2019	340	04-16-0912243-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centro Básico General el Jiral	Diseño, desarrollo y construcción de edificio de pre-media, edificio de administración, aulas de primaria, edificio multuso con gimnasio y cafetería, cancha sintética, nuevo sistema sanitario, acometida eléctrica y la adecuación a instalaciones existentes.	2016-0-07-0-03-LV-026481	0-06-2017	Dirección de Obras, S.A.	Fece Especial	6,479,349.50	200800700146	16-sep-19	20-jun-17	12/11/2018/ Hasta el 29 octubre de 2020	540	02-31-2491	Banesco Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Nuevo San Juan	Diseño, desarrollo de planos y construcción de aulas técnicas, pre-escolar, dirección, lab. informática, mejoras a cocina comedor, cerca perimetral, techado de cancha, sistema de tratamiento de aguas servidas, reordenamiento del sistema eléctrico.	2016-0-07-0-03-LV-026489	0-31-2016	Calypso Investment Corp.	Fece Especial	3,129,142.11	200800700146	18-dic-19	20-jul-17	10/12/2018/ Hasta el 31 de diciembre de 2019/ Hasta el 20 de junio de 2020	450	04-16-0940362-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Escuela Renacimiento	Diseño, desarrollo de plano y construcción de cocina comedor y reparaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034831	0-02-2019	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Fece Especial	694,349.90	200800700146	13-dic-19	30-abr-19	12/25/2019/ Hasta el 24 marzo de 2020	240	01-40-10885	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	
Ejecución	Escuela Nueva Estrella	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo de un (1) aula técnica, módulo de cocina comedor, módulo sanitario, dirección, plaza cívica con tarima y asta de bandera, cobertizos y reparaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034832	0-01-2019	Constructora Cumo, S.A.	Fece Especial	666,449.98	200800700146	13-dic-19	23-may-19	17-ene-20	240	0.31955423	Seguros Suramericana, S.A.	
Ejecución	Escuela de San San Drury	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-01-LV-034833	0-11-2019	Constructora Con Futuro, S.A.	Fece Especial	1,702,960.36	200800700146		13-nov-19	27-oct-20	350	FICC-7776-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. José Nadal Silva	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería, electricidad y nueva acometida eléctrica.	2018-0-07-0-02-LV-034802	0-08-2019	Constructora Con Futuro, S.A.	Partida Presupuestaria	3,788,491.39	G.100720302.704.512		13-nov-19	06-nov-20	360	FICC-7713	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Secundario Cristóbal Adán Urrutia	Remodelaciones, reparaciones, adecuaciones de los pabellones a, b, c, d, y del gimnasio; demolición del pabellón e, construcción de nuevo pabellón e, con planta baja y planta alta; adecuaciones, reparaciones, del cobertizo n°1 (cobertizo principal); demolición de cafetería existente y construcción de nueva cafetería; construcción de nuevos cobertizos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; construcción de pabellones 1 y h, que incluyen planta baja y planta alta; construcción de cerca mixta, que incluye cerca decorativa de muro con varillas, cerca de muro de bloques repelidos y muro de gaviones; construcción de áreas de estacionamientos	2019-0-07-0-15-LV-035548	0-13-2019	Consorcio Vpasa (Vp Equipment, S.A. y Aktion PTY, S.A.)	Partida Presupuestaria	8,608,364.96	G.100720308.001.512		29-nov-19	16-sep-21	660	05-01-27784-0	Aliado Seguros, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019



Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Elección (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Colegio San Felix	Estudio, diseño, construcción y remodelación general.	2018-0-07-0-04-LV-034781	0-21-2018	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A (ATCISA)	Fece Especial	2,921,923.62	200800700146		09-abr-19	02-abr-20	360	10-40-2002725	La Regional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera	Construcción de techado en cancha existente con sobre piso de 7.5 centímetros reforzado y mejoramiento.	2018-0-07-0-09-LV-034735	0-04-2019	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	Partida Presupuestaria	1,811,274.41	G.100720312.704.512	16-dic-19	14-may-19	17-feb-20	280	001-000019710-00	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	I.P.T. Colón	Demolición, estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación.	2018-0-07-0-03-LV-033536	0-03-2019	Consorcio Comger Colón	Partida Presupuestaria	13,920,688.68	G.100720303.704.512	18-nov-19	19-mar-19	10-jun-21	815	070-001-000019626-000000	Cia-Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Instituto América	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nueva marquesina, cerca perimetral, salón de instrumentos musicales, muro, losa, y reparación de escaleras.	2018-0-07-0-08-LV-033446	0-07-2019	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Partida Presupuestaria	845,128.55	G.1007203309.704.512		30-abr-19	23-feb-20	300	01-40-10883	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	
Ejecución	Escuela José Dolores Carrizo	Estudio, diseño y desarrollo de planos para: eliminar cimientos, estructuras de lanque de reserva de agua, fundaciones, piso, columnas y estructuras metálicas de pabellón, cancha y cobertizo incluso; remodelar cobertizos #1, #2, #3, medio módulo de servicio sanitario, aula de I.P.H.E., pabellón #2, pabellón #3, y construcción de cobertizo #4, cobertizo #5, kiosco, pabellón #1, cancha techada, plaza de salud a la bandera, muro de hormigón DM, cerca de alambre de cación, estacionamiento, puerta cochera, sistema contra incendio, planta de tratamiento, red y acometida eléctrica trifásica.	2018-0-07-0-06-PE-035092	0-05-2019	Constructora Simasa, S.A.	Fece Especial	2,885,001.50	200800700146	19-nov-19	29-abr-19	26-jun-20	425	05-01-25663-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuelas: milla 3, milla 5 y milla 7 1/2.	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034459	0-20-2018	Consorcio Milla Changuinola	Fece Especial	3,644,051.00	200800700146		17-may-19	19-jun-20	400	04-16-02951853-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Escuela Barrada Guaymí	Diseño, desarrollo de plano y construcción de dos (2) aulas teóricas, un (1) preescolar, módulo de servicio sanitario, administración, laboratorio de informática, cancha techada y reparaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034673	0-06-2019	Constructora Cumo, S.A.	Fece Especial	855,183.86	200800700146		29-abr-19	02-feb-20	280	FICC-7542-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	IPT Pablo Pinzón	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-09-LV-033337	0-17-2018	Soluciones Soleradas, S.A.	Fece Especial	2,622,738.94	200800700146	18-dic-19	01-feb-19	25-may-20	480	01-40-10484	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	
Ejecución	I.P.T.A. de Tonosí	Diseño, desarrollo y construcción de proyecto que incluye: demolición de espacios existentes, construcción de pabellones y espacios nuevos, adecuaciones y reparaciones pabellones existentes y reparaciones generales eléctricas y sanitarias, entre otros.	2018-0-07-0-07-LV-033193	0-16-2018	Consorcio COMGER	Fece Especial	7,402,867.33	200800700146	14-nov-19	04-feb-19	04-dic-20	670	001-000019224-00	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Guillermo Patterson	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, cerca perimetral, cancha techada con gradas, reparaciones generales.	2017-0-07-0-08-LV-033058	0-15-2018	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A (ATCISA)	Fece Especial	1,849,320.31	200800700146	18-dic-19	08-ene-19	01-may-20	480	10-40-2002466	La Regional de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Boca Parita	Diseño, desarrollo de planos y construcción	2017-0-07-0-06-LV-032659	0-08-2018	Aquíferos y Construcciones de Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	6,275,775.00	G.100720306.704.512	17-feb-19	17-dic-18	16-oct-20	670	10-40-2002328	La Regional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuelas: Feliciano Pinzón y Santa Rita	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación de cocina comedor.	2017-0-07-0-02-LV-032568	0-18-2018	Empresas Panameras de Inversiones Unidas,	Fece Especial	148,595.36	200800700146	15-ago-19	16-ene-19	09/12/2019/ Hasta el 10 de enero de 2020	240	001-000019207-00	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Colegio Rodolfo Chari	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación y adecuación.	2017-0-07-0-02-LV-032052	0-05-2018	Consorcio COMGER	Partida Presupuestaria	5,985,006.80	G.100720302.704.512	21-oct-19	11-sep-18	03-mar-20	540	001-000018378-00	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centro de Orientación Infantil Froebelín	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, de dos pisos, cerca perimetral, piscina para fisioterapia.	2017-0-07-0-01-LV-031973	0-06-2018	Constructora Ruquiza, S.A.	Partida Presupuestaria	2,158,387.63	G.100720301.704.512	09-oct-19	13-sep-18	09/07/2019/ Hasta el 5 de marzo de 2020	360	04-16-0948539-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centro Educativo Victoriano Lorenzo	Diseño y construcción, ampliación y remodelación general.	2017-0-07-0-04-LV-031545	0-01-2018	Inversiones CCO S.A.S.	Fece Especial	2,881,713.00	200800700146	15-oct-19	31-jul-18	01/12/2020/ Hasta el 11 de julio de 2020	540	31850732	Seguros Suramericana, S.A.	
		Supervisión integral, inspección y control de obra relacionado con el "diseño, desarrollo y construcción de edificio de pre-media, edificio de administración, aulas de primaria, edificio multiuso con gimnasio y cafetería, cancha sintética, nuevo sistema sanitario, acometida eléctrica y la adecuación a instalaciones existentes.													
Ejecución	Centro Básico General el Jiral		2017-0-07-0-03-LV-031115	SERV-12-2017	Applus Norcontrol Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	282,915.16	G.100720101.704.171	15-abr-19	22-may-18	13-sep-19	480	31749656	Seguros Suramericana, S.A.	
Ejecución	Quebrada Pastor, Río Oeste Araya y Río Oeste Abalo	Diseño, desarrollo de plano y construcción.	2017-0-07-0-01-LV-031051	0-14-2018	Constructora Ruquiza, S.A.	Fece Especial	5,395,945.74	200800700146	13-dic-19	19-nov-18	22-ene-20	430	05-01-23609-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela la Primavera	Diseño, confección y aprobación de planos, construcción de infraestructuras nuevas, suministro de mobiliarios, remodelación y mejoramiento	2017-0-07-0-09-LV-031049	0-07-2018	Constructora Ruquiza, S.A.	Partida Presupuestaria	7,027,034.08	G.100720312.704.512		29-nov-19	24-feb-21	454	FICC-7532-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Instituto Técnico y Agropecuario de Las Minas	Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación, adecuación y equipamiento.	2017-0-07-0-06-LV-031046	0-65-2017	Consorcio THM-Las Minas	Partida Presupuestaria	4,066,854.93	G.100720306.704.512	16-dic-19	14-jun-18	09/10/2019 / Hasta el 10 de marzo de 2020	454	01 31 6244	Banesco Seguros, S.A.	
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico Juan Díaz	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV-030971	0-72-2017	Consorcio THM TRIVENTI CONSULTING-JUAN DIAZ	Partida Presupuestaria	3,177,399.79	G.100720309.704.512	30-jun-19	14-jun-18	08/12/2019/ Hasta el 9 de marzo de 2020	425	01 31 6248	Banesco Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Secundaria Benigno Tomás Argote	Diseño y construcción, reparación y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-030582	0-71-2017	Construcciones Iruanel, S.A.	Partida Presupuestaria	3,755,570.57	G.100720304.704.512	18-dic-19	15-jun-18	12/06/2019/ Hasta el 03 de junio de 2020	540	02-40-9507	Seguros La Floresta	
Ejecución	Centro Educativo Básico General Grecia	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2016-0-07-0-08-LV-028690	0-20-2017	Levanitina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Fece Especial	7,933,141.96	200800700146	13-may-19	22-ago-17	02/20/2019/ Hasta el 16 de enero de 2020	548	02-31-2671	Banesco Seguros, S.A.	
Ejecución	Centro de Educación Básica General José Santos Puga	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV-028687	0-73-2017	Constructora Ruquiza, S.A.	Partida Presupuestaria	7,688,747.85	G.100720312.001.512	18-dic-19	21-jun-18	09/17/2019/ Hasta el 13 de julio de 2020	454	05-01-21487-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Francisco Morazán	Diseño y construcción de cuatro (4) aulas teóricas, laboratorios de turismo, comedor, aula de recursos, biblioteca y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-029863	0-50-2017	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Fece Especial	2,302,487.00	200800700146	10-dic-19	29-ene-18	04/23/2019/ Hasta el 19 de diciembre de 2019	450	04-16-0945845-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Colegio José Daniel Crespo	Demolición, estudio de suelo, diseño, elaboración de planos y construcción del nuevo gimnasio, al igual que el nuevo edificio de la cocina-comedor, aulas de clases y otros	2017-0-07-0-06-LV-029883	0-10-2018	Consorcio José Daniel	Fece Especial	7,700,000.00	200800700146	18-dic-19	18-jul-18	08-mar-20	600	05-01-22637-0	Aliado Seguros, S.A.	



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monito del Contrato	N° Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G. Nance Risco	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo, cancha techada con tarima, estacionamientos, reparaciones generales.	2017-0-07-0-01-LV- 029939	O-60-2017	Compañía Jera, S.A.	Fece Especial	2,961,240.99	200800700146	10-oct-19	02-feb-18	04/27/2019/ Hasta el 21 de febrero de 2020	450	05-01-19518-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Centro de Educación Básica General Vista Hermosa	Diseño, desarrollo de planos y construcción de una (1) cancha de baloncesto techada con visidores y escenario, dos (2) módulos de graderías, cobertizo, adecuaciones a los pabellones no. 1, no.2 y no.3, y trabajos de electricidad en general	2017-0-07-0-02-LV- 029864	O-70-2017	Construcciones e Inspecciones Nacionales, S.A.	Fece Especial	999,999.00	200800700146	18-dic-19	30-ene-18	09/28/2018/ Hasta el 28 de febrero de 2019/ Hasta el 27 de agosto de 2019/ Hasta el 21 de diciembre de 2019/ Hasta el 15 de febrero de 2020	240	04-02-20444-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Centro de Educación Media Ingeniero Tomás Guardia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-15-LV- 029657	O-44-2017	Constructora Pirenaica, S.A.	Fece Especial	6,567,734.48	200800700146	27-nov-19	01-jun-18	11/27/2019/ Hasta el 15 de febrero de 2020.	545	01-31-5998	Banesco Seguros	
Ejecución	Centro Educativo Francisco de Miranda	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV- 029658	O-02-2018	International Business and Trade, LLC	Fece Especial	15,839,799.63	200800700146	18-dic-19	24-may-18	22-may-20	730	04-16-0947472-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Escuela Domingo Fausino Samiermo	Diseño, desarrollo de planos y construcción de cancha sintética, visidores, gradería y drenajes en el área a intervenir	2017-0-07-0-08-LV- 029700	O-75-2017	Consorcio Domingo Fausino Samiermo	Partida Presupuestaria	341,792.41	100720310.001.57	03-jul-18	17-sep-18	01/14/2019/ Hasta el 14 de mayo de 2019/ Hasta el 11 de septiembre de 2019/ Hasta el 9 de marzo de 2020	120	001-000017904-00	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Primer Ciclo Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción del nuevo edificio de educación media, adecuación de los edificios, gimnasio, cancha sintética y cercado perimetral de pre-media existente	2016-0-07-0-08-LV- 028724	O-36-2017	Levanitina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	10,941,242.75	100720310.001.57	19-nov-19	19-ene-18	10/15/2019/ Hasta el 22 de julio de 2020	635	04-16-0944618-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Carlos Clement y C.E.B.G. República de Bolivia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV- 028726	O-53-2017	Consorcio Colegios Colón	Partida Presupuestaria	7,583,594.69	G.100720303.704.512	23-jul-19	23-ene-18	04/22/2019/ Hasta el 22 de octubre de 2019 / Hasta 22 de febrero de 2020	455	04-16-0946253-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Escuela Secundaria de Macano	Diseño y construcción de diez (10) aulas teóricas, tres (3) módulos sanitarios, aula de recursos, enfermería, quisco, estacionamientos, cerca perimetral, cobertizos y remodelación de estructuras existentes	2016-0-07-0-04-LV- 028739	O-19-2017	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Fece Especial	3,267,022.73	200800700146	24-jun-19	12-sep-17	12/05/2018 / Hasta el 14 de abril de 2019/ Hasta el 13 de julio de 2019/ Hasta el 10 de diciembre de 2019	450	04-02-18478-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Simeón Valderrama	Diseño, desarrollo de plano y construcción de aulas teóricas, pre-escalar, aula de apoyo, salón de profesores, sala de bandera, plaza cívica, dirección, laboratorio de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada	2016-0-07-0-02-LV- 028736	O-40-2017	Consorcio Escuela Simeón Valderrama	Fece Especial	2,097,052.10	10000011925	25-sep-19	05-oct-17	12/28/2018/ Hasta el 1 de julio de 2019/ Hasta el 7 de septiembre de 2019/ Hasta el 24 de marzo de 2020	450	04-16-0944328	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	N° Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución/ Subrogado	Escuela Republica de Italia	Diseño, desarrollo de planos, demolición de las estructuras existentes y construcción de treinta y ocho (38) aulas teóricas, tres (3) pre-escolares, un (1) aula de apoyo, dos (2) laboratorios de ciencias, un (1) laboratorio de informática, biblioteca, cocina, comedor, clínica, aula de profesores y administración, padres de familia, siete (7) módulos de servicios sanitarios, cuatro (4) depósitos, cancha de techada de baloncesto, graderías, vestidores, cuarto de bomba, tinquera, tanque de reserva, estacionamientos, cobertizos, puerta cochera y cercas perimetral	2016-0-07-0-08-LV- 028747	0-35-2017	Construcciones Civiles Generales, S.A/ Cia internacional de Seguros, S.A.	Partida Presupuestaria	9 413 226 63	G.100720310.001 .512	18-dic-18	16-ene-18	09/05/2020/ Hasta el 5 de julio de 2021	780	001-000016723-00	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Valle Riscó	Diseño y construcción de diez aulas teóricas, seis laboratorios, cuatro aulas de preescolar, dos aulas de recursos, comedor, gabinete psicopedagógico, salón de profesores, gimnasio techado con graderías, módulo administrativo y sistema eléctrico.	2017-0-07-0-01-LV- 028973	0-34-2017	Consorcio Copasa- Proinark	Fece Especial	3 496 996 00	200800700146	03-oct-19	23-feb-18	14-dic-19	660	02-31-295	Banesso Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Mariano Prado Araúz	Diseño, construcción, remodelación	2017-0-07-0-02-LV- 030067	0-52-2017	Consorcio Colegio MPA	Fece Especial	4,317,379.42	200800700146	15-sep-19	06-jun-18	09/02/2019/ Hasta el 29 de mayo de 2020	454	04-16-094667-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Dionisia G. de Ayaza	Diseño y construcción de nueve (9) aulas, cocina comedor, cancha techada, módulo sanitario con vestidores, biblioteca, cerca perimetral, drenaje pluvial, sistema eléctrico y remodelación general	2017-0-07-0-01-LV- 030064	0-13-2018	Constructora Con Futuro, S.A.	Fece Especial	2,727,314.60	200800700146	14-oct-19	20-dic-18	09-oct-20	660	FICC-7247-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Acta Sustancial (ejecución)	C.E.B.G. Cerro Miguel	Diseños, desarrollo de planos, demolición y construcción	2017-0-07-0-02-AV- 029255	0-54-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Fece Especial	4,818,379.17	200800700146	17-dic-19	19-ene-18	04/13/2019/ Hasta el 1 de enero de 2020	450	04-100-4974	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centro de Educación Básica General España, Centro de Educación Básico General Rubén Dario Gálles	Diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-02-LV- 029832	0-57-2017	Consorcio Colegio Coclé	Fece Especial	1,715,887.15	200800700146	14-ago-19	18-may-18	08/14/2019/ Hasta el 9 de junio de 2020	454	04-16-0946766-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Colegio Dr. Hammod Arias Madrid	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-15-LV- 028757	0-55-2017	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	Partida Presupuestaria	8,281,800.00	G.100720308.704 .512	18-dic-19	16-ene-18	07/14/2019/ Hasta el 30 de marzo de 2020	545	001-0000117256-00	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico de Las Centros	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV- 028456	0-25-2017	Aquiletes y Construcciones de Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	9,397,775.00	G.100720312.704 .512	18-dic-19	11-ene-18	2017-0-07-0-03-LV- 031115	454	02-31-2732	Banesso Seguros, S.A.	
Ejecución	Educativos: La Campaña, El Pedregoso, El Picador, Buena Vista, La	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV- 027219	0-23-2017	Calypso Investment Corp.	Fece Especial	10,293,034.28	200800700146	28-ago-19	14-dic-17	24-sep-19	650	04-16-0943752-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica S.A.	



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	N° Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Bajo Higuí, Guabál Poniente, El Hacha,	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV- 027215	O-67-2017	Constructora AEI, S.A.	Partida Presupuestaria	7,000,000.01	100720312.704.51	31-jul-19	25-ene-18	11/05/2019/ Hasta el 14 de noviembre de 2020	650	05-01-19527-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada de Pezces	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027396	O-41-2017	Air Care Corp	Partida Presupuestaria	6,250,000.00	100720330.704.512		13-mar-19	21-dic-20	650	01-31-5838	Baneco Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Llano Iglesia, Llano San Martín, Alto Bontío,	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027394	O-29-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Presupuestaria	11,048,420.47	100720330.704.51	18-dic-19	28-dic-17	10/08/2019/ Hasta 30 de octubre de 2020	650	04-16-0944758-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Cerro Balsa, Escuela Cerro Guásimo, Escuela Cerro Madera, Escuela	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027395	O-64-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Presupuestaria	10,358,659.85	100720330.704.51	12-ago-19	11-abr-18	20-ene-20	650	04-16-0947365-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Chorchita, Cerro Viejo, Junta	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027588	O-30-2017	Consortio Colegio Besiko	Partida Presupuestaria	11,841,980.28	G.100720330.704.512	30-sep-19	28-dic-17	10/08/2019/ Hasta el 5 de abril de 2020	650	04-16-0944679-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Río Colorado, Escuela Chubé, Nueva Moena, Quebrada Mojón	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027553	O-59-2017	Consortio Besikó	Partida Presupuestaria	11,542,753.22	G.100720330.704.512	10-sep-19	17-ene-18	10/28/2019/ Hasta el 27 de octubre de 2020	650	01-31-6046	Baneco Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada Hacha,	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027587	O-27-2017	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	3,819,680.80	G.100720330.704.512	22-ago-19	13-sep-17	06/24/2019/ Hasta el 27 de noviembre de 2019	650	02-31-2777	Baneco Seguros, S.A.	
Trámite de Liquidación Unilateral	C.E.B.G Finca 32	Diseño y construcción de tres aulas teóricas, aula de prescolar, cocina - comedor, módulo sanitario, tanque de reserva con sistema de bombeo y cobertizo	2016-0-07-0-01-LV- 027548	O-15-2017	Consortio Sammac Globo Energía	Fece Especial	617,608.01	200800700146	24-abr-18	22-nov-17	29-jul-18	250	04-1002577-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Liquidación unilateral
Ejecución	Centros Educativos: Hato Horcón y Laitero	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV- 027670	O-63-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,831,508.56	G.100720330.704.512	18-dic-19	09-abr-18	01/18/2020/ Hasta 24 de septiembre de 2020	650	FICC-6897	Aseguradora del Istmo, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Calabazal, Cerro Flores #2 José	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV- 027660	O-05-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,497,043.57	G.100720330.704.512	12-ago-19	13-jun-17	03/24/2019/ Hasta 10 de octubre de 2019/ Hasta el 16 de junio de 2020	650	FICC-6657	Aseguradora del Istmo, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Guatí,	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV- 027630	O-12-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	3,722,844.05	G.100720330.704.512	10-oct-19	26-jul-17	06/06/2019/ Hasta el 7 de noviembre de 2019	650	001-000016388-00	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Escolares: Escuela Punta Peña de Risco; Escuela Alto Romero y Escuela San San	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV- 027741	O-10-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	4,963,016.74	G.100720301.704.512	09-ago-19	06-jul-17	04/16/2019/ Hasta el 20 de febrero de 2020	650	FICC-6680	Aseguradora del Istmo, S.A.	



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019



Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	N° Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Escuela Quebrada Pinzon	Diseño, desarrollo de planos y construcción de un pabellón de 2 plantas que incluye: cuatro aulas teóricas, un aula de preescolar, una biblioteca, laboratorio de informática, un módulo de servicio sanitario, escaleras y depósitos, construcción de cobertizo, dormitorio para 8 docentes, cancha techada, reparaciones generales de pabellón existente, tanque de reserva de agua, sistema de tratamiento de agua residuales, techado de acero existente e instalación de módulos fotovoltaicos	2016-0-07-0-01-LV-027738	0-37-2017	Constructora Riquisa, S.A	Fece Especial	2,752,954.15	200800700146	01-nov-19	06-sep-17	04/18/2019/ Hasta el 15 de octubre de 2019/ Hasta el 13 de enero de 2020	590	05-01-19264-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela José del Carmen Echivera, I.P.T. Gumerchinda Pérez, Primer Ciclo Básico Tocumen	Diseño, construcción y remodelación	2016-0-07-0-08-LV-027733	0-11-2017	Consorcio Colegios Panamá	Fece Especial	5,647,573.51	200800700146	17-dic-19	24-ene-18	01/23/2019/ Hasta el 8 de mayo de 2019/ Hasta el 31 de enero de 2020	365	02-31-2552	Banesco Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Palmer Abajo, Machuca, Escuela Batallila, C.E.B.G. Cutrevilla, C.E.B.G. Toabre Abajo, C.E.B.G. San Juan de Limón, Escuela Tres Brazos	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-028014	0-62-2017	Consorcio Piedras Gordas	Partida Presupuestaria	6,754,366.24	G.100720302.704.512	16-ago-19	21-ago-18	31-may-20	650	04-16-0946774-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: La Mina- Río Indio, San Cristobal, Las	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-027904	0-69-2017	Urban Company, S.A	Fece Especial	8,413,633.55	200800700146	16-oct-19	17-sep-18	27-jun-20	650	001-000016810-00	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: La Filipina, Guayabito y Alto Galera	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-028225	0-46-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A	Partida Presupuestaria	5,309,059.24	G.100720330.704.512	07-oct-19	19-ene-18	10/30/2019/ Hasta el 19 de diciembre de 2020	650	01-31-5907	Banesco Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Los Guanunos y el Paredón	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-028217	0-43-2017	Consorcio Halilea Batista	Partida Presupuestaria	4,245,907.38	G.100720330.704.512	18-dic-19	08-ene-18	10/19/2019/ Hasta el 17 de febrero de 2020	650	04-1003896-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Alto del Coco, Boca de Tucué, Boca de Tucú, Cuteva y	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-028023	0-14-2017	Construcción y Desarrollo de Las Américas, S.A. (Constru CDA)	Partida Presupuestaria	8,289,825.56	G.100720302.704.512	13-ago-19	06-dic-17	09/16/2019/ Hasta el 15 de abril de 2020	650	04-16-094-3011-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Loma de los González,	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2017-0-07-0-02-LV-029853	0-51-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A	Partida Presupuestaria	5,617,500.00	G.100720302.704.512	18-dic-19	05-feb-18	06/29/2019/ Hasta el 13 de marzo de 2020	510	04-1004785-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: La Negrita, El Harfño y Jordanal, Gregorio Velásquez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-15-LV-028026	0-66-2017	Global Dellos Internacional, S.A	Partida Presupuestaria	5,928,521.38	G.100720308.704.512	18-dic-19	25-ene-18	11/05/2019/ Hasta el 03 de febrero de 2020	650	FC-011635-0	Aseguradora Global, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	N° Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G. Dasmond Byam y C.E.B.G. Elisa Viuda de	Demolición, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028224	0-74-2017	Constructora Metropolitana de Proyectos, S.A.	Partida Presupuestaria	13,956,679.78	G.100720303.704.512	07-oct-19	13-jun-18	13-nov-20	865	05-01-21183-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Altos de Cabuya	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de un módulo de servicio sanitario, un preescolar, marquesina de entrada, cerca perimetral, estacionamientos, pabellón nuevo que consta de aula de apoyo y biblioteca, cobertizo, nuevas gradetas para cancha existente, estabilización de terreno, canalización de agua, tanque de reserva, caseta de bombeo y reparaciones generales de pabellones no 1 y no 2, cancha techada	2016-0-07-0-08-LV-027811	0-07-2017	Japa de Panamá, S.A.	Fece Especial	1,895,674.06	200800700146	17-dic-19	04-jul-17	07/18/2018/ Hasta el 25 de diciembre de 2018/ Hasta el 7 de agosto de 2019/ Hasta el 11 de febrero de 2020	360	85B71218	Assa Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Escolares: Bajo Calubre, Valle de Agua Arriba y Valle Junquito	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027835	0-16-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Fece Especial	6,939,511.80	200800700146	02-oct-19	30-ago-17	06/09/2019/ Hasta el 14 de febrero de 2020	650	001-000016338-00	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Jobito Rolo, Escuela	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027842	0-26-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	2,578,079.40	G.100720301.704.512	10-abr-19	14-sep-17	06/25/2019/ Hasta el 01 de marzo de 2020	650	001-000016666-00	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Educativos: Escuela Quebrada Cianca, Escuela Kuerima y Escuela	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027859	0-24-2017	Consorcio Hato Pilón	Partida Presupuestaria	7,667,990.00	G.100720330.704.512	29-ago-19	06-dic-17	09/16/2019/ Hasta el 15 de septiembre 2020	650	01 31 5650	Banesco Seguros, S.A.	
Ejecución	Educativos: Hato Juilí, Escuela Cerro Mesa Arriba: Escuela Alto	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027837	0-31-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	10,607,669.51	G.100720330.704.512	21-feb-19	31-ago-17	06/11/2019/ Hasta el 12 de febrero de 2020	650	001-000016755-00	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Santiago de la Guardia	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo pabellón de planta baja y nivel alto, que consta de 16 aulas técnicas, bañerías de servicios sanitarios, ampliación del patio de salud a la bandera, construcción de muros de contención, área de estacionamientos, calles de acceso.	2017-0-07-0-08-CD-028865	0-25-2016	Estudios, Diseños, Construcciones, S.A (EDCSA)	Fece Especial	4,251,760.12	1000011925	18-dic-19	07-feb-17	03/23/2018/ Hasta 29 de noviembre de 2019/ Hasta el 13 de marzo de 2020	410	FICC-6236	Aseguradora del Istmo, S.A.	
Acta Sustancial	C.E.B.G San Antonio	Diseño, desarrollo de planos y construcción de, doce (12) aulas técnicas, administración, dos (2) aulas de pre-escolar, cocina-comedor, laboratorio de informática, dormitorios para docentes, bañerías de servicios sanitarios, cobertizos, casita cívica, asía de salud a la bandera, muros, tanque séptico y campo de drenaje, tanque de reserva de agua, paneles solares, cerca perimetral de mala ciclon	2012-0-07-0-09-LV-010601	0-75-2012	Agro Constructores Civiles, S.A.	Perfeccionamiento	1,299,982.22	100000006602	22-sep-16	21-feb-13	11/22/2013/ hasta el 20 de febrero del 2014/ hasta el 18 de septiembre del 2014/ hasta el 16 de enero de 2015/ hasta el 17 de marzo de 2015/ Hasta el 15 de julio de 2015/ Hasta el 12 de noviembre de 2015	275	05-01-1552-0	Aliado Seguros, S.A.	




DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019



Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	N° Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Acta Sustancial (ejecución)	Centro Educativo República de China (Taiwan)	Diseño, planos y construcción de las instalaciones que albergarán el Centro Educativo	2010-0-07-0-08-AV- 002715	O-01-2011	Consorcio Heymocol Procomon, S.A./ Seguros Constitución, S.A.	Perfeccionamient o	13,740,000.00	04-72-0026-1	13-abr-15	03-feb-11	03/28/2012/ hasta el 26 de junio del 2012/ hasta el 24 de septiembre/ hasta el 15 de febrero 2013/ hasta el 30 de julio del 2013/ hasta el 28 de septiembre del 2013/ hasta el 15 de mayo del 2014/ hasta el 12 de septiembre 2014/ hasta el 15 de febrero 2015. Hasta 15 de junio de 2015	420	5054-010-562	Seguros Constitución, S.A.	
Acta Sustancial (ejecución)	Centro Educativo Playa Leona	Diseño, planos, construcción y equipamiento de las instalaciones que albergarán	2010-0-07-0-08-AV- 000256	O-63-2010	PROGRE, S.A. "PROGRESA" Aseguradora CIA Internacional de Seguros, S.A.	Fece Especial	11,775,000.00	Fondo Especial 04-87-0053-5	30-jun-14	26-oct-10	12/19/2011 hasta el 4- junio -2012/ hasta el 01 de diciembre del 2012/ hasta el 15 de enero del 2013/ hasta el 15 de febrero del 2013/ hasta el 30 de junio del 2013/ hasta el 30 de junio del 2015/ hasta el 30 de septiembre del 2014 / Hasta el 28 de diciembre del 2014/ Hasta el 27 de febrero de 2015. Hasta el 15 de mayo de 2015	420	070-001- 000006927- 000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	Colegio José Guardia Vega	Adecuación de laboratorios para idiomas (1) y mecanografía computarizada (1), informática existente (1)(todos tipo I)	2010-0-7-0-99-AV- 000055	O-24-2010	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Partida Presupuestaria	70,065.41	0.07 1.8.703.02.0 2.512		23-jun-10	06/08/2010 hasta el 5 de sept-2010	45			liquidación por mutuo acuerdo

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2019



Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Fecha de Avance	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	I.P.T. Veraguas	Diseño, planos, construcción de las instalaciones que albergarán el Centro Educativo	2011-0-07-0-09-AV-007296	O-10-2012	Consortio S.E.C. S.A.	Partida Presupuestaria	12,687,982.72	0 07 1.2.703.08.0 7.512 0 07 1.2.704.08.0 7.512	02-dic-19	22-jun-12	08/15/2013/ hasta el 30 de abril del 2014/ hasta el 10 de enero del 2015/ hasta el 31 de julio de 2015/ Hasta el 25 de enero de 2016/ Hasta el 21 de julio de 2019/ Hasta el 27 de marzo de 2020	420	04-16-0921890-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centramérica, S.A.	
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	Instituto David	Adecuar laboratorios de informática existentes (2), adecuación para laboratorios de idiomas (1), reparar laboratorios existente Física (1), Química (1) y Biología (1) (todos tipo I)	2010-0-7-0-99-AV-000055	O-25-2010	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Partida Presupuestaria	115,401.86	0 07 1.8.703.02.0 2.512		23-jun-10	05-ago-10	45			liquidación por mutuo acuerdo
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	Instituto Francisco Morazán	Adecuación de aulas de informática existente (1) y adecuación de aula de informática nueva (1)	2010-0-7-0-99-AV-000055	O-25-2010	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Partida Presupuestaria	65,257.01	0 07 1.8.703.02.0 2.512		23-jun-10	05-ago-10	45			liquidación por mutuo acuerdo
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	IPT Chiriquí Oriente	Adecuación de laboratorios de idiomas (1) y Laboratorios de Física (1) (Todos tipo I)	2010-0-7-0-99-AV-000055	O-25-2010	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Partida Presupuestaria	38,467.30	0 07 1.8.703.02.0 2.512		23-jun-10	05-ago-10	45			liquidación por mutuo acuerdo
Ejecución	IPT Veraguas	Servicios de Supervisión e inspección de todos los trabajos relacionados con el contrato O-10-2012, para el " Diseño, Planos y Construcción de las nuevas instalaciones del Instituto Profesional y Técnico de Veraguas	2013-0-07-0-09-LV-015519	SERV-03-2014	Consortio APPLUS/Norcontrol	Partida Presupuestaria	319,089.18	07.1.2.704.01.01.16	07-mar-19	06-jun-14	Hasta el 30 de septiembre de 2019	335	31430400	Seguros Suramericana, S.A.	
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	Escuela de Israel	Demolición de estructuras existentes, diseño desarrollo de planos y construcción de seis(6) aulas técnicas, un (1) aula de preescolar, bibliotecas, dormitorios para 4 docentes, cocina-comedor, depósito, área de fogones, sanitarios, tanque séptico, filtro biológico, pozo ciego, trampa de grasa, tanque de almacenamiento con torre metálica, pavimento de salud a la bandera más asta y sistema fotovoltaico	2013-0-07-0-04-LV-014655	O-03-2014	Consortio Proyectos MEDUCA	Fece Excedente	833,000.00	10000106484	06-sep-18	01-abr-14	02/09/2015/ hasta el 21 de junio de 2015/ Hasta el 31 de octubre de 2015 / Hasta el 28 de febrero de 2016/Hasta el 7 de junio de 2016/ Hasta el 22 de julio de 2016 / Hasta el 03 de mayo de 2017.	315	FICC-5796	Aseguradora del Istmo, S.A.	liquidación por mutuo acuerdo