

Filtro	Año	Región	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Avance Fisico	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Obsevaciones abril - junio 2018	Observaciones julio-septiembre 2018	Obsevaciones Octubre/ Diciembre 2018	Obsevaciones Enero/ Marzo 2019
Ejecución	2015	Panamá Oeste	Escuela Punta Chame	Demolición de pabellón, serv. sanitarios, cobertizo, aula máxima, cefacei existente y construcción de 3 aulas teóricas, cocina comedor, laboratorio de informática medio modulo de serv. sanitario, cancha techada y de uso múltiple, preescolar, tanque séptico, campo percolador y electricidad en general	2015-0-07-0-15-LV-021745	O-35-2015	Ingeniería PC, S.A.	863,708.41	Presupuesto 2016	777,337.58	G.100720308.704.512	100.00%	14-nov-16	11/6/2017/ Hasta 9 de octubre de 2017	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICC-5586 ASEGURADORA: Aseguradora del Istmo, S.A	Adenda de tiempo#2, en tramite en Gestión	Adenda de tiempo#2, en recorrido en contraloría Scafid: 6726078	Adenda de tiempo#2, refrendada el 4 de diciembre 2018.	En Confección de Acta final Proyecto Terminado a 100%
Ejecución	2015	Comarca Ngäbe Buglé	IPT Bisira	Diseño, desarrollo de planos y construcción de: ocho (8) aulas de clases, tres (3) aulas de pre-escolar, módulo de servicios sanitarios, taller de construcción, plaza cívica, asta de bandera, cobertizo, tanque séptico, filtro biológico, canalización de aguas pluviales, sistema fotovoltaiico y reparaciones generales de los pabellones existentes n°s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, cobertizos existentes y otros.	2015-0-07-0-01-LV-021737	O-07-2016	Constructora Ruquisá, S.A.	2,095,693.14	Presupuesto 2016	2,303,599.72	G.100720330.704.512	82.30%	27-jun-16	26/6/2017/ Hasta 26 de junio de 2018	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICC-5593 ASEGURADORA: Del Istmo Assurance Corp	Adenda #2 por aumento de costo y extensión de tiempo, en Subsanación por parte de finanzas	Adenda #2 por aumento de costo y extensión de tiempo, en recorrido en contraloría.	Adenda refrendada de tiempo y costo #2 refrendada el 26 de noviembre 2018.	En Tramite de Adenda #3 en Contraloría Scafid: 7610574
Ejecución	2014	San Miguelito	Escuela República de Francia.	Construcción de tres (3) aulas teóricas, cancha techada, cobertizo, muro de hormigón, cerca de bloque de 6'; rampa de acceso, canalización de aguas pluviales, reparaciones generales.	2014-0-07-0-08-LV-020220	O-05-2015	Pan América Construcción Corp.	1,935,489.66	Presupuesto 2016	2,124,475.24	G.100720346.001.512	35.75%	28-jul-15	26/7/2016/ Hasta el 21 de julio de 2017/ Hasta el 29 de abril de 2019	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-16-0921808-0 ASEGURADORA: Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Tramite en Gestión de adenda de tiempo #2	Tramite en Contraloría de adenda de tiempo #2 Scafid: 6462402	Sin observaciones	En Tramite de Adenda #3 por extensión de tiempo y aumento de costo por: 283,252.62
Ejecución	2015	Comarca Ngäbe Buglé	Centros Escolares en el distrito de Muná	Estudios, Diseño, Construcción, Reposición de infraestructura tipo rancho y otras remodelaciones y ampliaciones en escuelas a nivel nacional. Fase 1.	2015-0-07-0-12-LV-022815	O-10-2016	Consortio Escuelas Ranchos	36,794.899.77	Presupuesto 2016	40,416,438.13	G.100720330.704.512	47.90%	18-abr-16	04/17/2018/ Hasta el 17 de abril de 2019	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 070-001-000014873-000000 ASEGURADORA: Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Tramite de adenda de tiempo #5 en gestión, para ser enviada a Asesoría Legal.	Tramite de adenda de tiempo #5 en gestión. Scafid:6323866 Adenda refrendada el 25-sept-2018.	Sin observaciones	En Tramite de adenda #3 en recorrido en contraloría Scafid: 7571652
Ejecución	2015	Panamá Centro	Centro Educativo China Taiwán	Alquiler y servicio de tres (3) generadores para alimentación eléctrica a cuartos eléctricos de los pabellones existentes de administración, pre-escolar-jardín, pre-media y diez aulas móviles provisionales. Además de corrección a tableros en cuartos eléctricos existentes en administración y pre-escolar-jardín	2015-0-07-0-08-LA-021668	Serv-10-2015	Power Quality, S.A.	122,046.34	Presupuesto 2015	126,367.00	G.100720101.704.169 / G.100720101.704.109		16-nov-15	11-ago-16	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICC-2637 ASEGURADORA: Del Istmo Assurance Corp	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2015	San Miguelito	C.E.B.G Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo edificio de educación pre media, instalaciones deportivas, cuarto de bombas, garita, calle de acceso y estacionamientos.	2015-0-07-0-08-LV-023790	O-05-2016	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	9,762,638.34	Presupuesto 2016	8,786,374.52	G.100720348.001.512	16.24%	10-ago-16	08/19/2018/ Hasta el 16 de mayo de 2019.	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-16-0931380-0 ASEGURADORA: Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Tramitación de cuentas para pago 2018.	En modificación de Clausula para el pago de Cuenta en contraloría. Scafid: 6825453	Pago de cuenta y tramite de adenda de tiempo y costo en Gestión	En tramite de adenda por orden de cambio 2 de aumento de costo por: 7571652

Filtro	Año	Región	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Avance Fisico	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Obsevaciones abril - junio 2018	Observaciones julio-septiembre 2018	Obsevaciones Octubre/ Diciembre 2018	Obsevaciones Enero/ Marzo 2019
Ejecución	2015	Darién	C.E.B.G Agua Fria N° 2	Demolición, Diseño, Desarrollo de planos y Construcción de Nuevo Pabellón en dos niveles, que consta de once (11) aulas teóricas, dos (2) aulas de Prescolar, Administración, dos (2) Módulos de Servicios Sanitarios, Tanque Séptico y Filtro Biológico, además Cocina Comedor, Cobertizos, Aceras, Veredas, Canalización de aguas pluviales, cerca perimetral, Monolito con nombre de la Escuela.	2015-0-07-0-05-LV-022764	O-38-2015	Electroventas y Servicios S.A.	1,832,004.00	Presupuesto 2016	2,197,889.14	G.100720305.704.512	3.00%	22-nov-16	16-nov-17	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 01-40-7869 ASEGURADORA: La Foresta de Seguros y Vida, S.A.	Solicitud al contratista de fianza actualizada para tramite de adenda de tiempo hasta 7 de agosto 2019.	Tramite de adenda de tiempo en Inspección, fianza actualizada hasta 7 de agosto 2019.	Tramite de adenda de tiempo en Gestión en solicitud de saldos y partida 2019	Adenda # 1 en recorrido en Contraloría Scafid: 7499140
Ejecución	2016	Panamá Centro	Instituto Fermin Naudeau	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de pabellón nuevo de laboratorios, cafetería, área administrativa, ampliación y techado de plaza para saludo a la bandera, kiosco, salón de banda de música, pabellón de salón de conferencias, servicios sanitarios, depósitos, reparación de pabellones y cancha techada existentes, demolición y construcción de cobertizos nuevos y adecuación para el laboratorio de familia y desarrollo, adecuaciones eléctricas, sistema de bombeo para tanques de reserva y otras adecuaciones sanitarias.	2016-0-07-0-08-LV-025435	O-29-2016	Consortorio Rodsa-Vallesa	7, 225, 064.76	Presupuesto 2016	7,753,930.00	G.100720309.704.512	37.14%	3-ene-17	12-ene-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-16-0939244-0 ASEGURADORA: Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Tramite de cuenta para pago de cuenta 2018	Tramite de adenda de modificación de clausula en contraloría . Scafid: 7012513	Adenda de modificación de Clausula refrendada para el Pago de cuenta y tramite de adenda de tiempo y costo en Gestión, en evolución de para solicitud de partida 2019.	En tramite de adenda para tema de la escalera. (Gestión)
Ejecución/Continuid	2014	Veraguas	Inmaculada Concepción	Demolición parcial y total de los Pabellones, cobertizos y otras áreas existentes; Diseño, desarrollo de plano y construcción de: Pabellones #1, #2, #3, #4, cancha techada y plazoleta de asta de bandera y nueva acometida eléctrica; adecuaciones de: pabellones #1, #2, #5 y agropecuaria; mejoras eléctricas y plomería; pintura general	2013-0-07-0-09-LV-016730	O-16-2014	PMMC S. DE R.L	1,438,531.92	Perfecco/ Aeropuerto	1,507,824.74	10000006602	76.61%	2-jul-14	1/7/2015/ Hasta el 28 de diciembre de 2015/ Hasta 28 de septiembre de 2016 / Hasta el 24 de agosto de 2017/ Hasta el 23 de agosto de 2018/ Hasta el 23 de agosto de 2019.	FICC-4302	Tramite en Gestión de adenda de tiempo #1	Del Istmo Assurance Corp	Adenda #5 en tramite en Asesoría Legal.	Adenda #5 refrendada el 4 de enero 2019, Adenda # 6 de aumento de Costo por: 234,137.53

Filtro	Año	Región	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Avance Fisico	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Observaciones abril - junio 2018	Observaciones julio- septiembre 2018	Obsevesiones Octubre/ Diciembre 2018	Obsevesiones Enero/ Marzo 2019
Ejecución	2017	Comarca Ngäbe Buglé	C.E.B.G. Peña Prieta (Fase II)	Supervisión integral, inspección de aseguramiento de la calidad y control de obra de todos los trabajos relacionados con el acto público N° 2017-0-07-0-12-av-029150, para el proyecto diseño, desarrollo de planos y construcción de: (18) aulas teóricas; (1) aula de apoyo; (2) módulos de dormitorio de 6 habitaciones; (1) laboratorio de informática; (1) laboratorio de ciencias; (1) salón de profesor; (1) dirección; (1) biblioteca; (1) módulo de servicio sanitario tipo II; (1) asta de la bandera; (1) monumento; (1) plaza cívica; (3) módulos de letrinas tipo I; conexión y suministro de tuberías de aguas residuales y de agua para consumo; (2) tanques de agua con su estructura de acero; limpieza de tanque séptico existente y sistema	2017-0-07-0-12-AV-032999	SERV-03-2018	Construcciones e Inspecciones Nacionales, S.A.	240,418.81	Presupuesto 2018	216,376.94	G.100720101.704.171	13.31%	14-jun-18	30-nov-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 05-01-40347-0 ASEGURADORA: Óptima Compañía de Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2018	Panamá	IPT Jephtha B. Duncan	Remoción, limpieza e instalación de techo nuevo, en pabellones 1,2,3 y 4.	2018-0-07-0-08-LA-033115	O-04-2018	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	497,674.97	Presupuesto 2018	447,907.48	G.100720309.704.512	100.00%	13-jul-18	10-oct-18	ASEGURADORA: Cia. Internacional de Seguros, S.A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 070-001-000018295-000000	Resuelto N° 875 del 02 de marzo de 2018. En tramite de adenda de tiempo en Gestión Para cierre del proyecto.	Resuelto N° 875 del 02 de marzo de 2018. Contratista se le estaba tramitando una adenda de tiempo. Pero fue revocada ya que el terminara en la terminación el contrato 10-octubre-2018	Sin observaciones	Resuelto N° 875 del 02 de marzo de 2018. Contratista se le estaba tramitando una adenda de tiempo. Pero fue revocada ya que el terminación el contrato 10-octubre-2018
Ejecución	2017	Coclé	Colegio Rodolfo Chiari	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación y adecuación.	2017-0-07-0-02-LV-032052	O-05-2018	Consorcio COMGER	5,441,230.42	Presupuesto 2018	5,985,006.80	G.100720302.704.512	47.02%	11-sep-18	3-mar-20	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 070-001-000018378-000000 ASEGURADORA: Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2017	Bocas del Toro	Centro de Orientación Infantil Froebelín	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, de dos altos, cerca perimetral, piscina para fisioterapia.	2017-0-07-0-01-LV-031973	O-06-2018	Constructora Ruquiza, S.A.	1,964,321.94	Presupuesto 2018	2,158,387.63	G.100720301.704.512	0.00%	13-sep-18	7-sep-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-16-0948539-0 ASEGURADORA: Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2017	Veraguas	C.E.B.G. Eligio Tejada	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nueva cocina comedor y cobertizos demoliciones y adecuaciones.	2017-0-07-0-09-LV-032068	O-11-2018	PMMC S. DE R.L	255,430.97	Presupuesto 2018	280,319.55	G.100720312.001.512	41.73%	13-ago-18	8-jun-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICC-7131 ASEGURADORA: Aseguradora del Istmo, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2017	Herrera	Instituto Técnico y Agropecuario de Las Minas	Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación, adecuación y equipamiento.	2017-0-07-0-06-LV-031046	O-65-2017	Consorcio THM-TVTV- Las Minas	3,796,391.85	Presupuesto 2018	4,066,854.93	G.100720306.704.512	14.00%	14-jun-18	10-sep-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 01316244 ASEGURADORA: Banesco Seguros	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2017	Panamá Centro	Instituto Profesional y Técnico Juan Díaz	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV-030971	O-72-2017	Consorcio THM TRIVENTI CONSULTING-JUAN DÍAZ	2,999,782.00	Presupuesto 2018	3,177,399.79	G.100720309.704.512	6.00%	14-jun-18	12-ago-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 01316248 ASEGURADORA: Banesco Seguros	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2017	Chiriquí	Escuela Secundaria Benigno Tomás Argote	Diseño y construcción, reparación y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-030582	O-71-2017	Construcciones Ivanel, S.A.	3,831,771.04	Presupuesto 2018	3,755,570.57	G.100720304.704.512	15.01%	15-jun-18	6-dic-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 02-40-9507 ASEGURADORA: Seguros La Floresta	En tramite en Gestión de adenda de tiempo #1, para ser enviada a Asesoría Legal.	En vista que el contratista ingreso cuentas se suspendió el tramite de adenda de tiempo#1 y se le tramito una adenda de modificación de clausula para pago de cuentas.	Tramite de adenda de Modificación de Clausula Fue devuelto por Asesoría Legal, ya que la misma no pudo ingresar antes del cierre fiscal 2018.	Sin observaciones

Filtro	Año	Región	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Avance Fisico	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Obsevaciones abril - junio 2018	Observaciones julio- septiembre 2018	Obsevaciones Octubre/ Diciembre 2018	Obsevaciones Enero/ Marzo 2019
Ejecución	2016	Veraguas	Centro de Educación Básica General José Santos Puga	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV-028687	O-73-2017	Constructora Ruquisa, S.A.	7,130,252.86	Presupuesto 2018	7,688,747.85	G.100720312.001.512	18.00%	21-jun-18	17-sep-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO 05-01-21487-0 ASEGURADORA Aliado Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2017	San Miguelito	Escuela Domingo Faustino Sarmiento	Diseño, desarrollo de planos y construcción de cancha sintética, vestidores, gradería y drenajes en el área a intervenir	2017-0-07-0-08-LV-029700	O-75-2017	Consortio Domingo Faustino Sarmiento	312,139.19	Presupuesto 2018	341,792.41	G.100720310.001.512	25.46%	17-sep-18	14-ene-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO 070-001-000017904-000000 ASEGURADORA: Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Sin observaciones	Se le esta tramitando adenda de tiempo 1 en inspección.	Adenda #1 por extensión de tiempo, en tramite en Asesoría Legal Scafidi: 7186451	Adenda #1, Refrendada el 20 de enero del 2019. Scafidi: 7186451
Ejecución	2016	San Miguelito	Primer Ciclo Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción del nuevo edificio de educación media, adecuación de los edificios, gimnasio, cancha sintética y cercado perimetral de pre-media existente	2016-0-07-0-08-LV-028724	O-36-2017	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	9,955,983.14	Presupuesto 2017	10,941,242.75	G.100720310.001.512	23.60%	19-ene-18	15-oct-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-16-09444618-0 ASEGURADORA: Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Adenda por extensión de tiempo #1 por: 281 días
Ejecución	2016	Chiriquí	Colegio Félix Olivares Contreras	Remodelación, adecuación y reparación general	2016-0-07-0-04-LV-028749	O-38-2017	Constructora Con Futuro, S.A.	2,310,965.62	Presupuesto 2017	2,509,099.99	G.100720304.001.512	99.79%	22-ene-18	16-abr-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 12-40-2000083 ASEGURADORA: La Regional de Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2017	Chiriquí	Escuela Secundaria de Aserrio	Nueva acometida eléctrica, distribución eléctrica interna y sistema de alarma contra incendio	2017-0-07-0-04-LV-030137	O-49-2017	Power Quality Panamá, S.A.	354,592.17	Presupuesto 2017	389,881.25	G.100720304.704.512	95.18%	16-feb-18	13-sep-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 05-01-19493-0 ASEGURADORA: Aliado Seguros, S.A.	Tramite de adenda de tiempo #1, en Gestión.	Adenda de tiempo #1, en tramite en Asesoría Legal.	Tramite de adenda de tiempo #1, en Gestión.	Adenda #1 por subsanación en Asesoría Legal.
Ejecución	2016	Panamá Oeste	Colegio Dr. Harmodio Arias Madrid	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-15-LV-028757	O-55-2017	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	7,605,864.45	Presupuesto 2017	8,281,800.00	G.100720308.704.512	40.80%	16-ene-18	14-jul-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 070-001-000017256-000000 ASEGURADORA: Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Adenda #1 por extensión de tiempo por:200 días
Ejecución	2016	Veraguas	Instituto Profesional y Técnico de Las Palmas y Escuela José A. Ruiz	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV-028456	O-25-2017	Alquileres y Construcciones de Panamá, S.A.	8,561,294.73	Presupuesto 2017	9,397,775.00	G.100720312.704.512	9.74%	11-ene-18	9-abr-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 02-31-2732 ASEGURADORA: Banesco Seguros, S.A	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Adenda 1 por Extensión de tiempo en Asesoría Legal.
Ejecución	2016	Veraguas	Centros Educativos: Alejandro Caamaño, Arcadio Gaitán, El Conejo, El Cobrizo, El Nanzal, El Gavilán	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027235	O-13-2017	Global Delfos Internacional, S.A.	5,966,935.55	Presupuesto 2016	6,530,807.19	G.100720312.001.512	10.07%	29-jun-17	9-abr-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FC-010888-0 ASEGURADORA: Aseguradora Global, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Adenda 1 por Extensión de tiempo 180 días. Refrendada el 18 de mayo del 2019.
Ejecución	2016	Veraguas	Centros Educativos: Bajo Higia, Guabal Poniente, El Hacha, La Pintada, San Juan de Dios, Los Pajaritos	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027215	O-67-2017	Constructora AEI, S.A.	6,541,224.27	Presupuesto 2017	7,000,000.01	G.100720312.001.512	10.70%	25-ene-18	5-nov-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 05-01-19527-0 ASEGURADORA: Aliado Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2016	Comarca Ngäbe Buglé	Centros Educativos: Llano Iglesia, Llano San Martín, Alto Bonito, Alto Calabacito y Gasparillo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027394	O-29-2017	Calypso Investment Corp	10,904,426.59	Presupuesto 2017	11,048,420.47	G.100720330.704.512		28-dic-17	8-oct-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-16-0944758-0 ASEGURADORA: Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

(PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

Filtro	Año	Región	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Avance Fisico	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Obsevaciones abril - junio 2018	Observaciones julio- septiembre 2018	Obsevaciones Octubre/ Diciembre 2018	Obsevaciones Enero/ Marzo 2019
Ejecución	2016	Comarca Ngäbe Buglé	Centros Educativos: Cerro Balsa, Escuela Cerro Guácimo, Escuela Cerro Madera, Escuela Cerro Patena, Escuela Cerro Jengibre	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027395	O-64-2017	Calypso Investment Corp.	9,793,419.13	Presupuesto 2018	10,358,659.85	G.100720330.704.512		11-abr-18	20-ene-20	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-16-0947365-0 ASEGURADORA: Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2016	Comarca Ngäbe Buglé	Centros Educativos: Escuela Chorchita, Cerro Viejo, Junta Maní, Plan de Chorcha, La Unión	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027588	O-30-2017	Consortorio Colegio Besiko	11,015,795.61	Presupuesto 2017	11,841,980.28	G.100720330.704.512	46.62%	28-dic-17	8-oct-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-16-0944679-0 ASEGURADORA: Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2016	Comarca Ngäbe Buglé	Centros Educativos: Río Colorado, Escuela Chube, Nueva Molena, Quebrada Molejón	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027553	O-59-2017	Consortorio Besikó	10,498,184.58	Presupuesto 2017	11,542,753.22	G.100720330.704.512	13.72%	17-ene-18	28-oct-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 01-31-6046 ASEGURADORA: Banesco Seguros, S.A	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2016	Comarca Ngäbe Buglé	Centros Educativos: Quebrada Hacha, Las Tinajas	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027587	O-27-2017	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	3,472,448.89	Presupuesto 2017	3,819,680.80	G.100720330.704.512	40.20%	13-sep-17	24-jun-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 02-31-2777 ASEGURADORA: Banesco Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Adenda #1 por extensión de tiempo 156 días
Ejecución	2016	Comarca Ngäbe Buglé	Centros Educativos: Hato Horcón y Lajero Abajo	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027670	O-63-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	5,403,017.26	Presupuesto 2018	5,831,508.56	G.100720330.704.512	31.41%	9-abr-18	18-ene-20	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICC-6597 ASEGURADORA: Aseguradora del Istmo, S.A	Tramite en Gestion de adenda de tiempo #1	Tramite en contraloría por modificación de clausula para pago de cuentas. Scafid: 7012469	Tramite en contraloría por modificación de clausula para pago de cuentas. Scafid: 7012469	Sin observaciones
Ejecución	2016	Comarca Ngäbe Buglé	Centros Educativos: Calabazal, Cerro Florez #2 José Sabino Bonilla	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027660	O-05-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	5,497,043.64	Presupuesto 2017	5,497,043.57	G.100720330.704.512	96.41%	13-jun-17	24-mar-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICC-6657 ASEGURADORA: Aseguradora del Istmo, S.A.	Tramite en Gestión para pago de Cuenta 2018.	Tramite en contraloría por modificación de clausula para pago de cuentas. Scafid:	Adenda de modificación de Clausula Refrendada el 11 de diciembre 2018	Adenda 2 por Extensión de tiempo 200 días
Ejecución	2016	Comarca Ngäbe Buglé	Centros Educativos: Escuela Guari, Escuela Oia	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027630	O-12-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	3,722,844.16	Presupuesto 2017	3,722,844.05	G.100720330.704.512	72.01%	26-jul-17	6-may-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 070-001-000016388-000000 ASEGURADORA: Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Tramite en contraloría por modificación de clausula para pago de cuentas. Scafid:	Tramite en contraloría por modificación de clausula para pago de cuentas. Scafid:	Adenda de modificación de Clausula en Proceso de fiscalización P2, en contraloría	Adenda 1 por Extensión de tiempo por 185 días
Ejecución	2016	Bocas del Toro	Centros Escolares: Escuela Punta Peña de Risco; Escuela Alto Romero y Escuela San San Medio Rómulo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027741	O-10-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	4,963,026.73	Presupuesto 2016	4,963,016.74	G.100720301.704.512	48%	6-jul-17	16-abr-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICC-6680 ASEGURADORA: Aseguradora del Istmo, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Adenda 1 por Extensión de tiempo por 250 días .
Ejecución	2016	Panamá Oeste	Colegio Moisés Castillo Ocaña	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-15-LV-027813	O-28-2017	Consortorio Moisés Ocaña	13,027,184.46	Presupuesto 2017	13,678,005.13	G.100720308.704.512	20.57%	22-ene-18	13-oct-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO 02-31-2845 ASEGURADORA: Banesco Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2016	Los Santos	Colegio Francisco Ignacio Casillero	Construcción, remodelación, mejoramiento	2016-0-07-0-07-LV-027825	O-03-2017	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	974,832.96	Presupuesto 2017	999,604.42	G.100720307.704.512	99.77%	7-ago-17	2-feb-18	FIANZA DE CUMPLIMIENTO 070-001-000016119-000000 ASEGURADORA Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

Filtro	Año	Región	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Avance Fisico	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Obsevaciones abril - junio 2018	Observaciones julio-septiembre 2018	Obsevaciones Octubre/ Diciembre 2018	Obsevaciones Enero/ Marzo 2019
Ejecución	2016	Coclé	Centros Educativos: Palmar Abajo, Machuca, Escuela Batatilla, C.E.B.G. Cutevilla, C.E.B.G. Toabre Abajo, C.E.B.G. San Juan de Limón, Escuela Tres Brazos	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-028014	O-62-2017	Consorcio Piedras Gordas	8,116,648.56	Presupuesto 2018	6,754,366.24	G.100720302.704.512	5.97%	21-ago-18	31-may-20	FIANZA DE CUMPLIMIENTO 04-16-0946774-0 ASEGURADORA: Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2016	Comarca Ngäbe Buglé	Centros Educativos: La Filipina, Guayabito y Alto Galera	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-028225	O-46-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	5,309,059.30	Presupuesto 2017	5,309,059.24	G.100720330.704.512	7.18%	19-ene-18	30-oct-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 01 31 5907 ASEGURADORA Banesco Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2016	Comarca Ngäbe Buglé	Centros Educativos: Los Guarumos y el Paredón	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-028217	O-43-2017	Consorcio Halfesa Batista	3,859,915.82	Presupuesto 2017	4,245,907.38	G.100720330.704.512	43.67%	8-ene-18	19-oct-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-1003896-0 ASEGURADORA Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2016	Coclé	Centros Educativos: Alto del Coco, Boca de Tucué, Boca de Tulú, Cuteva y Manuel Jaén Rodríguez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-028023	O-14-2017	Construcción y Desarrollo de Las Américas, S.A. (Constru CDA)	7,543,305.92	Presupuesto 2017	8,289,825.56	G.100720302.704.512	20.72%	6-dic-17	16-sep-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-16-094-3011-0 ASEGURADORA: Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2016	Coclé	Centros Educativos: Loma de los González, Ernesto Osorio, El Palmar-Olá, Quije	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2017-0-07-0-02-LV-029853	O-51-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	5,158,686.80	Presupuesto 2017	5,617,500.00	G.100720302.704.512	7.79%	5-feb-18	29-jun-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-1004785-0 ASEGURADORA: Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Adenda #1 extensión de tiempo por: 258 días
Ejecución	2016	Panamá Oeste	Centros Educativos: La Negrita, El Harino y Jordanal, Gregorio Velásquez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-15-LV-028026	O-66-2017	Global Delfos Internacional, S.A.	5,419,123.75	Presupuesto 2017	5,928,521.38	G.100720308.704.512	31.23%	25-ene-18	5-nov-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FC-011635-0 ASEGURADORA: Aseguradora Global, S.A	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2016	Colón	C.E.B.G. Desmond Byam y C.E.B.G. Elisa Viuda de Garrido	Demolición, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028224	O-74-2017	Constructora Metropolitana de Proyectos, S.A.	12,984,454.73	Presupuesto 2018	13,958,679.78	G.100720303.704.512		13-jun-18	13-nov-20	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 05-01-21183-0 ASEGURADORA: Aliado Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2016	Bocas del Toro	Centros Educativos: Escuela Jobito Rojo, Escuela Quebrada Pita	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027842	O-26-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	2,578,081.09	Presupuesto 2017	2,578,079.40	G.100720301.704.512	39.74%	14-sep-17	25-jun-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 070-001-000016666-000000 ASEGURADORA: Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Adenda 1 por Extensión de tiempo por: 250 días
Ejecución	2016	Comarca Nave Buglé	Centros Educativos: Escuela Quebrada Cianca, Escuela Kuerima y Escuela Cerro Corozo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027859	O-24-2017	Consorcio Hato Pilón	7,010,941.13	Presupuesto 2017	7,667,990.00	G.100720330.704.512	32.08%	6-dic-17	16-sep-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 01 31 5650 ASEGURADORA: Banesco Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Ejecución	2016	Comarca Ngäbe Buglé	Centros Educativos: Hato Juli, Escuela Cerro Mesa Arriba, Escuela Alto Guayabal, Escuela Hato Dupi y Escuela Quebrada Otoe	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027837	O-31-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	10,607,669.58	Presupuesto 2017	10,607,669.51	G.100720330.704.512	69.62%	31-ago-17	11-jun-19	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 070-001-000016755-000000 ASEGURADORA: Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Adenda 1 por Extensión de tiempo por: 246 días

Filtro	Año	Región	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Avance Fisico	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Obsevaciones abril - junio 2018	Observaciones julio- septiembre 2018	Obsevaciones Octubre/ Diciembre 2018	Obsevaciones Enero/ Marzo 2019
Ejecución	2011	Veraguas	I.P.T. Veraguas	Diseño, planos, construcción de las instalaciones que albergarán el Centro Educativo	2011-0-07-0-09-AV-007296	O-10-2012	Consorcio S.E.C. S.A.	12,687,982.72	Partida Presupuestaria	12,687,982.72	0.07.1.2.703.08.07.51 2 0.07.1.2.704.08.07.51 2	60.51%	22-jun-12	08/15/2013/ hasta el 30 de abril del 2014/ hasta el 10 de enero del 2015/ hasta el 31 de julio de 2015/ Hasta el 25 de enero de 2016/ Hasta el 21 de julio de 2019	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-16-0921680-0 ASEGURADORA: Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Tramite en Gestión de adenda de modificación de clausula.	Tramite en contraloría de adenda de modificación de clausula. Scafid: 6824930	Adenda de Modificación de clausula refrendada el 12 dic-2018.	Adenda #7 por: Aumento de costo por: 1,989,272.23, Refrendada el 7 de mayo del 2019
Ejecución	2014	Veraguas	IPT Veraguas	Servicios de Supervisión e inspección de todos los trabajos relacionados con el contrato O-10-2012, para el " Diseño, Planos y Construcción de las nuevas instalaciones del Instituto Profesional y Técnico de Veraguas	2013-0-07-0-09-LV-015519	SERV-03-2014	Consorcio APPLUS/Norcontrol	320,000.00	Partida Presupuestaria	319,089.18	0.07.1.2.704.01.01.169	60.51%	6-jun-14	Hasta el 30 de septiembre de 2019	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 31430400 ASEGURADORA: Seguros Suramericana, S.A.	Tramite por adenda #1 de tiempo y aumento de costo en Gestión	Tramite de adenda #1 de tiempo y aumento de costo enviado a Asesoría Legal.	Tramite de adenda #1 de tiempo y aumento de costo devuelto a Gestión para actualización de Documentos	
Ejecución Continuación	2016	Panamá Centro	C.E.B.G. Don Bosco Juan Díaz	Construcción de cancha techada con gradas; un (1) aula de apoyo; cobertizo; remodelación de piso canalizaciones pluviales, pintura general y nueva acometida eléctrica.	2016-0-07-0-08-LV-024922	O-22-2016	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCISA)	548,020.51	Presupuesto	548,020.51	G.100720309.704.51 2	99.05%	31-mar-17	09/26/2017/ Hasta 25 de diciembre de 2017.	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 10-40-20000612 ASEGURA: La Regional de Seguros, S.A.	Pendiente de cambio de medidor y la orden de cambio por aumento de no se pudo tramitar por motivo de pago de cuenta.	Pendiente adenda de orden de cambio por aumento de costo para cierre de contrato, Inspección.	Pendiente adenda de orden de cambio por aumento de costo para cierre de contrato, Inspección.	Adenda #3 por extensión de tiempo y Orden de Cambio #2 por Aumento de costo por: 100,822.87 por : 432 días.
Ejecución Continuación	2014	Veraguas	Escuela Inmaculada Concepcion	Demolición parcial y total de los Pabellones, cobertizos y otras áreas existentes; Diseño, desarrollo de plano y construcción de: Pabellones #1, #2,#3,#4, cancha techada y plazoleta de asta de bandera y nueva acometida eléctrica; adecuaciones de: pabellones #1, #2, #5 y agropecuaria; mejoras eléctricas y plomería; pintura general	2013-0-07-0-09-LV-016730	O-16-2014	PMMC S. DE R.L	1,438,531.92	Perfecc/ Aeropuerto	1,507,824.74	10000006602	76.52%	2 de julio 14	1/7/2015/ Hasta el 28 de diciembre de 2015/ Hasta 28 de septiembre de 2016 / Hasta el 24 de agosto de 2017/ Hasta el 23 de agosto de 2018	FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICC-4302 ASEGURADORA: Del Istmo Assurance Corp	Tramite de pago de Cuenta	Tramite de adenda # 5 de tiempo en Gestion por Tramitar partida 2019.	Tramite de adenda # 5 de tiempo en Gestión por Tramitar partida 2019.	Adenda #3 por extensión de tiempo y Orden de Cambio #2 por Aumento de costo por: 100,822.87 por : 432 días.