

MEMORANDO

DINIA.GSP.139.0646-19

PARA: LICDA. BLANCA DE LA GUARDIA
Departamento de Tesorería y Seguros

DE:

ING. FANNY S. SOLÍS E.

Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



ASUNTO: RENDICIÓN DE CUENTAS-PRESENTACIÓN DE INFORME

FECHA: 8 de octubre de 2019

Presentamos a usted, la información (impresa y digital) correspondiente a la “Rendición de Cuentas sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones” comprendidos del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019”.

Lo anterior, en cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución N° 394-DFG, del 23 de julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

FS/AV/eg

c.c. Directora de Finanzas

c.c. Depto. De Planeamiento Educativo

Adjunto: Cuadro - Informe J1

Informe J2 – CD (anexos)

Cuadro - Informe J3

Ministerio de Educación
Dirección de Planificación

RECIBIDO

Hoy 10 de 2019 a las 8:33 a.m.

Por:

Ave Omar Torrijos Herrera
P.H. C.C. Terrazas de Albrook
Piso 4, local E-5
Tel. 521-9000 ext. 1301 / 1318

Panamá, 8 de octubre de 2019

DINIA.GSP.139.0275-19

Su Excelencia
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación
E. S. D.



Señora Ministra:

En cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Número 225-DFG de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG del 23 de julio de 2014, modificada por la Resolución Núm.543 DFG del 29 de septiembre de 2014.

Le presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios de la misma, correspondientes a la "Rendición de Cuentas sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones" comprendidos del 1 de julio al 30 septiembre de 2019.

Atentamente,



ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora nacional de ingeniería y Arquitectura

FS/RS/AV/eg

Adjunto: Cuadro - Informe J1
Informe J2 – CD (anexos)
Cuadro - Informe J3

Ministerio de Educación
Despacho Superior

Recibido por: Tilvia
Hora: 11:10
Fecha: 16/10/19

Ave Omar Torrijos Herrera
P.H. C.C. Terrazas de Albrook
Piso 4, local E-5
Tel. 521-9000 ext. 1301 / 1318

Panamá, 8 de octubre de 2019

DINIA.GSP.139.0274-19

Su Excelencia
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación
E. S. D.

V.° B.°

Ing. Ricardo Sánchez García
Viceministro de Infraestructura Educativa



Señora Ministra:

Me dirijo a usted con el acostumbrado respeto solicitando su aprobación y firma para remitir notas dirigidas al Señor Contralor de la República de Panamá correspondiente para la **“Rendición de cuentas sobre los anexos de los proyectos de infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de la institución”**, para el segundo trimestre del año 2019, comprendidos desde el 1 de julio del 2019 al 30 de septiembre de 2019

Lo anterior, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución N° 394-DFG, del 23 de julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Adjunto notas J1, J2, J3

Atentamente,




ING. FANNY S. SOLÍS E.

Directora nacional de ingeniería y arquitectura



FS/RS/AV/eg



Ave Omar Torrijos Herrera
P.H. C.C. Terrazas de Albrook
Piso 4, local E-5
Tel. 521-9000 ext. 1301 / 1318



República de Panamá
Ministerio de Educación
Despacho de la Ministra

J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.1 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DNIA/GCP/139.1869

Panamá, 8 de octubre del 2019

Su Excelencia
FEDERICO HUMBERT
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **N° 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **“Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones” comprendidos del 1 de julio del 2019 al 30 de septiembre de 2019**, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos

inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,



ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO / SEPTIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	N° Partida	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	Escuela John F. Kennedy	Construcción de cerca perimetral, portones, tinaqueras, canalización de aguas, cobertizos nuevos y acometida eléctrica.	2016-0-07-0-08-LV-024816	O-20-2016	All Construction S.A.	393,257.02	Presupuesto 2016	423,293.64	G.100720332.00 1.512	07-feb-17	8/7/2017/ Hasta el 11 de febrero de 2018	150	FICC-6051	Aseguradora del Istmo, S.A.	En trámite de Liquidación
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	Escuela Toribio Berrio Sossa	Nueva acometida eléctrica, sistema de alarma contra incendio y salidas bifásicas para aire acondicionado.	2015-0-07-0-08-LV-024378	O-14-2016	Electroventas y Servicios S.A.	39,743.86	Presupuesto 2016	43,683.09	G.100720409.70 4.181	08-ago-16	01-oct-16	55	01-40-8227	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	En trámite de Liquidación
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	Escuela Sector Sur Tucumen	Cambio de acometida eléctrica por aumento de carga, ordenamiento de ramales internos y nuevas salidas bifásicas para equipo de fuerza	2015-0-07-0-08-LV-024377	O-24-2016	Electroventas y Servicios S.A.	42,220.13	Presupuesto 2015	46,433.40	G.100720409.70 3.181	28-dic-16	20-feb-17	55	01-40-8529	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	En trámite de Liquidación
Ejecución	IPT Blaíra	Diseño, desarrollo de planos y construcción de: ocho (8) aulas de clases, tres (3) aulas de pre-escolar, módulo de servicios sanitarios, taller de construcción, plaza cívica, asta de bandera, cobertizo, tanque séptico, filtro biológico, canalización de aguas pluviales, sistema fotovoltaico y reparaciones generales de los pabellones existentes n°s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, cobertizos existentes y otros.	2015-0-07-0-01-LV-021737	O-07-2016	Constructora Ruquiza, S.A.	2,095,693.14	Presupuesto 2016	2,303,599.72	G.100720330.70 4.512	27-jun-16	26/6/2017/ Hasta 29 de febrero de 2019/ Hasta 29 de abril de 2019	365	FICC-5893	Del Istmo Assurance Corp	En trámite de Adenda
Ejecución	Escuela República de Francia.	Construcción de tres (3) aulas teóricas, cancha lechada, cobertizo, muro de hormigón, cerca de bloque de 6" rampa de acceso, canalización de aguas pluviales, reparaciones generales.	2014-0-07-0-08-LV-020220	O-05-2015	Pan América Construction Corp.	1,935,489.66	Presupuesto 2016	2,124,475.24	G.100720346.00 1.512	28-jul-15	26/7/2016/ Hasta el 21 de julio de 2017/ Hasta el 29 de abril de 2019/ Hasta el 4 de febrero de 2020.	365	04-16-0921808-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	En trámite de Adenda



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO / SEPTIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	N° Partida	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Trámite de Liquidación Unilateral	Escuela Don Bosco Samaria	Construcción de dos (2) pabellones de planta baja y dos niveles, rampas, áreas deportivas, puerta cochera, estacionamientos, cafetería, parque infantil, cobertizos, sistema pluvial, sistemas especiales, sistema contra incendio, adecuaciones a todas las áreas existentes tales como: pabellones, preescolares, aula de apoyo, cobertizo y otros.	2014-O-07-O-08-LV-019608	O-03-2015	Consorcio Escuela Don Bosco 2014	8,196,628.46	Presupuesto 2016	7,376,965.67	G.100720347.00 1,512	29-abr-15	27-abr-17	730	04-16-0921564-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	En trámite de Liquidación
Acta Sustancial	Colegio Pablo Emilio Corsen	Diseño, desarrollo de planos y construcción.	2015-O-07-O-04-LV-020634	O-24-2015	Dirección de Obras, S.A.	8,500,000.00	Presupuesto 2016	8,055,931.00	G.100720350.00 1,512	30-oct-15	21/4/2017/ Hasta el 20 de julio de 2017/ Hasta el 18 de septiembre de 2017/ Hasta el 15 de febrero de 2018	540	FICC-5419	Del Istmo Assurance Corp	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Escolares en el distrito de Muná	Estudios, Diseño, Construcción, Reposición de infraestructura tipo rancho y otras remodelaciones y ampliaciones en escuelas a nivel nacional. Fase 1.	2015-O-07-O-12-LV-022815	O-10-2016	Consorcio Escuelas Ranchos	36,794,899.77	Presupuesto 2016	40,416,438.13	G.100720330.70 4,512	18-abr-16	04/17/2018/ Hasta el 17 de abril de 2019/ Hasta el 14 de septiembre de 2019/ Hasta el 4 de febrero de 2020	730	070-001-000014873-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Proyecto Subrogado (La Floresta de seguros y vida S.A.)	C.E.B.G. Vista Hermosa	Construcción de un (1) aula de pre-escolar, mejoras sanitarias y nueva acometida eléctrica	2015-O-07-O-08-LV-021739	O-26-2015	Electroventas y Servicios S.A.	107,273.08	Presupuesto 2016	117,512.59	G.100720209.70 4,512	13-jun-17	09/10/2017/ Hasta el 22 de julio de 2019	90	01-40-7679	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	C.E.B.G. Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo edificio de educación pre media, instalaciones deportivas, cuarto de bombas, garita, calle de acceso y estacionamientos.	2015-O-07-O-08-LV-023790	O-05-2016	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	9,762,638.34	Presupuesto 2016	8,786,374.52	G.100720348.00 1,512	10-ago-16	08/19/2018/ Hasta el 16 de mayo de 2019/ Hasta el 15 de enero de 2020	740	04-16-0931380-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	C.E.B.G. Agua Fria N° 2	Demolición, Diseño, Desarrollo de planos y Construcción de Nuevo Pabellón en dos niveles, que consta de once (11) aulas teóricas, dos (2) aulas de Preescolar, Administración, dos (2) Módulos de Servicios Sanitarios, Tanque Séptico y Filtro Biológico, además Cocina Comedor, Cobertizos, Aceras, Veredas, Canalización de aguas pluviales, cerca perimetral, Mordito con nombre de la Escuela.	2015-O-07-O-05-LV-022764	O-38-2015	Electroventas y Servicios S.A.	1,832,004.00	Presupuesto 2016	2,197,889.14	G.100720305.70 4,512	22-nov-16	11/16/2017/ Hasta el 2 de marzo de 2020	360	01-40-7869	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	En trámite de Adenda

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO / SEPTIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	N° Partida	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Instituto Fermin Naudéau	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de pabellón nuevo de laboratorios, cafetería, área administrativa, ampliación y techado de plaza para saludo a la bandera, kiosco, salón de banda de música, pabellón de salón de conferencias, servicios sanitarios, depósitos, reparación de pabellones y cancha techada existentes, demolición y construcción de cobertizos nuevos y adecuación para el laboratorio de familia y desarrollo, adecuaciones eléctricas, sistema de bombeo para tanques de reserva y otras adecuaciones sanitarias.	2016-0-07-0-08-LV-025435	O-29-2016	Consorcio Rodsa-Vallesia	7, 225, 064.76	Presupuesto 2016	7,753,930.00	G.100720309.70 4.512	03-ene-17	01/12/2019/ Hasta el 20 de agosto de 2019/ Hasta el 26 de febrero de 2020.	740	04-16-0939244-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Colegio Mariano Prado Araúz	Nueva acometida eléctrica, ordenamiento de ramales, sistema de alarma contra incendio y salidas de fuerza.	2016-0-07-0-02-LV-025316	O-23-2016	Electroventas y Servicios S.A.	330,191.08	Presupuesto 2017	362,707.53	G.100720402.70 4.118	22-dic-16	20-abr-17	120	01-40-8472	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G Don Bosco	Construcción de cancha techada con gradas; un (1) aula de apoyo; cobertizo; remodelación de piso canalizaciones pluviales, pintura general y nueva acometida eléctrica.	2016-0-07-0-08-LV-024922	O-22-2016	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCISA)	548,020.51	Presupuesto 2016	548,020.28	G.100720309.70 4.512	31-mar-17	09/26/2017/ Hasta 25 de diciembre de 2017/ Hasta el 26 de marzo de 2018/ Hasta el 31 de mayo de 2019	180	10-40-2000612	La Regional de Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Proyecto Subrogado (Nacional de Seguros)	C.E.B.G. Valle Riscó	Diseño, desarrollo y construcción de nueva calle (reubicación de calle que divide los terrenos del centro escolar) pabellón que consta de dos laboratorios científicos, un módulo de servicio sanitario, cinco aulas teóricas, cerca perimetral, cobertizo, además adecuación del sistema eléctrico, sanitario y reparaciones en general a los pabellones existentes.	2013-0-07-0-01-LV-016732	O-20-2014	Consorcio Telhey Group/ Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A./ COPASA, S.A.	997,862.11	Perfeccl/ Aeropuerto	1,090,000.00	100000006602	03-sep-14	29/7/2015/ Hasta el 24 de abril de 2016/ Hasta el 7 de noviembre de 2017/ Hasta el 1 de abril de 2019/ Hasta el 02 de diciembre de 2019.	330	04-16-0912786-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución/Continuidad	Inmaculada Concepción	Demolicion parcial y total de los Pabellones, cobertizos y otras áreas existentes; Diseño, desarrollo de plano y construcción de: Pabellones #1, #2,#3,#4, cancha techada y plazoleta de asta de bandera y nueva acometida eléctrica; adecuaciones de: pabellones #1, #2, #5 y agropecuaria; mejoras eléctricas y plomería; pintura general	2013-0-07-0-09-LV-016730	O-16-2014	PMMC S. DE R.L	1,438,531.92	Perfeccl/ Aeropuerto	1,507,824.74	100000006602	02-jul-14	17/7/2015/ Hasta el 28 de diciembre de 2015/ Hasta 28 de septiembre de 2016 / Hasta el 24 de agosto de 2017/ Hasta el 23 de agosto de 2018/ Hasta el 23 de agosto de 2019/ Hasta el 23 de marzo de 2020	365	FICC-4302	Del Istmo Assurance Corp	En trámite de Adenda

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO / SEPTIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Trámite de Liquidación Unilateral	Centro Educativo Cerro Cruz	Demolición del área existente y construcción de 4 aulas nuevas, un preescolar, biblioteca, dormitorios para 4 docentes, asta y área para el saludo a la bandera, letrinas, pozo ciego, sistema de almacenamiento de agua lluvia, trampa de grasa, tanque de almacenamiento, clorinador en línea, filtro y sistema fotovoltáico	2013-0-07-0-12-LV-016918	O-17-2014	MECONTELSA	831,596.66	Perfec/Aeropuerto	831,596.00	10000006602	02-jul-14	03/23/2015/ Hasta el 21 de julio de 2015/ Hasta el 27 de enero de 2016/ Hasta el 15 de junio de 2016/ Hasta el 13 de octubre de 2016.	265	04-16-0934040-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	En trámite de Liquidación
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	Escuela Luis Jiménez Ruiz	Mejoras a cerca perimetral, construcción de cancha techada, reparación general al pabellón 1 y 2, nueva acometida y mejoras al sistema eléctrico y sanitario	2013-0-07-0-03-LV-014847	O-13-2014	MECONTELSA	621,691.85	Perfeccionamiento	621,691.00	10000006602	02-jul-14	04/27/2015/ Hasta el 26 de junio de 2015/ Hasta el 23 de diciembre de 2015/ Hasta el 30 de octubre de 2016.	300	001-2-3001553	Seguros BBA Corp.	En trámite de Liquidación
Ejecución	Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera (IPTH)	Construcción de techado en cancha existente con sobre piso de 7.5 centímetros reforzado y mejoramiento	2018-0-07-0-09-LV-034735	O-04-2019	Construcciones y Mantenimiento	1,665,916.52	Presupuesto 2018	1,811,274.41	G.100720312.70 4.512	14-may-19	17-feb-20	280	070-001-000019710 000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	I.P.T. Colón	Demolición, estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación.	2018-0-07-0-03-LV-033536	O-03-2019	Consortio Conger Colón	12,920,253.43	Presupuesto 2018	13,920,688.68	G.100720303.70 4.512	19-mar-19	10-jun-21	815	070-001-000019626 000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Instituto América	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nueva marquesina, cerca perimetral, salón de instrumentos musicales, muro, losa, y reparación de escaleras.	2018-0-07-0-08-LV-033446	O-07-2019	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	769,047.69	Presupuesto 2018	845,128.55	G.1007203309.7 04.512	30-abr-19	23-feb-20	300	01-40-10883	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Boca Parita	Diseño, desarrollo de planos y construcción	2017-0-07-0-06-LV-032669	O-08-2018	Alquileres y Construcciones de Panamá,	5,783,196.32	Presupuesto 2018	6,275,775.00	G.100720306.70 4.512	17-dic-18	16-oct-20	670	10-40-2002328	La Regional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Rodolfo Chiari	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación y adecuación.	2017-0-07-0-02-LV-032052	O-05-2018	Consortio COMGER	5,441,230.42	Presupuesto 2018	5,985,006.80	G.100720302.70 4.512	11-sep-18	03-mar-20	540	070-001-000018378 000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centro de Orientación Infantil Froebelín	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, de dos altos, cerca perimetral, piscina para fisioterapia	2017-0-07-0-01-LV-031973	O-06-2018	Constructora Ruquisa, S.A.	1,964,321.94	Presupuesto 2018	2,158,387.63	G.100720301.70 4.512	13-sep-18	07-sep-19	360	04-16-0948539-0	Nacional de Seguros de Panamá y	
Ejecución	C.E.B.G. Eligio Tejada	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nueva cocina comedor y cobertizos demoliciones y adecuaciones.	2017-0-07-0-09-LV-032068	O-11-2018	PMMC S. DE R.L	255,430.97	Presupuesto 2018	280,319.55	G.100720312.00 1.512	13-ago-18	06/08/2019/ Hasta el 5 de diciembre de 2019	300	FICC-7131	Aseguradora del Istmo, S.A.	En trámite de Adenda
Detenido	Centro Básico General el Jiral	Supervisión integral, inspección y control de obra relacionado con el "diseño, desarrollo y construcción de edificio de pre-media, edificio de administración, aulas de primaria, edificio multiuso con gimnasio y cafetería, cancha sintética, nuevo sistema sanitario, acometida eléctrica y la adecuación a instalaciones existentes.	2017-0-07-0-03-LV-031115	SERV-12-2017	Applus Norcontrol Panamá, S.A.	314,350.17	Presupuesto 2018	282,915.16	G.100720101.70 4.171	22-may-18	13-sep-19	480	31749656	Seguros Suramericana, S.A.	
Ejecución	Instituto Técnico y Agropecuario de Las Minas	Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación, adecuación y equipamiento.	2017-0-07-0-06-LV-031046	O-65-2017	Consortio THM-TV-Las Minas	3,796,391.85	Presupuesto 2018	4,066,854.93	G.100720306.70 4.512	14-jun-18	09/10/2019/ Hasta el 10 de marzo de 2020	454	01 31 6244	Banesco Seguros S.A.	En trámite de Adenda

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO / SEPTIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico Juan Díaz	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV-030971	O-72-2017	Consorcio THM TRIVENTI CONSULTING-JUAN DIAZ	2,999,782.00	Presupuesto 2018	3,177,399.79	G.100720309.70 4.512	14-jun-18	08/12/2019/ Hasta el 9 de marzo de 2020	425	01-31-6248	Baneco Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Escuela Secundaria Benigno Tomás Argote	Diseño y construcción, reparación y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-030582	O-71-2017	Construcciones Ivnel, S.A.	3,831,771.04	Presupuesto 2018	3,755,570.57	G.100720304.70 4.512	15-jun-18	12/06/2019/ Hasta el 03 de junio de 2020	540	02-40-9507	Seguros La Floresta	En trámite de Adenda
Ejecución	Centro de Educación Básica General José Santos Puga	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV-028687	O-73-2017	Constructora Ruqisa, S.A.	7,130,252.86	Presupuesto 2018	7,688,747.85	G.100720312.00 1.512	21-jun-18	09/17/2019/ Hasta el 13 de julio de 2020	454	05-01-21487-0	Aliado Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Escuela Domingo Faustino Sarmiento	Diseño, desarrollo de planos y construcción de cancha sintética, vestidores, gradería y drenajes en el área a intervenir	2017-0-07-0-08-LV-028700	O-75-2017	Consorcio Domingo Faustino Sarmiento	312,139.19	Presupuesto 2018	341,792.41	G.100720310.00 1.512	17-sep-18	01/14/2019/ Hasta el 14 de mayo de 2019/ Hasta el 11 de septiembre de 2019	120	070-001-000017904-000000	Cía. Internacional de Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Primer Ciclo Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción del nuevo edificio de educación media, adecuación de los edificios, gimnasio, cancha sintética y cercado perimetral de pre-media existente	2016-0-07-0-08-LV-028724	O-36-2017	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	9,955,983.14	Presupuesto 2017	10,941,242.75	G.100720310.00 1.512	19-ene-18	10/15/2019/ Hasta el 22 de julio de 2020	635	04-16-0944618-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	C.E.B.G. Carlos Clement y C.E.B.G. República de Bolivia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028726	O-53-2017	Consorcio Colegios Colón	6,963,815.15	Presupuesto 2017	7,583,594.69	G.100720303.70 4.512	23-ene-18	04/22/2019/ Hasta el 22 de octubre de 2019.	455	04-16-0946253-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	En trámite de Adenda
Subrogado/Compañía Internacional de Seguros	Escuela República de Italia	Diseño, desarrollo de planos, demolición de las estructuras existentes y construcción de treinta y ocho (38) aulas teóricas, tres (3) pre-escolares, un (1) aula de apoyo, dos (2) laboratorios de ciencias, un (1) laboratorio de informática, biblioteca, cocina, comedor, clínica, aula de profesores y administración, padres de familia, siete (7) módulos de servicios sanitarios, cuatro (4) depósitos, cancha de techada de baloncesto, graderías, vestidores , cuarto de bomba, tinaquera, tanque de reserva, estacionamientos, cobertizos, puerta cochera y cerca perimetral	2016-0-07-0-08-LV-028747	O-35-2017	Construcciones Civiles Generales, S.A.	8,557,496.94	Presupuesto 2017	9,413,226.63	G.100720310.00 1.512	16-ene-18	05-mar-20	780	070-001-000016723-000000	Cía. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Dr. Harmodio Arias Madrid	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-15-LV-028757	O-55-2017	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	7,605,864.45	Presupuesto 2017	8,261,800.00	G.100720308.70 4.512	16-ene-18	07/14/2019/ Hasta el 30 de marzo de 2020	545	070-001-000017256-000000	Cía. Internacional de Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico de Las Palmas y Escuela	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV-028456	O-25-2017	Alquileres y Construcciones de Panamá,	8,561,294.73	Presupuesto 2017	9,397,775.00	G.100720312.70 4.512	11-ene-18	04/09/2019/ Hasta el 23 de abril 2020	454	02-31-2732	Baneco Seguros, S.A.	En trámite de Adenda

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO / SEPTIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Alejandro Camaño, Arcadio Gaitán, El Conejo, El Cobrizo, El Nanzal, El Gavilán	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-O-07-O-09-LV-027235	O-13-2017	Global Delfos Internacional, S.A.	5,966,935.55	Presupuesto 2016	6,530,807.19	G.100720330.70 4.512	29-jun-17	04/09/2019/ Hasta el 06 de octubre de 2019	650	FC-010888-0	Aseguradora Global, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Educativos: Bajo Higuí, Guabal Poniente, El Hacha, La Pintada, San Juan de Dios, Los Pajaritos	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-O-07-O-09-LV-027215	O-67-2017	Constructora AEI, S.A.	6,541,224.27	Presupuesto 2017	7,000,000.01	G.100720312.70 4.512	25-ene-18	11/05/2019/ Hasta el 14 de noviembre de 2020	650	05-01-19527-0	Aliado Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	C.E.B.G. Anexa el Canadá, Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena – Talleres Polivalentes, I.P.T. Cesar Clavel	Construcción, remodelación y reparación	2016-O-07-O-09-LV-027390	O-33-2017	Consorcio A.C. - Halfesa	1,395,328.32	Presupuesto 2017	1,529,926.50	G.100720312.70 4.512	15-mar-18	12/09/2018/ Hasta el 8 de abril de 2019.	270	04-1003515-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	En trámite de Liquidación
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada de Peces y Camarón Arriba	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-O-07-O-12-LV-027396	O-41-2017	Air Care Corp	5,812,308.01	Presupuesto 2018	6,250,000.00	G.100720330.70 4.512	13-mar-19	21-dic-20	650	01.31.5838	Banesco Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Llano Iglesia, Llano San Martín, Alto Bonito, Alto Calabacito y Gasparillo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-O-07-O-12-LV-027394	O-29-2017	Calypto Investment Corp.	10,904,426.59	Presupuesto 2017	11,048,420.47	G.100720330.70 4.512	28-dic-17	10/08/2019/ Hasta 30 de octubre de 2020	650	04-16-0944758-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Educativos: Cerro Balsa, Escuela Cerro Guásimio, Escuela Cerro Madera, Escuela Cerro Patena, Escuela Cerro Jenjibre	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-O-07-O-12-LV-027395	O-64-2017	Calypto Investment Corp.	9,793,419.13	Presupuesto 2018	10,358,659.85	G.100720330.70 4.512	11-abr-18	20-ene-20	650	04-16-0947365-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Chorchita, Cerro Viejo, Junta Maní, Plan de Chorchá, La Unión	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-O-07-O-12-LV-027588	O-30-2017	Consorcio Colegio Besiko	11,015,795.61	Presupuesto 2017	11,841,980.28	G.100720330.70 4.512	28-dic-17	10/08/2019/ Hasta el 5 de abril de 2020	650	04-16-0944679-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Educativos: Río Colorado, Escuela Chube, Nueva Molena, Quebrada Molejón	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-O-07-O-12-LV-027553	O-59-2017	Consorcio Besikó	10,498,184.58	Presupuesto 2017	11,542,753.22	G.100720330.70 4.512	17-ene-18	10/28/2019/ Hasta el 27 de octubre de 2020	650	01 31 6046	Banesco Seguros, S.A.	En trámite de Adenda

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO / SEPTIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	N° Partida	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada Hacha, Las Tinajas	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027587	O-27-2017	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L.	3,472,448.89	Presupuesto 2017	3,819,680.80	G.100720330.70 4.512	13-sep-17	06/24/2019/ Hasta el 27 de noviembre de 2019	650	02-31-2777	Baneco Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Educativos: Hato Horcón y Lajero Abajo	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027670	O-63-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	5,403,017.26	Presupuesto 2018	5,831,508.56	G.100720330.70 4.512	09-abr-18	01/18/2020/ Hasta 24 de septiembre de 2020	650	FICC-6697	Aseguradora del Istmo, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Educativos: Calabazal, Cerro Florez #2 José Sabino Bonilla	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027660	O-05-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	5,497,043.64	Presupuesto 2017	5,497,043.57	G.100720330.70 4.512	13-jun-17	03/24/2019/ Hasta 10 de octubre de 2019/ Hasta el 16 de junio de 2020	650	FICC-6657	Aseguradora del Istmo, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Guari, Escuela Oia	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027630	O-12-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	3,722,844.16	Presupuesto 2017	3,722,844.05	G.100720330.70 4.512	26-jul-17	05/06/2019/ Hasta el 7 de noviembre de 2019	650	070-001-000016388 000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Escolares: Escuela Punta Peña de Risco; Escuela Alto Romero y Escuela San San	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027741	O-10-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	4,963,026.73	Presupuesto 2016	4,963,016.74	G.100720301.70 4.512	06-jul-17	04/16/2019/ Hasta el 20 de febrero de 2020	650	FICC-6680	Aseguradora del Istmo, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Colegio Moisés Castillo Ocaña	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-15-LV-027813	O-28-2017	Consortio Moisés Ocaña	13,027,184.46	Presupuesto 2017	13,678,005.13	G.100720923.89 4.512	22-ene-18	13-oct-19	630	02-31-2845	Baneco Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Palmar Abajo, Machuca, Escuela Batallia, C.E.B.G. Cutevilla, C.E.B.G. Toabre Abajo, C.E.B.G. San Juan de Limón, Escuela Tres Brazos	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-028014	O-62-2017	Consortio Piedras Gordas	8,116,648.56	Presupuesto 2018	6,754,366.24	G.100720302.70 4.512	21-ago-18	31-may-20	650	04-16-0946774-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: La Filipina, Guayabito y Alto Galera	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-028225	O-46-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	5,309,059.30	Presupuesto 2017	5,309,059.24	G.100720330.70 4.512	19-ene-18	10/30/2019/ Hasta el 19 de diciembre de 2020	650	01 31 5907	Baneco Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Educativos: Los Guanumos y el Paredón	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-028217	O-43-2017	Consortio Halfesa Batista	3,859,915.82	Presupuesto 2017	4,245,907.38	G.100720330.70 4.512	08-ene-18	10/19/2019/ Hasta el 17 de febrero de 2020	650	04-1003896-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Educativos: Alto del Coco, Boca de Tucué, Boca de Tulú, Cuteva y Manuel Jaén Rodríguez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-028023	O-14-2017	Construcción y Desarrollo de Las Américas, S.A. (Constru CDA)	7,543,305.92	Presupuesto 2017	8,289,825.56	G.100720302.70 4.512	06-dic-17	09/16/2019/ Hasta el 15 de abril de 2020	650	04-16-094-3011-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	En trámite de Adenda

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO / SEPTIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Loma de los González, Ernesto Osorio, El Palmar-Olía, Quile	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2017-0-07-0-02-LV-029853	O-51-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	5,158,686.80	Presupuesto 2017	5,617,500.00	G.100720302.70 4.512	05-feb-18	06/29/2019/ Hasta el 13 de marzo de 2020	510	04-1004785-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Educativos: La Negraita, El Harino y Jordanaí, Gregorio Velásquez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-15-LV-028026	O-66-2017	Global Delfos Internacional, S.A.	5,419,123.75	Presupuesto 2017	5,928,521.38	G.100720308.70 4.512	25-ene-18	11/05/2019/ Hasta el 03 de febrero de 2020	650	FC-011635-0	Aseguradora Global, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	C.E.B.G. Desmond Byam y C.E.B.G. Elisa Viuda de Garrido	Demolición, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028224	O-74-2017	Construtora Metropolitana de Proyectos, S.A.	12,984,454.73	Presupuesto 2018	13,958,679.78	G.100720303.70 4.512	13-jun-18	13-nov-20	885	05-01-21183-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Jobito Rojo, Escuela Quebrada Pita	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027842	O-26-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	2,578,081.09	Presupuesto 2017	2,578,079.40	G.100720301.70 4.512	14-sep-17	06/25/2019/ Hasta el 01 de marzo de 2020	650	070-001-000016666-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Quebrada Clanca, Escuela Kuerima y Escuela Cerro Corozo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027859	O-24-2017	Consorcio Hato Pilón	7,010,941.13	Presupuesto 2017	7,667,990.00	G.100720330.70 4.512	06-dic-17	09/16/2019/ Hasta el 15 de septiembre 2020	650	01 31 5650	Banesco Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Ejecución	Centros Educativos: Hato Juli, Escuela Cerro Mesa Arriba; Escuela Alto Guayabal; Escuela Hato Dupl y Escuela Quebrada Oteo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027837	O-31-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	10,607,669.58	Presupuesto 2017	10,607,669.51	G.100720330.70 4.512	31-ago-17	06/11/2019/ Hasta el 12 de febrero de 2020	650	070-001-000016755-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	En trámite de Adenda
Acta Sustancial	C.E.B.G San Antonio	Diseño, desarrollo de planos y construcción de: doce (12) aulas teóricas, administración, dos (2) aulas de pre-escolar, cocina-comedor, laboratorio de informática, dormitorios para docentes, baterías de servicios sanitarios, cobertizos, plazas cívica, asta de saludo a la bandera, muros, tanque séptico y campo de drenaje, tanque de reserva de agua, paneles solares, cerca perimetral de mallación	2012-0-07-0-09-LV-010601	O-75-2012	Ago Constructores Civiles, S.A.	1,200,000.00	Perfeccionamiento	1,299,992.22	10000006602	21-feb-13	11/22/2013/ hasta el 20 de febrero del 2014/ hasta el 18 de septiembre del 2014/ hasta el 16 de enero de 2015/ hasta el 17 de marzo de 2015/ Hasta el 15 de julio de 2015/ Hasta el 12 de noviembre de 2015	275	05-01-1552-0	Aliado Seguros, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO / SEPTIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Acta Sustancial (ejecución)	Centro Educativo República de China (Taiwan)	Diseño, planos y construcción de las instalaciones que albergarán el Centro Educativo	2010-0-07-0-08-AV-002715	O-01-2011	Consorcio Heymocol Procomon, S.A / Seguros Constitución, S.A.	12,000,000.00	Perfeccionamiento	13,740,000.00	04-72-0026-1	03-feb-11	03/28/2012/ hasta el 26 de junio del 2012/ hasta el 24 de septiembre/ hasta el 15 de febrero 2013/ hasta el 30 de julio del 2013/ hasta el 28 de septiembre del 2013/ hasta el 15 de mayo del 2014/ hasta el 12 de septiembre 2014/ hasta el 15 de febrero 2015. Hasta 15 de junio de 2015	420	5054-0110-562	Seguros Constitución, S.A.	
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	Colegio José Guardia Vega	Adecuación de laboratorios para idiomas (1) y mecanografía computarizada (1), informática existente (1)(todos tipo I)	2010-0-7-0-99-AV-000055	O-24-2010	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	63,100.00	Partida Presupuestaria	70,065.41	0.07.1.8.703.02.02.512	23-jun-10	06/08/2010 hasta el 5 de sept-2010	45			En trámite de Liquidación
Ejecución	I.P.T. Veraguas	Diseño, planos, construcción de las instalaciones que albergarán el Centro Educativo	2011-0-07-0-09-AV-007296	O-10-2012	Consorcio S.E.C. S.A.	12,687,982.72	Partida Presupuestaria	12,687,982.72	0.07.1.2.703.08.07.512 0.07.1.2.704.08.07.512	22-jun-12	08/15/2013/ hasta el 30 de abril del 2014/ hasta el 10 de enero del 2015/ hasta el 31 de julio de 2015/ Hasta el 25 de enero de 2016/ Hasta el 21 de julio de 2019/ Hasta el 27 de marzo de 2020	420	04-16-0921890-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	En trámite de Adenda
Trámite de Liquidación Mutuo Acuerdo	Instituto David	Adecuar laboratorios de informática existentes (2), adecuación para laboratorios de idiomas (1), reparar laboratorios existente Física (1), Química (1) y Biología (1) (todos tipo I)	2010-0-7-0-99-AV-000055	O-25-2010	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	60,800.00	Partida Presupuestaria	115,401.86	0.07.1.8.703.02.02.512	23-jun-10	05-ago-10	45			En trámite de Liquidación
Trámite de Liquidación Mutuo	Instituto Francisco Morazán	Adecuación de aulas de informática existente (1) y adecuación de aula de informática nueva (1)	2010-0-7-0-99-AV-000055	O-25-2010	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	42,800.00	Partida Presupuestaria	65,257.01	0.07.1.8.703.02.02.512	23-jun-10	05-ago-10	45			En trámite de Liquidación
Trámite de Liquidación Mutuo	IPT Chiriquí Oriente	Adecuación de laboratorios de idiomas (1)y Laboratorios de Física (1) (Todos tipo I)	2010-0-7-0-99-AV-000055	O-25-2010	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	22,700.00	Partida Presupuestaria	38,467.30	0.07.1.8.703.02.02.512	23-jun-10	05-ago-10	45			En trámite de Liquidación



República de Panamá
Ministerio de Educación
Despacho de la Ministra

J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.2 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS ANEXOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DNIA/GCP/139.1870

Panamá, 8 de octubre del 2019

Su Excelencia
FEDERICO HUMBERT
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **Nº 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **“Rendición de Cuenta sobre anexos de los proyectos de infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones ” comprendidos del 1 de julio del 2019 al 30 de septiembre de 2019**, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos

inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,



ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



República de Panamá
Ministerio de Educación
Despacho de la Ministra

J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

J.3 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE EL PROYECTO EN FASE DE EJECUCIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DNIA/GCP/139.1871

Panamá, 8 de octubre del 2019

Su Excelencia
FEDERICO HUMBERT
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **“Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura de la Fase de Ejecución Etapa Precontractual que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones”**, comprendidos del 1 de julio de 2019 al 30 de septiembre del 2019, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad, en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes al proyecto de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas, así como el contenido del expediente que le presentamos a continuación:

- ✓ Pliego de Cargos o Términos de Referencia.
- ✓ Especificaciones Administrativas
- ✓ Presupuesto Oficial de Referencia
- ✓ Fianza Propuesta
- ✓ Diseño Conceptual o Planos y Especificaciones
- ✓ Convocatoria
- ✓ Acto de Selección (Acta de Apertura del acto público y cuadro comparativo de ofertas).
- ✓ Informe de Evaluación.
- ✓ Resolución de Adjudicación

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,


ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura




SE. MARUJA GORDAY DE VIALOBOS
Ministra de Educación



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS ADJUDICADOS Y EN TRÁMITE JULIO / SEPTIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Tiempo de Ejecución (días)	Observación
Adjudicado	C.E.B.G. Manuela H. de Pérez	Diseño y construcción de seis aulas de preescolar, un módulo de administración, módulo sanitario, gabinete psicopedagógico, biblioteca, módulo de cocina comedor salón de profesores, gimnasio, cerca perimetral, y sistema eléctrico; suministro de materiales, mano de obra y equipo necesario para la remodelación de estructura existente.	2019-0-07-0-08-LV-036147		Consorcio Comger Santiago (Construcciones y Mantenimiento General, S.A. e Ingeniería Ger, S.A.)	4,995,561.50	Presupuesto 2019	5,495,000.00	G.100720312.001.512	500	Adjudicado
Por Adjudicar	C.E.B.G El Barrero	Diseño, desarrollo de plano y construcción de (7) siete aulas teóricas, dirección, salón de profesores, aula de apoyo, preescolar, servicios sanitarios, lab. de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada con graderías y tarima	2019-0-07-0-02-LV-036073			2,658,825.35	Fece Especial		200800700146	500	Por Adjudicar
Por Refrendo	I.P.T. Jaime Melamed Avilés	Diseño, desarrollo y construcción: trabajos de demolición de áreas, construcción de nuevas instalaciones, reparaciones de los pabellones y otras áreas existentes, y trabajos generales de plomería y electricidad.	2019-0-07-0-09-LV-036052	O-12-2019	Constructora Simasa S.A.	1,914,883.65	Presupuesto 2019	1,998,999.19	G.100720312.704.512	420	Por Refrendo
Adjudicado	Escuela la Gloria	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellones nuevos, reparaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-035957		Constructora Disconsa S.A.	1,357,818.44	Presupuesto 2019	1,353,861.40	G.100720301.001.512	365	Adjudicado
Comisión Evaluadora	Colegio Belisario Villar Pérez	Estudio, diseño, construcción, remodelación, mejoramiento.	2019-0-07-0-09-LV-035951			5,593,248.99	Presupuesto 2019		G.100720312.704.512	400	En Comisión Evaluadora
Adjudicado	Escuela Nueva Activa Bella Vista	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-035984		Franco y Franco Ingeniería, S.A.	1,530,319.88	Fece Especial	1,649,308.17	200800700146	320	Adjudicado
Por Entrega de Orden de Proceder	C.E.B.G. José Nadal Silva	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería, electricidad y nueva acometida eléctrica.	2018-0-07-0-02-LV-034802	O-09-2019	Constructora Con Futuro, S.A.	3,489,603.27	Presupuesto 2018	3,788,491.39	G.100720302.704.512	360	Refrendado
Adjudicado	Centro Educativo Río Auyama	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	2019-0-07-0-01-LV-035575	O-10-2019	Consorcio Kis, S.A.	2,411,538.93	Presupuesto 2019	2,628,577.43	G.100720301.001.512	450	Adjudicado

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS ADJUDICADOS Y EN TRÁMITE JULIO / SEPTIEMBRE DE 2019

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Oferta del Meduca	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Nº Partida	Tiempo de Ejecución (días)	Observación
Por Refrendo	Colegio Secundario Cristóbal Adán Urriola	Remodelaciones, reparaciones, adecuaciones de los pabellones a, b, c, d, y del gimnasio; demolición del pabellón e, construcción de nuevo pabellón e, con planta baja y planta alta; adecuaciones, reparaciones, del cobertizo n°1,(cobertizo principal); demolición de cafetería existente y construcción de nueva cafetería; construcción de nuevos cobertizos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; construcción de pabellones f y h, que incluyen planta baja y planta alta; construcción de cerca mixta, que incluye cerca decorativa de muro con verjas, cerca de muro de bloques repellados y muro de gaviones; construcción de áreas de estacionamientos	2019-0-07-0-15-LV-035548	O-13-2019	Consorcio Vpasa (Vp Equipment, S.A. y Arkiton PTY, S.A.)	8,198,442.82	Presupuesto 2019	8,608,364.96	G.100720308.001.512	660	Por Refrendo
Por Refrendo	Escuela de San San Drury	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-01-LV-034833	O-11-2019	Constructora Con Futuro, S.A.	1, 551,481.82	Fece Especial	1,702,960.36	200800700146	350	Por Refrendo
Por Refrendo/ Subsanación	Escuela la Primavera	Diseño, confección y aprobación de planos, construcción de infraestructuras nuevas, suministro de mobiliarios, remodelación y mejoramiento	2017-0-07-0-09-LV-03104	O-07-2018	Constructora Ruquiza, S.A.	6, 775,939.77	Presupuesto 2018	7,027,034.08	G.100720312.704.512	454	Por Refrendo