



## J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.1 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1451

Panamá, 5 de julio de 2021

Su Excelencia

**GERARDO SOLÍS**

Contralor General de la República

E. S. D.

**Señor Contralor:**

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **N° 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la “**Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones**” comprendidos del 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos



inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

ING. FANNY S. SOLÍS E.  
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centro Educativo Anastacia Mitre	Estudios, diseños, demolición y construcción de las nuevas instalaciones.	2019-0-07-0-03-LV-036768	DNP-002-2020	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	Partida Presupuestaria	11,371,264.50	05-oct-20	3 de abril de 2023	910	FICC-8132-0	Acerta Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Oriente del Risco	Diseño, desarrollo y construcción de seis (6) aulas teóricas, un preescolar, cocina comedor, módulo de servicio sanitario, dormitorio para docentes, cerca perimetral y plaza cívica.	2018-0-07-0-01-LV-035406	0-08-2019	Construtora Ruquiza, S.A.	Fece Especial	1,618,187.91	19-oct-20	11 de enero de 2022	450	FICC-7723-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Manuela H. de Pérez	Diseño y construcción de seis aulas de preescolar, un módulo de administración, módulo sanitario, gabinete psicopedagógico, biblioteca, gimnasio, cerca comedor salón de profesores, suministro de perimetral, sistema eléctrico, suministro de materiales, mano de obra y equipo necesario para la remodelación de estructura existente.	2019-0-07-0-09-LV-036147	0-14-2019	Consorcio Comer Santiago ( Construcciones y Mantenimiento General, S.A. e Ingeniería Ger, S.A.)	Partida Presupuestaria	5,495,000.00	11-nov-20	25 de marzo de 2022	500	070-001-000020788-	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Belisario Villar Pérez	Estudio, diseño, construcción, remodelación, mejoramiento.	2019-0-07-0-09-LV-035851	0-18-2019	Consorcio Comer, S.A.	Partida Presupuestaria	6,037,224.41	11-nov-20	15 de diciembre de 2021	400	070-001-000020787-	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Escolares en el distrito de Muna	Estudios, Diseño, Construcción, Reposición de infraestructura tipo rancho y otras remodelaciones y ampliaciones en escuelas a nivel nacional. Fase 1.	2015-0-07-0-12-LV-022815	0-10-2016	Consorcio Escuelas Ranchos	Partida Presupuestaria	40,416,438.13	18-abr-16	4 de febrero de 2020	730	070-001-000014873-	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución/ Subrogado	Centro Educativo Los Pozos	Construcción de nueva escuela de educación media, que consta de un pabellón en planta baja y dos altos, dormitorios para estudiantes, cobertizos, cancha sintética, plaza cívica, asta de bandera, monumento nombre de la escuela, estacionamientos, cerca perimetral, adecuación de cancha lechada existente que consta de (un aula de educación física, vestidores varones y damas, escenario, gradas, sobre piso de hormigón reforzado, estructura para colgar reparaciones general de los vestidores de estudiantes y pintura general interior y exterior de todos los pabellones nuevos y existentes.	2015-0-07-0-06-LV-021553	0-43-2015	Consorcio Ingenieríaconser Centro Educativo Los Pozos / Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Fece Especial	5,302,293.75	15-feb-16	31 de diciembre de 2020	420	04-16-0929075-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G. Vista Hermosa	Construcción de un (1) aula de pre-escolar, mejoras sanitarias y nueva acometida eléctrica	2015-0-07-0-08-LV-021739	0-26-2015	Electroventas y Floresta de Seguros S.A. / La y Vida, S.A.	Partida Presupuestaria	117,512.59	13-jun-17	10-sep-17	90	01-40-7679	Seguros y Vida, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo edificio de educación pre media, instalaciones deportivas, cuarto de bombas, garita, calle de acceso y estacionamientos.	2015-0-07-0-08-LV-023790	0-05-2016	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	8,786,374.52	10-ago-16	16 de mayo de 2019	740	04-16-0931380-0	Nacional de Seguros Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo




DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G Miguel Alba	Diseño, desarrollo de planos y construcción.	2015-0-07-0-09-LV-021094	O-41-2015	Consortio Ingempa- Miguel Alba en Soná / Nacional de Seguros de Panamá S.A.	Fece Especial	10,267,434.46	15-feb-16	28 de febrero de 2021	660	04-16-0928723-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G Agua Fría Nº 2	Demolición, Diseño, Desarrollo de planos y Construcción de Nuevo Pabellón en dos niveles, que consta de once (11) aulas teóricas, dos (2) aulas de Prescolar, Administración, dos (2) Módulos de Servicios Sanitarios, Tanque Séptico y Filtro Biológico, además Cocina Comedor, Cobertizos, Aceras, Veredas, Canalización de aguas pluviales, cerca perimetral, Monolito con nombre de la Escuela.	2015-0-07-0-05-LV-022764	O-38-2015	Electroventas y Servicios S.A.	Partida Presupuestaria	2,197,889.14	22-nov-16	2 de marzo de 2020	360	01-40-7869	Seguros y Vida, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. República de Costa Rica	Demolición de estructuras existentes y construcción de nuevo centro educativo que consta de planta baja, y dos niveles, plaza cívica, auditorium, cafetería, estacionamientos, puerta cochera, cobertizos, gimnasio, dos canchas sintéticas, cerca perimetral, canalización de aguas pluviales, cambio de acometida eléctrica.	2015-0-07-0-15-LV-023069	O-06-2016	Consortio Southeast CR.	Fece Excedente	13,053,549.18	28-abr-16	31 de diciembre de 2019	600	04-16-0932277-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Instituto Fernin Naudéau	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de pabellón nuevo de laboratorios, cafetería, área administrativa, ampliación y techado de plaza para salido a la bandera, kiosco, salón de banda de música, pabellón de salón de conferencias, servicios sanitarios, depósitos, reparación de pabellones y de cobertizos nuevos y adecuación para el laboratorio de familia y desarrollo, adecuaciones eléctricas, sistema de bombeo para tanques de reserva y otras adecuaciones sanitarias.	2016-0-07-0-08-LV-025435	O-29-2016	Consortio Rodsa-Vallesa	Partida Presupuestaria	7,753,930.00	03-ene-17	26 de febrero de 2020	740	04-16-0939244-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Proyecto (Subrogado de Nacional de Seguros)	C.E.B.G. Valle Risco	Diseño, desarrollo y construcción de nueva calle (reubicación de calle que divide los terrenos del centro escolar) pabellón que consta de dos laboratorios científicos, un módulo de servicio sanitario, cinco aulas teóricas, cerca perimetral, cobertizo, además adecuación del sistema eléctrico, sanitario y reparaciones en general a los pabellones existentes.	2013-0-07-0-01-LV-016732	O-20-2014	Consortio Telhey Group/ Nacional de Seguros de Panamá S.A./ COPASA,S.A.	Perfec/ Aeropuerto	1,090,000.00	03-sep-14	24 de febrero de 2020	330	04-16-0912786-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Ejecución	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución/ Continuidad	Colegio Artes y Oficios	Proyecto de ejecución en dos etapas: diseño, desarrollo, aprobación de planos, adecuación y mejoras del pabellón 1 con diez (10) aulas de clases y construcción de módulo para los laboratorios, aulas y talleres de construcción, electricidad y marino polivalente, como parte de las infraestructuras para el programa de Instituto Técnico superior	2014-0-07-0-08-LV-017763	O-27-2014	Proyectos y Construcciones Canaima, S.A.	Fece Especial	2,861,351.42	13-nov-14	29 de febrero de 2020	340	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
			2016-0-07-0-03-LV-026481	O-06-2017	Dirección de Obras, S.A.	Fece Especial	6,479,349.50	20-jun-17	29 octubre de 2020	540	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro Básico General el Jiral	Diseño, desarrollo y construcción de edificio de pre-media, edificio de administración, aulas de primaria, edificio multiuso con gimnasio y cafetería, cancha sintética, nuevo sistema sanitario, acometida eléctrica y la adecuación a instalaciones existentes.	2016-0-07-0-03-LV-026481	O-06-2017	Dirección de Obras, S.A.	Fece Especial	6,479,349.50	20-jun-17	29 octubre de 2020	540	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G Nuevo San Juan	Diseño, desarrollo de planos y construcción de aulas teóricas, pre-escolar, dirección, lab. informática, mejoras a cocina comedor, cerca perimetral, techado de cancha, sistema de tratamiento de aguas servidas, reordenamiento del sistema eléctrico .	2016-0-07-0-03-LV-026489	O-31-2016	Calypso Investment Corp.	Fece Especial	3,129,142.11	20-jul-17	31 de diciembre de 2021	450	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Proyecto terminado
Ejecución	Escuela Renacimiento	Diseño, desarrollo de plano y construcción de cocina comedor y reparaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034831	O-02-2019	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Fece Especial	694,349.90	30-abr-19	5 de septiembre de 2020	240	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Proyecto terminado
Ejecución	Escuela Nueva Estrella	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo de un (1) aula teórica, módulo de cocina comedor, módulo sanitario, dirección, plaza cívica con farma y asta de bandera, cobertizos y reparaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034832	O-01-2019	Construtora Cumo, S.A.	Fece Especial	666,449.98	23-may-19	14 de febrero de 2021	240	Seguros Suramericana, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	I.P.T. Jaime Melamed Avilés	Diseño, desarrollo y construcción: trabajos de demolición de áreas, construcción de nuevas instalaciones, reparaciones de los pabellones y otras áreas existentes, y trabajos generales de plomería y electricidad.	2019-0-07-0-09-LV-036052	O-12-2019	Construtora Simasa,S.A.	Presupuesto 2019	1,999,999.19	13-ene-20	8 de marzo de 2021	420	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela de San San Drury	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-01-LV-034833	O-11-2019	Construtora Con Futuro, S.A.	Fece Especial	1,702,960.36	13-nov-19	11 de abril de 2021	350	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G. José Nadal Silva	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería, electricidad y nueva acometida eléctrica.	2018-0-07-0-02-LV- 034802	0-09-2019	Constructora Con Futuro, S.A.	Partida Presupuestaria	3,788,491.39	13-nov-19	21 de abril de 2021	360	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Secundario Cristóbal Adán Urriola	Remodelaciones, reparaciones, adecuaciones de los pabellones a, b, c, d, y del gimnasio; demolición del pabellón e, construcción de nuevo pabellón e, con planta baja y planta alta; adecuaciones, reparaciones, demolición de (cobertizo principal); construcción de nueva cafetería; construcción de nuevos cobertizos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.	2019-0-07-0-15-LV- 035548	0-13-2019	Consorcio Vpasa (Vp Equipment, S.A. y Arkion PTY, S.A.)	Partida Presupuestaria	8,608,364.96	29-nov-19	18-sep-21	660	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio San Félix	Estudio, diseño, construcción y remodelación general.	2018-0-07-0-04-LV- 034781	0-21-2018	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCISA)	Face Especial	2,921,923.62	09-abr-19	28 de marzo de 2021	360	La Regional de Seguros, S.A.	
Ejecución	L.P.T. Colón	Demolición, estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación.	2018-0-07-0-03-LV- 033536	0-03-2019	Consorcio Comger Colón	Partida Presupuestaria	13,920,688.68	19-mar-19	10 de junio de 2021	815	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Instituto América	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nueva marquesina, cerca perimetral, salón de instrumentos musicales, muro, losa, y reparación de escaleras.	2018-0-07-0-08-LV- 033446	0-07-2019	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Partida Presupuestaria	845,128.55	30-abr-19	23 de febrero de 2021	300	Nacional de Seguros de Panamá y Centraamétrica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Escuela José Dolores Carrizo	Estudio, diseño y desarrollo de planos para: eliminar cimientos, estructuras de tanque de reserva de agua, fundaciones, piso, columnas y estructuras metálicas de pabellón, cancha y cobertizo incluso; remodelar cobertizos #1, #2, #3, medio módulo de servicio sanitario, aula de I.P.H.E., pabellón #2, pabellón #3, y construcción de cobertizo #4, cobertizo #5, kiosko, pabellón #1, cancha techada, plaza de saludo a la bandera, muro de hormigón DM, cerca de alambre de cición, estacionamiento, puerta cochera, sistema contra incendio, planta de tratamiento, red y acometida eléctrica trifásica.	2018-0-07-0-06-PE- 035092	0-05-2019	Constructora Simasa, S.A.	Face Especial	2,885,001.50	29-abr-19	23 de febrero de 2021	425	Aliado Seguros, S.A.	





REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de  
Ingeniería y Arquitectura

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto		No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Escuelas: milla 3, milla 5 y milla 7 ½	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales .	2018-0-07-0-01-LV-034459	O-20-2018	Consortio Milla Changuinola	Fece Especial	3,644,051.00			17-may-19	19 de junio de 2020	400	04-16-02951853-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Escuela Barrada Guaymil	Diseño, desarrollo de plano y construcción de dos (2) aulas técnicas, un (1) preescolar, módulo de servicio sanitario, administración, laboratorio de informática, cancha techada y reparaciones	2018-0-07-0-01-LV-034673	O-06-2019	Constructora Cumo, S.A.	Fece Especial	855,183.86			29-abr-19	29 de septiembre de 2020	280	FICC-7542-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	IPT Pablo Pinzón	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones: demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-09-LV-033337	O-17-2018	Soluciones Soterradas, S.A.	Fece Especial	2,622,738.94			01-feb-19	5 de abril de 2021	480	01-40-10484	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	I.P.T.A. de Tonosí	Diseño, desarrollo y construcción de proyecto que incluye: demolición de espacios existentes, construcción de pabellones y espacios nuevos, adecuaciones y reparaciones pabellones existentes y reparaciones eléctricas y sanitarias, entre otros.	2018-0-07-0-07-LV-033193	O-16-2018	Consortio Comger	Fece Especial	7,402,867.33			04-feb-19	3 de abril de 2021	670	070-001-000019224-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Guillermo Patterson	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, cerca perimetral, cancha techada con gradas, reparaciones generales.	2017-0-07-0-08-LV-033058	O-15-2018	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A (ATCISA)	Fece Especial	1,849,320.31			08-ene-19	1 de mayo de 2020	480	10-40-2002466	La Regional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G. Boca Parita	Diseño, desarrollo de planos y construcción	2017-0-07-0-06-LV-032669	O-08-2018	Alquileres y Construcciones de Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	6,275,775.00			17-dic-18	16 de octubre de 2020	670	10-40-2002328	La Regional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centro de Orientación Infantil Froebelín	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, de dos alios, cerca perimetral, piscina para fisioterapia.	2017-0-07-0-01-LV-031973	O-06-2018	Constructora Ruqisa, S.A.	Partida Presupuestaria	2,158,387.63			13-sep-18	5 de marzo de 2020	360	04-16-0948539-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro Educativo Victoriano Lorenzo	Diseño y construcción, ampliación y remodelación general.	2017-0-07-0-04-LV-031545	O-01-2018	Inversiones CCO S.A.S.	Fece Especial	2,881,713.00			31-jul-18	11 de julio de 2020	540	31850732	Seguros Suramericana, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Quebrada Pastor, Río Oeste Arriba y Río Oeste Abajo	Diseño, desarrollo de plano y construcción.	2017-0-07-0-01-LV-031051	O-14-2018	Constructora Ruqisa, S.A.	Fece Especial	5,395,945.74			19-nov-18	17 de noviembre de 2020	430	05-01-23609-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Escuela la Primavera	Diseño, conexión y aprobación de planos, construcción de infraestructuras nuevas, suministro de mobiliarios, remodelación y mejoramiento	2017-0-07-0-09-LV-031049	O-07-2018	Constructora Ruqisa, S.A.	Partida Presupuestaria	7,027,034.08			29-nov-19	24 de febrero de 2020	454	FICC-7532-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Instituto Técnico y Agropecuario de Las Minas	Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación, adecuación y equipamiento.	2017-0-07-0-06-LV-031046	O-65-2017	Consortio THM-TV-T-Las Minas	Partida Presupuestaria	4,066,854.93			14-jun-18	10 de marzo de 2020	454	01 31 6244	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico Juan Díaz	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV-030971	O-72-2017	Consorcio THM TRIVENTI CONSULTING-JUAN DIAZ	Partida Presupuestaria	3,177,399.79	14-jun-18	9 de marzo de 2020	425	01 31 6248	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Escuela Secundaria Benigno Tomás Argote	Diseño y construcción, reparación y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-030582	O-71-2017	Construcciones Ivnal, S.A.	Partida Presupuestaria	3,755,570.57	15-jun-18	10 de noviembre de 2020	540	FIC-7988	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centro Educativo Básico General Grecia	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2016-0-07-0-08-LV-028690	O-20-2017	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Fece Especial	7,933,141.96	22-ago-17	16 de enero de 2020	548	02-31-2671	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centro de Educación Básica General José Santos Puga	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV-028687	O-73-2017	Construtora Riquisa, S.A.	Partida Presupuestaria	7,688,747.85	21-jun-18	13 de julio de 2020	454	05-01-21487-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Colegio Francisco Morazan	Diseño y construcción de cuatro (4) aulas teóricas, laboratorios de turismo, comedor, aula de recursos, biblioteca y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-029863	O-50-2017	Remodelaciones Eurox, S.A.	Fece Especial	2,302,487.00	29-ene-18	29 de mayo de 2020	450	04-16-0945845-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Colegio José Daniel Crespo	Demoición, estudio de suelo, diseño, elaboración de planos y construcción del nuevo gimnasio, al igual que el nuevo edificio de la cocina-comedor, aulas de clases y otros	2017-0-07-0-06-LV-029883	O-10-2018	Consorcio José Daniel	Fece Especial	7,700,000.00	18-jul-18	31 de diciembre de 2020	600	05-01-22637-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Nance Risco	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo, cancha techada con tarima, estacionamientos, reparaciones generales.	2017-0-07-0-01-LV-029939	O-60-2017	Compañía Jera, S.A.	Fece Especial	2,961,240.99	02-feb-18	21 de febrero de 2020	450	05-01-19518-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro de Educación Básica General Vista Hermosa	Diseño, desarrollo de planos y construcción de una (1) cancha de baloncesto techada con vestidores y escenario, dos (2) módulos de gradetas, cobertizo, adecuaciones a los pabellones no.1, no.2 y no.3, y trabajos de electricidad en general	2017-0-07-0-02-LV-029864	O-70-2017	Construcciones e Inspecciones Nacionales, S.A.	Fece Especial	999,999.00	30-ene-18	27 de agosto de 2019	240	04-02-20444-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro de Educación Media Ingeniero Tomás Guardia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-15-LV-029657	O-44-2017	Construtora Prenaica, S.A.	Fece Especial	6,567,734.48	01-jun-18	30 de julio de 2020	545	01 31 5998	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centro Educativo Francisco de Miranda	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV-029658	O-02-2018	International Business and Trade, LLC	Fece Especial	15,839,799.63	24-may-18	22 de mayo de 2020	730	04-16-0947472-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo y cesión de contrato
Ejecución	Primer Cielo Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción del nuevo edificio de educación media, adecuación de los perimetral de pre- media existente	2016-0-07-0-08-LV-028724	O-36-2017	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	10,941,242.75	19-ene-18	30 de abril de 2020	635	04-16-0944618-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G. Carlos Clemente y C.E.B.G. República de Bolivia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028726	O-53-2017	Consorcio Colegios Colón	Partida Presupuestaria	7,583,594.69	23-ene-18	22 de febrero de 2020	455	04-16-0946253-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
 PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Escuela Secundaria de Macano	Diseño y construcción de diez (10) aulas técnicas, tres (3) módulos sanitarios, aula de recursos, enfermería, quiosco, estacionamientos, cerca perimetral, cobertizos y remodelación de estructuras existentes	2016-0-07-0-04-LV-028739	O-19-2017	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Fece Especial	3,267,022.73	12-sep-17	29 de mayo de 2020	450	04-02-18478-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Escuela Simeón Valderama	Diseño, desarrollo de plano y construcción de aulas técnicas , pre- escolar, aula de apoyo, salón de profesores, asta de bandera , plaza cívica , dirección, laboratorio de informática, cocina comedor , cerca perimetral, cancha techada	2016-0-07-0-02-LV-028736	O-40-2017	Consorcio Escuela Simeón Valderama	Fece Especial	2,097,052.10	05-oct-17	22 de junio de 2020	450	04-16-0944328	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Subgrado/ Ejecución	Escuela República de Italia	Diseño, desarrollo de planos, demolición de las estructuras existentes y construcción de treinta y ocho (38) aulas técnicas, tres (3) pre-escolares, un (1) aula de apoyo, dos (2) laboratorios de ciencias, un (1) laboratorio de informática, biblioteca, cocina, comedor, clínica, aula de profesores y administración,	2016-0-07-0-08-LV-028747	O-35-2017	Construcciones Civiles Generales, S.A / Cia Internacional de Seguros, S.A.	Partida Presupuestaria	9,413,226.63	16-ene-18	6 de mayo de 2021	780	070-001-000016723-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Valle Risco	Diseño y construcción de diez aulas técnicas, seis laboratorios, cuatro aulas de preescolar, dos aulas de recursos, comedor, gabinete psicopedagógico, salón de profesores, gimnasio techado con graderías, módulo administrativo y sistema eléctrico.	2017-0-07-0-01-LV-028973	O-34-2017	Consorcio Copasa-Proinark	Fece Especial	3,496,996.00	23-feb-18	13 de diciembre de 2020	660	02-31-295	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Colegio Mariano Prado Araúz	Diseño, construcción, remodelación	2017-0-07-0-02-LV-030067	O-52-2017	Consorcio Colegio MPA	Fece Especial	4,317,379.42	06-jun-18	29 de mayo de 2020	454	04-16-094667-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G. Dionisia G. de Ayarza	Diseño y construcción de nueve (9) aulas, cocina comedor, cancha techada, módulo sanitario con vestidores, biblioteca, cerca perimetral, drenaje pluvial, sistema eléctrico y remodelación general	2017-0-07-0-01-LV-030064	O-13-2018	Constructora Con Futuro, S.A.	Fece Especial	2,727,314.60	20-dic-18	24 de marzo de 2021	660	FICC-7247-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Acta Sustancial (ejecución)	C.E.B.G. Cerro Miguel	Diseños, desarrollo de planos, demolición y construcción	2017-0-07-0-02-AV-029255	O-54-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Fece Especial	4,818,379.17	19-ene-18	17 de junio de 2021	450	04-100-4974	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Básica General Educación Centro de Educación Básica General España, Centro de Educación Dario Carles	Diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-02-LV-029832	O-57-2017	Consorcio Colegio Cocle	Fece Especial	1,715,887.15	18-may-18	9 de junio de 2020.	454	04-16-0946766-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Colegio Dr. Harmodio Arias Madrid	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-15-LV-028757	O-55-2017	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	Partida Presupuestaria	8,281,800.00	16-ene-18	30 de marzo de 2020	545	070-001-000017256-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto





DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: La Campana, El Pedregoso, Buena Vista, La Guacamaya, Piedra Amolar, C.E.B.G. Río Piedra	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027219	O-23-2017	Calypso Investment Corp.	Face Especial	10,293,034.28	14-dic-17	7 de marzo de 2021	650	04-16-0943752-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Bajo Higuí, Guabal Pontente, El Hacha, La Pintada, San Juan de Dios, Los Palmitos	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027215	O-67-2017	Constructora AEL, S.A.	Partida Presupuestaria	7,000,000.01	25-ene-18	14 de noviembre de 2020	650	05-01-19527-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada de Peces y Camarón Arriba	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027396	O-41-2017	Air Care Corp	Partida Presupuestaria	6,250,000.00	13-mar-19	21 de diciembre de 2020	650	01,31,5838	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Llano Iglesia, Llano San Martín, Alto Bonito, Alto Calabacito y Gasparillo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027394	O-29-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Presupuestaria	11,048,420.47	28-dic-17	30 de octubre de 2020	650	04-16-0944758-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Cerro Balsa, Escuela Cerro Guásimo, Escuela Cerro Madera, Escuela Cerro Patena, Escuela Cerro Jenilibre	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027395	O-64-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Presupuestaria	10,358,659.85	11-abr-18	3 de marzo de 2021	650	04-16-0947365-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Chorchita, Cerro Viejo, Junta Maní, Plan de Chochá, La Unión	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027588	O-30-2017	Consorcio Colegio Besiko	Partida Presupuestaria	11,841,980.28	28-dic-17	5 de abril de 2020	650	04-16-0944679-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Río Chubé, Nueva Mojena, Quebrada Molejón	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027553	O-59-2017	Consorcio Basikó	Partida Presupuestaria	11,542,753.22	17-ene-18	27 de octubre de 2020	650	01 31 6046	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Tinajas	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027587	O-27-2017	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	3,819,680.80	13-sep-17	22 de septiembre de 2020	650	02-31-2777	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Hato Horcón y Lajero Abajo	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027670	O-63-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,831,508.56	09-abr-18	3 de abril de 2021	650	FICC-6897	Acenta Compañía de Seguros, S.A.	



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Ejecución	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Calabazal, Cerro Flores #2 José Sabino Bonilla	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027660	O-05-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,497,043.57	13-jun-17	16 de junio de 2020	650	FICC-6657	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Guarí, Escuela Ola	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027630	O-12-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	3,722,844.05	26-jul-17	13 de abril de 2021	650	070-001-000016388-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Escolares: Escuela Punta Peña Alto Risco; Escuela Alto Romero y Escuela San San Medio Rómulo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027741	O-10-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	4,963,016.74	06-jul-17	16 de diciembre de 2020	650	FICC-6680	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Palmar Abajo, Machuca, C.E.B.G. Cutevilla, C.E.B.G. Toabre Abajo, C.E.B.G. San Juan de Limón	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-028014	O-62-2017	Consorcio Piedras Gordas	Partida Presupuestaria	6,754,366.24	21-ago-18	31 de mayo de 2020	650	04-16-0946774-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: La Mina- Río Indio, San Cristobal, Las Marías, Altos de los Darteles, Quebrada de U	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-027904	O-69-2017	Urban Company, S.A.	Fece Especial	8,413,633.55	17-sep-18	23 de abril de 2021	650	070-001-000016810-000001	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: La Filipina, Guayabito y Alto Galera	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-028225	O-46-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,309,059.24	19-ene-18	19 de diciembre de 2020	650	01 31 5907	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Los Guaranos y el Paredón	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-028217	O-43-2017	Consorcio Halfesa Balista	Partida Presupuestaria	4,245,907.38	08-ene-18	16 de febrero de 2021.	650	04-1003896-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Alto del Coco, Boca de Tulu, Cuteva y Manuel Jaén Rodríguez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-028023	O-14-2017	Construcción y Desarrollo de Las Américas, S.A. (Constru CDA)	Partida Presupuestaria	8,289,825.56	06-dic-17	11 de marzo de 2021	650	04-16-094-3011-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Loma de los González, Ernesto Osorio, El Palmar-Ola, Quije	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2017-0-07-0-02-LV-029853	O-51-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,617,500.00	05-feb-18	13 de marzo de 2020	510	04-1004765-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: La Jordana!, Gregorio Negrita, El Harino y Velásquez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-15-LV-028026	O-66-2017	Global Deltos Internacional, S.A.	Partida Presupuestaria	5,928,521.38	25-ene-18	03 de abril de 2020.	650	FC-011635-0	Aseguradora Global, S.A.	Adenda en trámite para cierre del proyecto



REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de  
Ingeniería y Arquitectura

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G. Desmond Byam y C.E.B.G. Elisa Viuda de Garrido	Demolición, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV- 028224	O-74-2017	Constructora Metropolitana de Proyectos, S.A.	Partida Presupuestaria	13,958,679.78	13-jun-18	13 de noviembre de 2020	05-01-21183-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Escuela Altos de Cabuya	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de un módulo de servicio sanitario, un estacionamiento, pabellón nuevo que consta de aula de apoyo y biblioteca, cobertizo, nuevas gradetas para cancha existente, estabilización de terreno, canalización de agua, tanque de reserva, caseta de bombeo y reparaciones generales de pabellones no 1 y no. 2, cancha techada.	2016-0-07-0-08-LV- 027811	O-07-2017	Japa de Panamá, S.A.	Fece Especial	1,895,674.06	04-jul-17	7 de noviembre de 2020	85B71218	Assa Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Escolares: Bajo Calubre, Valle de Agua Arriba y Valle Junguito	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV- 027835	O-16-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Fece Especial	6,939,511.80	30-ago-17	11 de diciembre de 2020	070-001- 000016338- 000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Jobito Rojo, Escuela Quebrada Pita	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV- 027842	O-26-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	2,578,079.40	14-sep-17	26 de diciembre de 2020	070-001- 000016666- 000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Quebrada Cianca, Escuela Kuerima y Escuela Cerro Corozo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027859	O-24-2017	Consortio Hato Pilón	Partida Presupuestaria	7,667,990.00	06-dic-17	15 de septiembre 2020	01 31 5650	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Hato Julí, Escuela Cerro Mesa Arriba; Escuela Alto Guayabal; Escuela Hato Dupl y Escuela Quebrada Ofoe	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027837	O-31-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	10,607,669.51	31-ago-17	11 de febrero de 2021	070-001- 000016755- 000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Santiago de la Guardia	Diseño, desarrollo de planta baja y nivel alto, que consta de 16 aulas técnicas, baterías de servicios sanitarios, ampliación del patio de saludo a la bandera, construcción de muros de contención, área de estacionamientos, calles de acceso.	2017-0-07-0-08-CD- 028865	O-25-2016	Estudios, Diseños, Construcciones, S.A. (EDCSA)	Fece Especial	4,251,760.12	07-feb-17	7 de enero de 2021	FICC-6236	Acena Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	I.P.T. Veraguas	Diseño, planos, construcción de las instalaciones que albergarán el Centro Educativo	2011-0-07-0-09-AV- 007296	O-10-2012	Consortio S.E.C. S.A.	Partida Presupuestaria	12,687,982.72	22-jun-12	31 de diciembre de 2021	04-16-0921890-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto





J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
J.2 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS ANEXOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1455

Panamá, 5 de julio de 2021

Su Excelencia  
**GERARDO SOLÍS**  
Contralor General de la República  
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la “Rendición de Cuenta sobre anexos de los proyectos de infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones” comprendidos del 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

ING. FANNY S. SOLÍS E.

Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS

Ministra de Educación





J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

J.3 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE EL PROYECTO EN FASE DE EJECUCIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1459

Panamá, de 5 julio de 2021

Su Excelencia  
**GERARDO SOLÍS**  
Contralor General de la República  
E. S. D.

**Señor Contralor:**

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la “Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura de la Fase de Ejecución Etapa Precontractual que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones”, comprendidos del 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.



Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad, en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes al proyecto de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas, así como el contenido del expediente que le presentamos a continuación:

- ✓ Pliego de Cargos o Términos de Referencia.
- ✓ Especificaciones Administrativas
- ✓ Presupuesto Oficial de Referencia
- ✓ Fianza Propuesta
- ✓ Diseño Conceptual o Planos y Especificaciones
- ✓ Convocatoria
- ✓ Acto de Selección (Acta de Apertura del acto público y cuadro comparativo de ofertas).
- ✓ Informe de Evaluación.
- ✓ Resolución de Adjudicación

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

**ING. FANNY S. SOLÍS E.**

Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



**SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación





DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
PROYECTOS EN TRÁMITE OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Monto de Referencia	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Tiempo de Ejecución (días)	Observación
Adjudicado	Colegio Rafael Quintero Villarreal	Diseño, estudios, desarrollo de planos y construcción de la ampliación y mejoras a las edificaciones existentes.	2019-0-07-0-06-LV-035613		4,240,767.85	Consorcio Complant Herrera (China National complete plant import & export corporation limited S.A.)	Partida Presupuestaria	4,991,655.57	750	Expediente devuelto por subsanación
Por Refrendo	Instituto José Dolores Moscote	Estudios, diseño, mejoras y construcción de cerca perimetral y marquesina frontal.	2019-0-07-0-08-LV-036959	O-01-2020	1,721,278.27	Dirección de Obras, S.A.	Fece Especial	1,751,001.00	455	Expediente en contraloría para refrendo
Por Entrega de Orden de Proceder	C.E.B.G El Barrero	Diseño, desarrollo de plano y construcción de (7) siete aulas teóricas, dirección, salón de profesores, aula de apoyo, preescolar, servicios sanitarios, lab. de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada con graderías y tarima	2019-0-07-0-02-LV-036073	O-17-2019	2,658,825.35	Consorcio Complant Herrera ( China National complete import & export corporation limited S.A.; inversiones Cindy xin, S.A.)	Fece Especial	2,791,711.93	500	Contrato refrendado, a espera de proceder
Por Refrendo/ Subsanación	Escuela la Gloria	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellones nuevos, reparaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-035957	O-16-2019	1,357,818.44	Constructora Disconsa,S.A.	Partida Presupuestaria	1,353,861.40	365	Expediente devuelto por subsanación
Por Entrega de Orden de Proceder	Escuela Nueva Activa Bella Vista	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-035984	O-15-2019	1,530,319.88	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Fece Especial	1,649,308.17	320	Contrato refrendado, a espera de entrega de orden de proceder
Por Refrendo	Centro Educativo Río Auyama	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	2019-0-07-0-01-LV-035575	O-10-2019	2,411,538.93	Consorcio Kis, S.A.	Partida Presupuestaria	2,628,577.43	450	Expediente en contraloría para refrendo