

J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.1 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1450

Panamá, 5 de julio de 2021

Su Excelencia
GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **Nº 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **"Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones"** comprendidos del **1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020**, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos

inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,


ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura




SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
 PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Fase	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	Fecha de Contrato	Contratista	Fuente de Financiamiento	Monto del Contrato	Orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Finca	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centro Educativo Anasclafía Nive	Estudios, diseño, demolición y construcción de las nuevas instalaciones.	2019-0-07-0-03-LV-036768	0-02-2020	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	Partido Presupuestaria	11,371,264.50	05-05-20	3 de abril de 2023	910	FICC-8132-0	Acosta Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Oriente del Risco	Diseño, desarrollo y construcción de las 80 aulas técnicas, un preescolar, cocina comedor, módulo de servicio sanitario, dormitorio para docentes, cerca perimetral y Maza física.	2018-0-07-0-01-LV-039406	0-08-2019	Construcciones Riquessa, S.A.	Fondo Especial	1,613,187.91	19-04-20	11 de enero de 2022	450	FICC-7723-0	Acosta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Manuel H. de Pérez	Diseño y construcción de seis aulas de preescolar, un módulo de administración, módulo sanitario, gobierno psicopedagógico, biblioteca, módulo de cocina comedor salón de profesores, gimnasio, cerca perimetral, y sistema eléctrico, suministro de materiales, mano de obra y equipo necesario para la remodelación de estructura existente.	2019-0-07-0-09-LV-038147	0-14-2019	Consortio Conger Santiago (Construcción y Mantenimiento General, S.A. e Ingeniería Ger, S.A.)	Partida Presupuestaria	5,466,000.00	11-nov-20	25 de marzo de 2022	500	070-001-00000788-000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Belisario Villar Pérez	Estudio, diseño, construcción, remodelación, mejoramiento.	2019-0-07-0-09-LV-039551	0-18-2019	Consortio Conger, S.A.	Partida Presupuestaria	6,037,224.41	11-nov-20	15 de diciembre de 2021	400	070-001-000000787-000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Escolares en el distrito de Murá	Estudios, Diseño, Construcción, Reposición de infraestructura tipo rancho y otras remodelaciones y ampliaciones en escuelas a nivel nacional. Fase 1.	2015-0-07-0-12-LV-022815	0-10-2018	Consortio Escuelas Ranchos	Partida presupuestaria	40,416,438.13	15-02-16	4 de febrero de 2020	730	070-001-000014873-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Además en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución/ Subrogado	Centro Educativo Los Pozos	Construcción de nueva escuela de educación media, que consta de un pabellón en planta baja y dos altos, dormitorios para estudiantes, cobertizos, cancha sintética, plaza cívica, sala de bandera, monumento frente de la escuela, estacionamiento, cerca perimetral, adecuación de cancha techada escuela que consta de un aula de educación física, vestidores varones y damas, escenario, gradas, sobre piso de hormigón reforzado, estructura para colgar tablero y aro, cerramiento pladur, además de las reparaciones generales de los vestidores de estudiantes varones y niñas, pintura general interior y exterior de todos los pabellones nuevos y existentes.	2015-0-07-0-06-LV-021553	0-43-2015	Consortio Ingeniería-Ingeniería Centro Educativo Los Pozos / Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Fondo Especial	3,302,263.75	15-02-16	31 de diciembre de 2020	420	04-16-0928075-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se trasladará nueva agenda de tiempo
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G. Vista Hermosa	Construcción de un (1) aula de pre-escolar, mejoras sanitarias y nueva acometida eléctrica	2015-0-07-0-08-LV-021736	0-26-2015	Electroventas y Servicios S.A. / La Floresta de Sigüenza y Vida, S.A.	Partida Presupuestaria	117,512.69	13-jun-17	10-sep-17	90	01-40-7670	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Además en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Santa Liberada	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo edificio de educación pre media, reparaciones deportivas, cuarto de bombas, grifa, calle de acceso y estacionamientos.	2015-0-07-0-06-LV-023750	0-09-2016	Lovantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	8,785,374.52	10-ago-16	16 de mayo de 2019	740	04-16-0931380-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se trasladará nueva agenda de tiempo

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Finanza	Aseguradora	Observación
Ejecución Subrogado	C.E.B.G Miguel Alba	Diseño, desarrollo de planos y construcción.	2015-0-07-0-09-LV-021584	0-41-2015	Consorcio Ingeniería-Ingeniería Escuela Miguel Alba en Soná / Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Fase Especial	10,267,434.46	15-feb-16	26 de febrero de 2021	660	04-16-0928723-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramita nueva orden de tiempo
Ejecución	C.E.B.G Agua Fria N° 2	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo edificio, que consta de once (11) aulas técnicas, dos (2) aulas de preescolar, Administración, dos (2) Módulos de Servicios Sanitarios, Tanque Séptico y Filtro Biológico, además Cocina Comedor, Cocineta, Acorres, Ventanas, Canalización de aguas pluviales, cerco perimetral, Monolito con nombre de la Escuela.	2015-0-07-0-05-LV-022764	0-38-2015	Electroventas y Servicios S.A.	Partida Presupuestaria	2,197,889.14	22-nov-16	2 de marzo de 2020	360	01-40-7889	La Floresta de Seguros y Vito, S.A.	Atendida en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. República de Costa Rica	Demolición de estructuras existentes y construcción de nuevo centro educativo que consta de planta baja, de dos niveles, plaza cívica, auditorio, cafetería, estacionamiento, puerta cochera, cobertizo, gimnasio, dos canchas sintéticas, cerco perimetral, canalización de aguas pluviales, cambio de acometida eléctrica.	2015-0-07-0-19-LV-023069	0-05-2016	Consorcio Southpass CR	Fase Excedente	13,053,648.18	20-abr-16	31 de diciembre de 2019	600	04-16-0932277-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Atendida en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Instituto Fermín Naudeau	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de pabellón nuevo de laboratorios, cafetería, área administrativa, empalmación y lechudo de plaza para acceso a la bandera, baños, salón de banda de música, pabellón de salón de conferencias, servicios sanitarios, depósitos, reparación de pabellones y cancha lechuda existente, demolición y construcción de cobertizo nuevos y adecuación para el laboratorio de física y desarrollo, adecuaciones eléctricas, sistema de bombeo para tanques de reserva y otras adecuaciones sanitarias.	2016-0-07-0-08-LV-025435	0-25-2018	Consorcio Roda-Vallada	Partida Presupuestaria	7,753,830.00	03-ene-17	26 de febrero de 2020	740	04-16-0939244-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramita nueva orden de tiempo
Proyecto Subrogado (Nacional de Seguros)	C.E.B.G. Valle Risco	Diseño, desarrollo y construcción de nueva calle (reubicación de calle que divide los terrenos del centro escolar) pabellón que consta de dos laboratorios científicos, un módulo de servicio sanitario, cinco aulas técnicas, cancha perimetral, cobertizo, además adecuación del sistema eléctrico, sanitario y reparaciones en general a los pabellones existentes.	2013-0-07-0-01-LV-016732	0-30-2014	Consorcio Teñey Group/ Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A./ COPASA S.A.	Partida Presupuesto	1,060,000.00	03-sep-14	24 de febrero de 2020	320	04-16-0912785-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
 PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No. de Acto	A. de Contrato	Contratista	Fuente de Financiamiento	Monto del Contrato	Orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución/ Continuidad	Colegio Artes y Oficios	Proyecto de ejecución en dos etapas: diseño, desarrollo, aprobación de planos, adecuación y mejoras del pabellón 1 con diez (10) aulas de clases y construcción de módulo para los laboratorios, aulas y talleres de construcción, electricidad y marino polivalente, como parte de las infraestructuras para el programa de Instituto Técnico Superior	2014-0-07-0-08-LV-01783	0-37-2014	Proyectos y Construcciones Canaria, S.A.	Fecoe Especial	2,861,351.42	13-nov-14	29 de febrero de 2020	340	04-16-0912242-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro Básico General el Jiral	Diseño, desarrollo y construcción de edificio de pre-media, edificio de administración, aula de primaria, edificio multifuncional con gimnasio y cafetería, cancha sintética, nuevo sistema sanitario, acomodo eléctrico y la adecuación a instalaciones escolares.	2016-0-07-0-03-LV-026481	0-36-2017	Dirección de Obras, S.A.	Fecoe Especial	6,479,349.80	20-jun-17	29 octubre de 2020	540	02-31-2491	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G Nuevo San Juan	Diseño, desarrollo de planos y construcción de aulas, laboratorios, pre-escuela, dirección, lab. informática, mejoras a cocina comedor, cerco perimetral, letrero de cancha, sistema de tratamiento de aguas servidos, reordenamiento del sistema eléctrico.	2016-0-07-0-03-LV-026489	0-31-2016	Calypso Investment Corp.	Fecoe Especial	3,129,142.11	20-jul-17	31 de diciembre de 2021	450	04-16-0940362-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Escuela Renacimiento	Diseño, desarrollo de plano y construcción de cocina comedor y reparaciones generales.	2016-0-07-0-01-LV-034831	0-02-2019	Francisco y Franco Ingeniería, S.A.	Fecoe Especial	604,349.80	30-abr-19	5 de septiembre de 2020	240	FC-013778-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Proyecto terminado
Ejecución	Escuela Nueva Estrella	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo de un (1) aula técnica, módulo de cocina comedor, módulo sanitario, dirección, plaza cívica con lavina y sala de bandera, cobertor y reparaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034802	0-01-2019	Constructora Cumo, S.A.	Fecoe Especial	666,449.96	23-may-19	14 de febrero de 2021	240	0-31955423	Seguros Suramericana, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	L.P.T. Jaime Melamed Antón	Diseño, desarrollo y construcción: trabajos de demolición de áreas, construcción de nuevas instalaciones, reparaciones de las pabellones y áreas exteriores, y trabajos generales de plomería y electricidad.	2019-0-07-0-06-LV-036052	0-12-2019	Constructora Simsa S.A.	Presupuesto 2019	1,999,999.19	13-ene-20	8 de marzo de 2021	420	05-01-27751-0	Alado Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela de San San Derry	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-01-LV-034835	0-11-2019	Constructora Con Futuro, S.A.	Fecoe Especial	1,762,960.36	13-nov-19	11 de abril de 2021	350	FFCC-7776-0	Azeta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
 PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Auto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Finza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G. José Nadal Silva	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajo de plomería, electricidad y nueva acometida eléctrica.	2018-0-07-0-03-LV-034922	0-09-2019	Constructora Con Futuro, S.A.	Partida Presupuestaria	3,788,491.39	13-nov-19	21 de abril de 2021	300	PCC-7713	Aorta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Secundario Cristóbal Adán Uribe	Remodelaciones, reparaciones, adecuaciones de los pabellones A, B, C, D, y del gimnasio; demolición del pabellón E, construcción de nuevo pabellón A, con planta baja y planta alta; adecuaciones, reparaciones, del cobertizo n°1, (cobertizo principal); demolición de casillero existente y construcción de nueva casillero; construcción de nuevos cobertizos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.	2019-0-07-0-15-LV-035548	0-13-2019	Consorcio Vpasa (Vp Equipment, S.A. y Andión PTY, S.A.)	Partida Presupuestaria	8,608,364.96	29-nov-19	18-sep-21	660	05-01-27784-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio San Félix	(Estudio, diseño, construcción y remodelación general.	2018-0-07-0-04-LV-034781	0-21-2018	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCISA)	Fuente Especial	2,021,923.62	09-abr-19	28 de marzo de 2021	360	10-40-2002725	La Regional de Seguros, S.A.	
Ejecución	I.P.T. Calón	Demolición, estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación.	2018-0-07-0-03-LV-033536	0-03-2019	Consorcio Comger Colón	Partida Presupuestaria	13,920,688.68	19-mar-19	10 de junio de 2021	815	070-001-000019626-030030	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Instituto América	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas marquería, cerca perimetral, salón de instrumentos musicales, muros, losa, y reparación de escaleras.	2018-0-07-0-08-LV-033446	0-07-2019	Francisco y Franco Ingeniería, S.A.	Partida Presupuestaria	845,120.65	30-abr-19	23 de febrero de 2021	300	FC-013816-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Escuela José Dolores Carrizo	Estudio, diseño y desarrollo de planos para: eliminar cimientos, estructuras de tanque de reserva de agua, fundaciones, piso, columnas y estructuras metálicas de pabellón, cancha y cobertizo incluido, remodelar de pabellón #1, #2, #3, medio módulo de servicio sanitario, aula de I.P.H.E., pabellón #2, pabellón #3, y construcción de cobertizo #4, cobertizo #5, aulas, pabellón #1, cancha techada, plaza de juego a la bandera, muro de hormigón DM, cerca de alambrado dección, estacionamiento, puerta cochera, sistema contra incendio, planta de tratamiento, red y acometida eléctrica eléctrica.	2018-0-07-0-06-PE-035092	0-05-2019	Constructora Simasa S.A.	Fuente Especial	2,885,101.50	29-abr-19	23 de febrero de 2021	425	05-01-25963-0	Aliado Seguros, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No. de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Escuelas: milla 3, milla 5 y milla 7	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034599	0-20-2018	Consorcio Milla Changulinda	Fase Especial	3,844,051.00	17-may-19	19 de junio de 2020	400	04-16-02651653-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Escuela Barriada Guaymá	Diseño, desarrollo de plano y construcción de dos (2) aulas técnicas, un (1) preescolar, módulo de servicio sanitario, administración, laboratorio de informática. Cancele 1601809 y 1628363095	2018-0-07-0-01-LV-034873	0-06-2019	Constructores Curo, S.A.	Fase Especial	855,123.86	29-ago-19	29 de septiembre de 2020	280	FICC-7542-0	Acorda Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	IPIT Pablo Pinzón	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-09-LV-033337	0-17-2018	Soluciones Solerías, S.A.	Fase Especial	2,822,738.94	01-ago-19	5 de abril de 2021	480	01-40-10484	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	I.P.T.A. de Tonel	Diseño, desarrollo y construcción de proyecto que incluye: demolición de edificios existentes, construcción de patios y espacios nuevos, adecuaciones y reparaciones patrimonios existentes y reparaciones generales eléctricas y sanitarias, entre otros.	2018-0-07-0-07-LV-033193	0-16-2018	Consorcio Gomer	Fase Especial	7,402,367.33	04-feb-19	3 de abril de 2021	670	070-001-003019224-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Guillermo Patterson	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, cerca perimetral, cancha techada con grilla, reparaciones generales.	2017-0-07-0-08-LV-033026	0-15-2018	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCISA)	Fase Especial	1,849,320.31	08-ene-19	1 de mayo de 2020	480	10-40-2002456	La Regional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G. Boca Parita	Diseño, desarrollo de planos y construcción.	2017-0-07-0-06-LV-032668	0-08-2018	Aljorques y Construcciones de Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	6,275,775.00	17-dic-18	16 de octubre de 2020	670	10-40-2002328	La Regional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centro de Orientación Infantil Froebel	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, de dos altos, cerca perimetral, piscina para fisioterapia.	2017-0-07-0-01-LV-031973	0-06-2018	Constructora Ruzafa, S.A.	Partida Presupuestaria	2,158,387.63	13-sep-18	5 de marzo de 2020	360	04-16-0948035-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro Educativo Victoriano Lorenzo	Diseño y construcción, ampliación y remodelación general.	2017-0-07-0-04-LV-031545	0-01-2018	Inversiones CCO S.A.S.	Fase Especial	2,881,713.00	31-jul-18	11 de julio de 2020	540	31800732	Seguros Suramericana, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Quebrada Pastor, Rio Osa Arriba y Rio Osa Abajo	Diseño, desarrollo de plano y construcción.	2017-0-07-0-01-LV-031061	0-14-2018	Constructora Ruzafa, S.A.	Fase Especial	5,395,945.74	19-nov-18	17 de noviembre de 2020	430	05-01-23609-0	Mado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Escuela la Primavera	Diseño, corrección y aprobación de planos, construcción de infraestructuras nuevas, suministro de mobiliario, remodelación y mejoramiento.	2017-0-07-0-09-LV-031049	0-07-2018	Constructora Ruzafa, S.A.	Partida Presupuestaria	7,027,034.08	29-nov-19	24 de febrero de 2020	454	FICC-7532-0	Acorda Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Instituto Técnico y Agropecuario de Las Minas	Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación, adecuación y equipamiento.	2017-0-07-0-06-LV-031046	0-05-2017	Consorcio THM-TVT-Las Minas	Partida Presupuestaria	4,086,864.93	14-jun-18	10 de marzo de 2020	454	01-31-6244	Blanco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico Juan Díaz	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV-02071	0-72-2017	Consorcio TRIM TRUVENTI CONSULTING-JUAN DIAZ	Partida Presupuestaria	3,177,399.79	14-jun-18	9 de marzo de 2020	425	01-31-6248	Banasco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva orden de tiempo
Ejecución	Escuela Secundaria Benigno Torres Argote	Diseño y construcción, reparación y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-02042	0-71-2017	Construcciones Jorael, S.A.	Partida Presupuestaria	3,755,570.57	15-jun-18	10 de noviembre de 2020	540	FIC-7985	Aceita Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva orden de tiempo
Ejecución	Centro Educativo Básico General Grete	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2016-0-07-0-26-LV-02690	0-30-2017	Levartina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Fase Especial	7,933,141.36	22-ago-17	16 de enero de 2020	548	02-31-2671	Banasco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva orden de tiempo
Ejecución	Centro de Educación Básica General José Santos Puga	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-28-LV-02887	0-73-2017	Construtora Rupiá, S.A.	Partida Presupuestaria	7,888,747.85	21-jun-18	13 de julio de 2020	454	03-01-21487-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Colegio Francisco Morazán	Diseño y construcción de cuatro (4) aulas técnicas, laboratorios de turismo, comedor, aula de recursos, biblioteca y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-02663	0-50-2017	Construcciones y Remodelaciones Euseo, S.A.	Fase Especial	2,302,457.00	25-ene-18	29 de mayo de 2020	450	04-16-0445845-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Colegio José Daniel Crespo	Demolición, estudio de suelo, diseño, elaboración de planos y construcción del nuevo gimnasio, al igual que el nuevo edificio de la cocina-comedor, aulas de clases y otros	2017-0-07-0-06-LV-02063	0-10-2018	Consorcio José Daniel	Fase Especial	7,700,000.00	18-jul-18	31 de diciembre de 2020	600	05-01-22637-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Nancia Risco	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo, cancha techada con tarima, estacionamientos, reparaciones generales.	2017-0-07-0-01-LV-02969	0-60-2017	Compañía Jera, S.A.	Fase Especial	2,961,240.95	02-feb-18	21 de febrero de 2020	450	03-01-12018-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro de Educación Básica General Vista Hermosa	Diseño, desarrollo de planos y construcción de una (1) cancha de baloncesto techada con vestidores y escenario, dos (2) módulos de gradetas, cocinas, adiciones a los pabellones no 1, no 2 y no 3, y trabajos de electricidad en general	2017-0-07-0-02-LV-02964	0-70-2017	Construcciones e Inspecciones Nacionales, S.A.	Fase Especial	999,999.00	30-ene-18	27 de agosto de 2019	240	04-05-20444-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro de Educación Media Ingeniero Tomás Guardia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-15-LV-029657	0-44-2017	Construtora Planata, S.A.	Fase Especial	6,567,734.48	01-jun-18	30 de julio de 2020	545	01-31-5928	Banasco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva orden de tiempo
Ejecución	Centro Educativo Francisco de Miranda	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-06-LV-029658	0-02-2018	Internacional Business and Trade, LLC	Fase Especial	15,039,799.63	24-may-18	22 de mayo de 2020	730	04-16-0647472-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva orden de tiempo y casación de contrato
Ejecución	Primer Ciclo Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción del nuevo edificio de educación media, adecuación de los edificios, gimnasio, cancha anfibia y cerrado perimetral de pre-media existente	2016-0-07-0-08-LV-028724	0-36-2017	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	10,941,242.75	19-ene-18	30 de abril de 2020	635	04-16-0644616-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva orden de tiempo
Ejecución	C.E.B.G. Carlos Clementi y C.E.B.G. República de Bolivia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028725	0-53-2017	Consorcio Colegios Colón	Partida Presupuestaria	7,583,594.69	23-ene-18	22 de febrero de 2020	455	04-16-0646233-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No. de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Píasa	Aseguradora	Observación
Ejecución	Escuela Secundaria de Macano	Diseño y construcción de diez (10) aulas técnicas, tres (3) módulos sanitarios, aula de recursos, informática, quíscuo, edificación, cerca perimetral, cobertizos y remodelación de estructuras existentes	2016-0-07-0-04-LV-028739	0-19-2017	Construcciones y Remodelaciones Euro, S.A.	Fase Especial	3,267,022.73	12-ago-17	29 de mayo de 2020	450	04-02-19476-0	Aliado Seguros, S.A.	Se finalizará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Escuela Simón Valderama	Diseño, desarrollo de plano y construcción de aulas técnicas, pre-escuela, aula de apoyo, salón de profesores, aula de biblioteca, plaza física, dirección, laboratorio de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada	2016-0-07-0-02-LV-028736	0-40-2017	Consorcio Escuela Simón Valderama	Fase Especial	2,097,002.10	05-ago-17	22 de junio de 2020	450	04-16-0944328	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se finalizará nueva adenda de tiempo
Ejecución/ Subrogado	Escuela República de Italia	Diseño, desarrollo de planos, demolición de las estructuras existentes y construcción de veinte y ocho (28) aulas técnicas, tres (3) pre-escuelas, un (1) aula de apoyo, dos (2) laboratorios de ciencias, un (1) laboratorio de informática, biblioteca, cocina, comedor, dirección, aula de profesores y administración.	2016-0-07-0-08-LV-028747	0-35-2017	Construcciones Civiles Generales, S.A./ Cia Internacional de Seguros, S.A.	Partida Presupuestaria	9,413,236.63	18-ene-18	8 de mayo de 2021	790	070-001-000015725-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Valle Rasco	Diseño y construcción de diez aulas técnicas, seis laboratorios, cuatro aulas de preescolar, dos aulas de recursos, comedor, gimnasio preescolar, salón de profesores, gimnasio techado con graderías, módulo administrativo y sistema eléctrico.	2017-0-07-0-01-LV-028973	0-34-2017	Consorcio Copare-Frontera	Fase Especial	3,486,996.00	23-ago-18	13 de diciembre de 2020	690	02-31-296	Bancos Seguros, S.A.	Se finalizará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Colegio Mariano Prado Arbiz	Diseño, construcción, remodelación	2017-0-07-0-02-LV-030067	0-52-2017	Consorcio Colegio MPA	Fase Especial	4,317,379.42	05-jun-18	29 de mayo de 2020	454	04-16-094867-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se finalizará nueva adenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G. Dionisia G. de Ayerra	Diseño y construcción de nueve (9) aulas, cocina comedor, cancha techada, módulo sanitario con vestidores, biblioteca, cerca perimetral, drenaje pluvial, sistema eléctrico y remodelación general	2017-0-07-0-01-LV-030064	0-13-2018	Constructora Con Futuro, S.A.	Fase Especial	2,727,314.80	20-dic-18	24 de marzo de 2021	660	FICC-7247-0	Acorta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Aula Substancial (ejecución)	C.E.B.G. Cerro Miguel	Diseño, desarrollo de planos, demolición y construcción	2017-0-07-0-02-LV-028255	0-54-2017	A&A Araya y Asociados, S.A.	Fase Especial	4,018,309.17	19-ene-18	17 de junio de 2021	450	04-100-4874	Acorta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro de Educación Básica General España, Centro de Educación Básico General Rubén Darío Carles	Diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-02-LV-028832	0-67-2017	Consorcio Colegio Creds	Fase Especial	1,715,987.15	18-may-18	9 de junio de 2020	454	04-16-0948766-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se finalizará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Colegio Dr. Hernando Arias Madrid	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-15-LV-028757	0-55-2017	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCONSA)	Partida Presupuestaria	8,281,800.00	16-ene-18	30 de marzo de 2020	545	070-001-000017256-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico de Las Palmas y Escuela José A. Ruiz	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV-029466	0-25-2017	Alquileres y Comunicaciones de Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	9,387,775.00	11-ene-18	23 de abril de 2021	454	02-31-2732	Bitaneco Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: La Campana, El Pedregoso, El Picador, Buena Vista, La Guacamaya, Piedra Amolar, C.E.B.G. Río Piedra	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027219	0-23-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Especial Presupuestaria	10,283,034.28	14-dic-17	7 de marzo de 2021	650	04-16-0943752-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Bajo Riqui, Guabal Portiente, El Hacha, La Piratada, San Juan de Dios, Los Peñoles	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027215	0-07-2017	Conductora AEI, S.A.	Partida Presupuestaria	7,000,000.01	25-ene-18	14 de noviembre de 2020	650	05-01-19527-0	Aliso Seguros, S.A.	Se tramitará nueva acta de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada de Pecos y Camarón Arriba	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027386	0-41-2017	Ar Care Corp	Partida Presupuestaria	8,250,000.00	13-mar-19	21 de diciembre de 2020	650	01-31-5838	Bitaneco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva acta de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Llano Iglesia, Llano San Martín, Alto Bonito, Alto Calabacillo y Gaspartillo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027384	0-29-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Presupuestaria	11,048,420.47	28-dic-17	30 de octubre de 2020	650	04-16-09447350-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva acta de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Cerro Balisa, Escuela Cerro Guaimo, Escuela Cerro Nadera, Escuela Cerro Patena, Escuela Cerro Jarijara	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027385	0-04-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Presupuestaria	10,358,859.85	11-abr-18	3 de marzo de 2021	650	04-16-0947350-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Chonchilla, Cerro Viejo, Juntas Maní, Plan de Chorrilla, La Unión	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027688	0-30-2017	Consorcio Colegio Basilio	Partida Presupuestaria	11,841,980.28	28-dic-17	5 de abril de 2020	650	04-16-0944679-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Río Colorado, Escuela Chabla, Nueva Morona, Quebrada Molejón	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027653	0-09-2017	Consorcio Basilio	Partida Presupuestaria	11,542,703.22	17-ene-18	27 de octubre de 2020	650	01-31-6045	Bitaneco Seguros, S.A.	Actuando en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada Hacha, Las Tinajas	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027587	0-27-2017	Lovardino Ingeniería y Construcción, S.L	Partida Presupuestaria	3,819,690.80	13-ago-17	22 de septiembre de 2020	650	02-31-2777	Bitaneco Seguros, S.A.	Actuando en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Hato Horcón y Lujero Abajo	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027670	0-03-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,831,508.56	05-abr-18	3 de abril de 2021	650	PIC-6897	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Póliza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Calabazal, Cerro Flores #3 José Sabino Bonilla	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027820	0-05-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,497,043.57	13-jun-17	16 de junio de 2020	650	FICC-6657	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto.
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Guari, Escuela Oña	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027630	0-12-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	3,722,844.05	26-jul-17	13 de abril de 2021	650	070-0071-000016308-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto.
Ejecución	Centros Escolares: Escuela Pueta Peña de Risco; Escuela Alto Romero y Escuela San San Medio Rómulo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-01-LV-027741	0-10-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	4,363,018.74	06-jul-17	16 de diciembre de 2020	650	FICC-6680	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se temerá nueva adenda de tiempo.
Ejecución	Centros Educativos: Palmar Abajo, Machuca, C.E.B.G. Cuervilla, C.E.B.G. Tule Abajo, C.E.B.G. San Juan de Limón	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-02-LV-028014	0-02-2017	Consorcio Piedras Gordas	Partida Presupuestaria	6,754,365.24	21-ago-18	31 de mayo de 2020	650	04-18-0548774-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se temerá nueva adenda de tiempo.
Ejecución	Centros Educativos: La Mina- Río Indio, San Cristóbal, Las Marías, Altos de los Dientes, Quebrada de U	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-02-LV-027604	0-09-2017	Ursan Company, S.A.	Fisca Especial	8,413,633.55	17-sep-18	23 de abril de 2021	650	070-0071-000016810-000001	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: La Filipina, Guayabito y Alto Galera	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-028225	0-08-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	6,308,035.24	19-ene-18	19 de diciembre de 2020	650	01-31-5407	Banesto Seguros, S.A.	Se temerá nueva adenda de tiempo.
Ejecución	Centros Educativos: Los Guaranos y el Paraisito	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-028217	0-03-2017	Consorcio Halisa Balista	Partida Presupuestaria	4,245,907.38	08-ene-18	16 de febrero de 2021	650	04-1003895-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto.
Ejecución	Centros Educativos: Alto del Corro, Boca de Tucul, Boca de Tufo, Culera y Manuel Jahn Rodríguez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-02-LV-028023	0-14-2017	Construcción y Desarrollo de Las Américas, S.A. (Canero CDA)	Partida Presupuestaria	8,289,825.68	06-dic-17	11 de marzo de 2021	650	04-16-054-3011-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto.
Ejecución	Centros Educativos: Loma de los González, Ernesto Osorio, El Palmar-Oña, Queje	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2017-0-07-0-02-LV-028653	0-01-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,817,500.00	05-feb-18	13 de marzo de 2020	650	04-1004765-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se temerá nueva adenda de tiempo.
Ejecución	Centros Educativos: La Negrita, El Helino y Jordani, Gregorio Velásquez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-16-LV-028025	0-06-2017	Global Delfos Internacional, S.A.	Partida Presupuestaria	5,928,521.38	25-ene-18	03 de abril de 2020	650	FC-011635-0	Aseguradora Global, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (Días)	Nº de Finca	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G. Desmond Bryan y C.E.B.G. Elisa Vuela de Garrido	Demolición, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028224	0-7-2017	Constructora Metropolitana de Proyectos, S.A.	Partida Presupuestaria	13,958,679.78	13-jun-18	13 de noviembre de 2020	885	05-01-21183-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva orden de tiempo
Ejecución	Escuela Altos de Cabaña	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de un módulo de servicio sanitario, un prescolar, marquesina de entrada, cerco perimetral, estacionamientos, pabellón nuevo que consta de aula de apoyo y biblioteca, cocherón, nuevas gradetas para cancha existente, sustitución de terreno, canalización de agua, tanque de reserva, caseta de bombeo y reparaciones generados de poblaciones no. 1 y no. 2, cancha techada	2016-0-07-0-08-LV-027811	0-07-2017	Japa de Panamá, S.A.	Foco Especial	1,895,874.08	04-jul-17	7 de noviembre de 2020	380	65871218	Asa Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva orden de tiempo
Ejecución	Centros Escolares: Bajo Cultura, Valle de Agua Arriba y Valle Jaramillo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027835	0-16-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Foco Especial	6,998,511.80	30-ago-17	11 de diciembre de 2020	650	070-001-000016338-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Jobito Rejo, Escuela Quebrada Pita	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027842	0-26-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	2,578,079.40	14-sep-17	28 de diciembre de 2020	650	070-001-000016699-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva orden de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Quebrada Clara, Escuela Kuelima y Escuela Cerro Corozo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027859	0-34-2017	Consorcio Hizo Hizo	Partida Presupuestaria	7,687,260.00	06-dic-17	15 de septiembre 2020	550	01 31 5550	Barrios Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Hato Jall, Escuela Cerro Mesa Arriba, Escuela Alto Camayabali, Escuela Hato Dupi y Escuela Quebrada Oso	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027837	0-31-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	10,607,669.51	31-ago-17	11 de febrero de 2021	550	070-001-000016755-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Santiago de la Guardia	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo pabellón de planta baja y nivel alto, que consta de 16 aulas teóricas, talleres de servicios auxiliares, ampliación del patio de salud a la biblioteca, construcción de muros de contención, áreas de estacionamientos, calles de acceso.	2017-0-07-0-08-CD-028965	0-25-2018	Estudios, Diseños, Construcciones, S.A. (EDCSA)	Foco Especial	4,251,760.12	07-ago-17	7 de enero de 2021	410	FICC-0235	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva orden de tiempo
Ejecución	I.P.T. Veraguas	Diseño, planos, construcción de las instalaciones que albergarán el Centro Educativo	2011-0-07-0-09-AV-007295	0-10-2012	Consorcio S.E.C. S.A.	Partida Presupuestaria	12,687,982.72	22-jun-12	31 de diciembre de 2021	420	04-16-0921890-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto

J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.2 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS ANEXOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1454

Panamá, 5 de julio de 2021

Su Excelencia
GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **Nº 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **“Rendición de Cuenta sobre anexos de los proyectos de infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones” comprendidos del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020**, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,


ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura




SE. MARIJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

J.3 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE EL PROYECTO EN FASE DE EJECUCIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1458

Panamá, de 5 julio de 2021

Su Excelencia
GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **Nº 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **“Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura de la Fase de Ejecución Etapa Precontractual que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones”**, comprendidos del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad, en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes al proyecto de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas, así como el contenido del expediente que le presentamos a continuación:

- ✓ Pliego de Cargos o Términos de Referencia.
- ✓ Especificaciones Administrativas
- ✓ Presupuesto Oficial de Referencia
- ✓ Fianza Propuesta
- ✓ Diseño Conceptual o Planos y Especificaciones
- ✓ Convocatoria
- ✓ Acto de Selección (Acta de Apertura del acto público y cuadro comparativo de ofertas).
- ✓ Informe de Evaluación.
- ✓ Resolución de Adjudicación

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,


ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura




SE. MARÚJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación





DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN TRÁMITE JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Monto de Referencia	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Tiempo de Ejecución (días)	Observación
Adjudicado	Colegio Rafael Quintero Villalreal	Diseño, estudios, desarrollo de planos y construcción de la ampliación y mejoras a las edificaciones existentes.	2019-0-07-0-08-LV-035813		4,240,767.85	Consortio Complant Herrera (China National complete plant import & export corporation limited S.A.)	Partida Presupuestaria	4,391,855.57	750	Expediente devuelto por subsanación
Por Refrendo	Instituto José Dolores Moscote	Estudios, diseño, mejoras y construcción de cerca perimetral y miquequina frontal.	2019-0-07-0-08-LV-036959	0-01-2020	1,721,278.27	Dirección de Obras, S.A.	Fece Especial	1,751,001.00	455	Expediente en contraloría para refrendo
Por Entrega de Orden de Proceder	C.E.B.G El Barrero	Diseño, desarrollo de plano y construcción de (7) siete aulas técnicas, dirección, salón de profesores, aula de apoyo, preescolar, servicios sanitarios, lab. de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada con graderías y tarima	2019-0-07-0-02-LV-036073	0-17-2019	2,659,825.35	Consortio Complant Herrera (China National complete import & export corporation limited S.A. ; Inversiones Cindy Ah, S.A.)	Fece Especial	2,791,711.93	500	Contrato refrendado, a espera de entrega de orden de proceder
Por Refrendo/ Subsanación	Escuela la Gloria	Diseño, desarrollo de plano y construcción de patellones nuevos, reparaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-035957	0-16-2019	1,357,818.44	Constructora Disensa, S.A.	Partida Presupuestaria	1,353,861.40	365	Expediente devuelto por subsanación
Por Entrega de Orden de Proceder	Escuela Nueva Activa Bella Vista	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-035984	0-15-2019	1,530,319.88	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Fece Especial	1,649,308.17	320	Contrato refrendado, a espera de entrega de orden de proceder
Por Refrendo	Centro Educativo Río Auyama	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevos instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	2019-0-07-0-01-LV-035575	0-10-2019	2,411,538.93	Consortio Kis, S.A.	Partida Presupuestaria	2,628,577.43	450	Expediente en contraloría para refrendo