

J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.1 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1449

Panamá, 5 de julio de 2021

Su Excelencia
GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **Nº 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **“Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones” comprendidos del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020**, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos

inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.


Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,



ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Finanza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centro Educativo Anastacia Mire	Estudios, diseño, demarcación y construcción de las nuevas instalaciones.	2019-0-07-0-03-LV-026798	DNP-002-2020	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	Partida Presupuestaria	11,371,264.50	05-abr-20	3 de abril de 2023	910	FICC-8132-0	Acerta Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Oriente del Risco	Diseño, desarrollo y construcción de seis (6) aulas técnicas, un preescolar, cocina comedor, módulo de servicio sanitario, dormitorio para docentes, cancha perimetral y plaza cívica.	2018-0-07-0-04-LV-035406	0-06-2019	Construtora Ruquiza, S.A.	Fase Especial	1,618,167.91	19-abr-20	11 de enero de 2022	460	FICC-7723-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Manuel H. de Pérez	Diseño y construcción de seis aulas de preescolar, un módulo de administración, módulo sanitario, gabinete psicopedagógico, biblioteca, módulo de cocina comedor salón de profesores, gimnasio, cancha perimetral, y sistema eléctrico; suministro de materiales, mano de obra y equipo necesario para la remodelación de estructura existente.	2019-0-07-0-09-LV-036147	0-14-2019	Consorcio Coniger Santiago I. Construcciones y Mantenimiento General, S.A. e Ingeniería G&I, S.A.	Partida Presupuestaria	5,495,005.00	11-nov-20	25 de marzo de 2022	560	070-001-00020789-000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Belisario Villar Pérez	Estudio, diseño, construcción, remodelación, mejoramiento.	2019-0-07-0-09-LV-035951	0-18-2019	Consorcio Coniger, S.A.	Partida Presupuestaria	8,037,224.41	11-nov-20	16 de diciembre de 2021	400	070-001-00020787-000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Escolares en el distrito de Muná	Estudios, Diseño, Construcción, Repetición de infraestructura tipo rancho y otras remodelaciones y ampliaciones en escuelas a nivel nacional. Fase 1.	2015-0-07-0-12-LV-023815	0-10-2016	Consorcio Escuelas Ranchos	Partida Presupuestaria	40,416,438.13	18-abr-16	4 de febrero de 2020	730	070-001-000014873-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución/ Subrogado	Centro Educativo Los Pozos	Construcción de nueva escuela de educación media, que consta de un pabellón en planta baja y dos altos, dormitorios para estudiantes, cobertizos, cancha sintética, plaza cívica, asta de bandera, monumento nombre de la escuela, estacionamientos, cancha perimetral, adyacencia de cancha techada existente que consta de (un aula de educación física, vestidores varones y damas, escenario, gradas, sobre piso de hormigón reforzado, estructura para colgar tablero y oro, cerramiento perimetral), además de las reparaciones generales de los vestidores de estudiantes existentes y pintura general interior y exterior de todos los pabellones nuevos y existentes.	2015-0-07-0-06-LV-021553	0-43-2015	Consorcio Ingeniería Construcción Educativa Los Pozos / Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Fase Especial	5,302,293.75	15-feb-16	31 de diciembre de 2020	420	04-16-00026075-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se ampliará nueva adenda de tiempo
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G. Vista Hermosa	Construcción de un (1) aula de pre-escolar, mejoras sanitarias y nueva economía electrónica	2015-0-07-0-08-LV-021736	0-26-2015	Electoventas y Servicios S.A. / La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Partida Presupuestaria	117,512.59	13-jun-17	10-sep-17	90	01-40-7679	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo edificio de educación pre media, instalaciones deportivas, cuartos de bombas, garita, calle de acceso y estacionamientos.	2015-0-07-0-08-LV-023790	0-05-2016	Livantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	8,760,374.02	10-ago-16	16 de mayo de 2019	740	04-16-0001380-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente de Financiamiento	Monto del Contrato	orden de prender	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Finca	Aseguradora	Observación
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.O Miguel Alba	Diseño, desarrollo de planos y construcción.	2015-0-07-0-09-LV- 021064	0-41-2015	Consorcio Ingeniería- Ingenieros Escuela Miguel Alba en Soná / Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Fisco Especial	10,287,434.46	15-ago-16	26 de febrero de 2021	680	04-16-0005723-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G Agua Fria N° 2	Densificación, Diseño, Desarrollo de planos y construcción de Nuevo Pabellón en dos niveles, que cuenta de once (11) aulas teóricas, dos (2) aulas de Precolecta, Administración, dos (2) Módulos de Servicios Sanitarios, Tanque Séptico y Filtro Biológico, edificación Cocina Comedor, Cobertizos, Aceros, Veredas, Canalización de aguas pluviales, cerca perimetral, Monilido con nombre de la Escuela.	2015-0-07-0-05-LV- 022764	0-38-2015	Electromeritas y Servicios S.A.	Partida Presupuestaria	2,197,889.14	22-nov-16	2 de marzo de 2020	360	01-40-7869	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. República de Costa Rica	Densificación de estructuras existentes y construcción de nuevo centro educativo que consta de planta baja, y dos niveles, plaza olímpica, auditorium, cafetería, estacionamiento, puerta cochera, cobertizo, gimnasio, dos canchales sintéticos, cerca perimetral, canalización de aguas pluviales, cambio de acumulada eléctrica.	2015-0-07-0-15-LV- 023069	0-06-2016	Consorcio Souffreal CR	Fisco Excedente	13,053,548.18	28-ago-16	31 de diciembre de 2019	600	04-16-0032277-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Instituto Fermín Naudéau	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de pabellón nuevo de laboratorios, cafetería, área administrativa, ampliación y lechudo de plaza para salud a la bandera, kiosco, salón de banda de música, pabellón de salón de conferencias, servicios sanitarios, depósitos, reparación de pabellones y cancha techada existentes, densificación y construcción de cobertizo nuevos y adecuación para el laboratorio de física y desarrollo, adecuaciones eléctricas, sistema de bombeo para tanques de reserva y otros adecuaciones sanitarias.	2015-0-07-0-08-LV- 025435	0-20-2018	Consorcio Rodre- Valles	Partida Presupuestaria	7,753,830.00	03-ene-17	26 de febrero de 2020	740	04-16-0036244-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Proyecto Subrogado (Nacional de Seguros)	C.E.B.G. Villa Rica	Diseño, desarrollo y construcción de nueva calle (rehabilitación de calle que desde los terrenos del centro escolar) pabellón que consta de dos laboratorios científicos, un módulo de servicio sanitario, cinco aulas teóricas, cerca perimetral, cobertizo, adecuación del sistema eléctrico, sanitario y reparaciones en general a los pabellones existentes.	2015-0-07-0-01-LV- 016732	0-20-2014	Consorcio Tedy Grupo Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A./ COPASA, S.A.	Partida/ Aerpuerto	1,090,000.00	03-sep-14	24 de febrero de 2020	330	04-16-0912785-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	a de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución/Continuidad	Colegio Artes y Oficios	Proyecto de ejecución en dos etapas: diseño, desarrollo, aprobación de planos, adecuación y mejoras del pabellón 1 con diez (10) aulas de clases y construcción de módulo para los laboratorios, aulas y talleres de construcción, electricidad y mantenimiento, como parte de las infraestructuras para el programa de Instituto Técnico superior	2014-0-07-0-08-LV-017603	0-27-2014	Proyectos y Construcciones Canalina, S.A.	Fisco Especial	2,851,351.42	13-nov-14	29 de febrero de 2020	340	04-16-09403240-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Atiende en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro Básico General el Jiral	Diseño, desarrollo y construcción de edificio de pre-media, edificio de administración, aulas de premedia, edificio multifuncional con gimnasio y cancha, cancha sintética, nuevo sistema sanitario, acomodo eléctrico y la adecuación a instalaciones existentes.	2016-0-07-0-03-LV-026481	0-06-2017	Dirección de Obras, S.A.	Fisco Especial	6,479,349.69	20-jun-17	29 octubre de 2020	540	02-31-2491	Benisco Seguros, S.A.	Atiende en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G Nuevo San Juan	Diseño, desarrollo de planos y construcción de aulas técnicas, pre-escuela, dirección, lab. informática, mejoras a cocina comedor, cancha perimetral, lechido de cancha, sistema de tratamiento de aguas servidas, reordenamiento del sistema eléctrico.	2016-0-07-0-03-LV-026489	0-31-2016	Calypso Investment Corp.	Fisco Especial	3,129,142.11	20-jun-17	31 de diciembre de 2021	450	04-16-0940302-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Escuela Renacimiento	Diseño, desarrollo de plano y construcción de cocina comedor y reparaciones generales	2016-0-07-0-01-LV-034831	0-02-2019	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Fisco Especial	694,340.00	30-abr-19	5 de septiembre de 2020	240	FC-013778-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Proyecto terminado
Ejecución	Escuela Nueva Estrella	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo de un (1) aula técnica, módulo de cocina comedor, módulo sanitario, dirección, plaza cívica con larro y asta de bandera, cobertizos y reparaciones generales.	2016-0-07-0-01-LV-034832	0-01-2019	Construtora Cumo, S.A.	Fisco Especial	666,449.98	23-may-19	14 de febrero de 2021	240	0-3195423	Seguros Suramericanos, S.A.	Atiende en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	I.P.T. Jaime Melamed Avilés	Diseño, desarrollo y construcción. Trabajos de demolición de áreas, construcción de nuevas instalaciones, reparaciones de los pabellones y otras áreas existentes, y trabajos generales de pintura y electricidad.	2016-0-07-0-09-LV-036032	0-12-2019	Construtora Simas S.A.	Presupuesto 2019	1,959,899.19	13-may-20	6 de marzo de 2021	420	05-01-27751-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela de San Ram Drury	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, abstrucciones y reparaciones generales, trabajos de pintura y electricidad en general.	2016-0-07-0-01-LV-034833	0-11-2019	Construtora Con Futuro, S.A.	Fisco Especial	1,702,960.36	13-nov-19	11 de abril de 2021	350	FICC-7776-0	Monta Compañía de Seguros, S.A.	Atiende en trámite para continuar la ejecución del proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	Nº de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G. José Nadal Siva	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería, electricidad y nueva acometida eléctrica.	2018-0-07-0-02-LV-034002	0-09-2019	Construtora Con Futuro, S.A.	Partida Presupuestaria	3,788,481.39	13-nov-19	21 de abril de 2021	300	FICC-1713	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Secundario Cristóbal Adán Urdola	Remodelaciones, reparaciones, adecuaciones de las pabellones a, b, c, d, y del gimnasio, demolición del pabellón e, construcción de nuevo pabellón e, con planta baja y planta alta, adecuaciones, reparaciones, del cobertizo #1, (cobertizo principal), demolición de caldería existente y construcción de nueva caldería, construcción de nuevas cobertizas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.	2019-0-07-0-16-LV-035548	0-13-2019	Consorcio Vpasa (Vp Equipment, S.A. y Arkhon PTY, S.A.)	Partida Presupuestaria	8,600,394.96	29-nov-19	18-sep-21	860	05-01-27784-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio San Félix	Estudios, diseño, construcción y remodelación general.	2018-0-07-0-04-LV-034781	0-21-2019	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCUSA)	Fondo Especial	2,521,923.62	09-abr-19	28 de marzo de 2021	360	10-40-2002725	La Regional de Seguros, S.A.	
Ejecución	L.P.T. Collón	Demolición, estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación.	2018-0-07-0-03-LV-033596	0-03-2019	Consorcio Conger Collón	Partida Presupuestaria	13,000,600.68	18-mar-19	10 de junio de 2021	815	075-001-000015025-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Instituto América	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nueva marquisina, cerco perimetral, salón de instrumentos musicales, muro, losa, y repelación de escaleras.	2018-0-07-0-08-LV-033446	0-07-2019	Francisco y Franco Ingeniería, S.A.	Partida Presupuestaria	843,128.55	30-abr-19	23 de febrero de 2021	300	FC-013816-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Escuela José Dolores Carrizo	Estudio, diseño y desarrollo de planos para: eliminar cimientos, estructuras de tanque de reserva de agua, fundaciones, piso, columnas y estructuras metálicas de pabellón, cancha y cobertizo incluido, remodelar cobertizos #1, #2, #3, medio módulo de servicio anexo, aula de I.P.H.E., pabellón #2, pabellón #3, y construcción de cobertizo #4, cobertizo #5, kitchen, pabellón #1, cancha techada, plaza de salud a la bandera, muro de hormigón DM, cerca de alambre de púas, estacionamiento, puerta cochera, sistema contra incendio, planta de tratamiento, red y acometida eléctrica trifásica.	2018-0-07-0-05-PI-035092	0-05-2019	Construtora Sinissa S.A.	Fondo Especial	2,889,001.50	29-abr-19	23 de febrero de 2021	425	05-01-26663-0	Aliado Seguros, S.A.	



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Auto	Fecha Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Escuelas: mil 3, mil 5 y mil 7	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales	2018-0-07-0-01-LV-034459	0-30-2018	Consorcio Mito Changarola	Feco Especial	3,644,051.00	17-may-18	19 de junio de 2020	400	04-16-00251853-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Escuela Barriada Guaymí	Diseño, desarrollo de plano y construcción de dos (2) aulas técnicas, un (1) preescolar, módulo de servicio sanitario, administración, laboratorio de informática, cancha techada y recreación	2018-0-07-0-01-LV-034873	0-06-2019	Construadora Cuno, S.A.	Feco Especial	855,183.86	29-ago-19	29 de septiembre de 2020	280	FICC-7542-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	IFT Palito Piezón	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería y electricidad en general	2018-0-07-0-09-LV-033337	0-17-2018	Soluciones Solermeda, S.A.	Feco Especial	2,522,738.94	01-ago-19	5 de abril de 2021	480	01-40-10484	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	I.P.T.A. de Tumul	Diseño, desarrollo y construcción de proyecto que incluye: demolición de espacios existentes, construcción de pabellones y espacios nuevos, adecuaciones y reparaciones pabellones existentes y reparaciones generales eléctricos y sanitarios, entre otros	2018-0-07-0-07-LV-033193	0-16-2018	Consorcio Conger	Feco Especial	7,402,867.33	04-feb-19	3 de abril de 2021	870	070-001-000019224-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Guillermo Patterson	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, cerca perimetral, cancha techada con grillos, reparaciones generales	2017-0-07-0-08-LV-030008	0-15-2018	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATC/ISA)	Feco Especial	1,840,320.31	08-ene-19	1 de mayo de 2020	480	10-40-2003466	La Regional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G. Boca Parita	Diseño, desarrollo de planos y construcción	2017-0-07-0-06-LV-033699	0-30-2018	Alquileres y Construcciones de Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	8,275,778.00	17-dic-18	16 de octubre de 2020	670	10-40-2002228	La Regional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centro de Orientación Infantil Froebel	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, de dos altos, cerca perimetral, piscina para fisioterapia	2017-0-07-0-01-LV-031973	0-30-2018	Construtora Ruquiza, S.A.	Partida Presupuestaria	2,158,387.83	13-ago-18	6 de marzo de 2020	360	04-18-0948538-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro Educativo Victoriano Lorenzo	Diseño y construcción, ampliación y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-031545	0-01-2019	Inversiones CCO S.A.S.	Feco Especial	2,861,712.00	31-jul-18	11 de julio de 2020	540	31850732	Seguros Suraméricana, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Quebrada Pastor, Río Oeste Arriba y Río Oeste Abajo	Diseño, desarrollo de plano y construcción	2017-0-07-0-01-LV-031061	0-14-2018	Construtora Ruquiza, S.A.	Feco Especial	5,380,945.74	19-nov-18	17 de noviembre de 2020	420	05-01-23409-0	Albado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Escuela la Primavera	Diseño, construcción y aprobación de planos, construcción de infraestructuras nuevas, suministro de materiales, remodelación y mantenimiento	2017-0-07-0-09-LV-031049	0-07-2018	Construtora Ruquiza, S.A.	Partida Presupuestaria	7,027,034.08	28-nov-19	24 de febrero de 2020	454	FICC-7032-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Instituto Técnico y Agropecuario de Las Minas	Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación, adecuación y equipamiento	2017-0-07-0-06-LV-031046	0-65-2017	Consorcio THM-TVT-Las Minas	Partida Presupuestaria	4,066,864.93	14-jun-18	10 de marzo de 2020	454	01-31-6244	Banasco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acta	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Finca	Aseguradora	Observación
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico Juan Díaz	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV-030971	0-72-2017	Consorcio THM TRIVENTI CONSULTING-JUAN DIAZ	Partida Presupuestaria	3,177,329.79	14-jun-18	9 de marzo de 2020	425	01-31-6048	Banasco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva acta de tiempo
Ejecución	Escuela Secundaria Benigno Tomás Argote	Diseño y construcción, reparación y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-030582	0-71-2017	Construcciones Inatel, S.A.	Partida Presupuestaria	3,765,570.67	15-jun-18	10 de noviembre de 2020	540	81C-7988	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva acta de tiempo
Ejecución	Centro Educativo Básico General García	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2016-0-07-0-08-LV-028650	0-20-2017	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Fase Especial	7,833,141.56	22-ago-17	18 de enero de 2020	540	02-31-2871	Banasco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva acta de tiempo
Ejecución	Centro de Educación Básica General José Santos Puga	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-08-LV-028687	0-73-2017	Construtora Riquisa, S.A.	Partida Presupuestaria	7,680,747.65	21-jun-18	13 de julio de 2020	454	06-01-21497-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Colegio Francisco Moraza	Diseño y construcción de cuatro (4) aulas técnicas, laboratorios de turismo, comedor, aula de recursos, biblioteca y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-029863	0-50-2017	Construcciones y Remodelaciones Euro, S.A.	Fase Especial	2,302,467.00	29-ene-18	28 de mayo de 2020	420	04-16-0545845-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Colegio José Daniel Crespo	Demolición, estudio de suelo, diseño, elaboración de planos y construcción del nuevo gimnasio, al igual que el nuevo edificio de la cocina-comedor, aulas de clases y aseo	2017-0-07-0-05-LV-029893	0-10-2018	Consorcio Josa Daniel	Fase Especial	7,700,500.00	18-jul-18	31 de diciembre de 2020	600	05-01-22637-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Nance Risco	Diseño, desarrollo de plano y construcción de patíbulo nuevo, censo techado con terraza, ensacamentación, reparaciones generales	2017-0-07-0-01-LV-029939	0-60-2017	Compañía Jara, S.A.	Fase Especial	2,961,240.99	02-feb-18	21 de febrero de 2020	490	05-01-18318-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro de Educación Básica General Vista Hermosa	Diseño, desarrollo de planos y construcción de una cancha de baloncesto techada con vestidores y ascensor, dos (2) módulos de gradientes, cobertizo, adecuaciones a los señalamientos 1, no 2 y no 3, y trabajos de electricidad en general	2017-0-07-0-02-LV-029864	0-70-2017	Construcciones e Inspecciones Nacionales, S.A.	Fase Especial	959,999.00	30-ene-18	27 de agosto de 2019	240	04-02-20444-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro de Educación Media Superior Tomás Guardia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-15-LV-029657	0-44-2017	Construtora Prevalca, S.A.	Fase Especial	6,567,734.48	01-jun-18	30 de julio de 2020	545	01-31-5998	Banasco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva acta de tiempo
Ejecución	Centro Educativo Francisco de Miranda	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV-029608	0-02-2018	International Business and Trade, LLC	Fase Especial	15,829,799.63	24-may-18	22 de mayo de 2020	730	04-16-0947472-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva acta de tiempo y otorgación de contrato
Ejecución	Primer Ciclo Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción del nuevo edificio de educación media, adecuación de los edificios, gimnasio, cancha sintética y cercado perimetral de pre-malla soldada	2016-0-07-0-08-LV-028724	0-38-2017	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	10,941,242.75	19-ene-18	30 de abril de 2020	635	04-16-0946618-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva acta de tiempo
Ejecución	C.E.B.G. Carlos Clemente y C.E.B.G. República de Bolivia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028726	0-63-2017	Consorcio Carreño Colón	Partida Presupuestaria	7,583,594.69	23-ene-18	22 de febrero de 2020	455	04-16-0946203-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Planza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Escuela Secundaria de Nazano	Diseño y construcción de diez (10) aulas técnicas, tres (3) módulos sanitarios, aula de recursos, enfermería, quiosco, estacionamiento, cerca perimetral, coberturas y remodelación de estructuras existentes	2016-0-07-0-04-LV-028739	0-19-2017	Construcciones y Remodelaciones Eurus, S.A.	Foco Especial	3,267,022.73	12-ago-17	29 de mayo de 2020	450	04-02-19476-0	Alado Seguros, S.A.	Se transitará nueva agenda de tiempo
Ejecución	Escuela Simón Valderama	Diseño, desarrollo de plano y construcción de aulas técnicas, pre-escolar, aula de apoyo, salón de profesores, sala de bandera, plaza chiva, dirección, laboratorio de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada	2016-0-07-0-02-LV-028736	0-40-2017	Consorcio Escuela Simón Valderama	Foco Especial	2,067,052.10	05-oct-17	22 de junio de 2020	450	04-16-0344328	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se transitará nueva agenda de tiempo
Ejecución Subrogado	Escuela República de Italia	Diseño, desarrollo de planos, demolición de las estructuras existentes y construcción de treinta y ocho (38) aulas técnicas, tres (3) pre-escuelas, un (1) aula de apoyo, dos (2) laboratorios de ciencias, un (1) laboratorio de informática, biblioteca, cocina, comedor, oficina, aula de profesores y administración.	2016-0-07-0-08-LV-028747	0-35-2017	Construcciones Civiles Generales, S.A. / Cia Internacional de Seguros, S.A.	Partida Presupuestaria	9,415,226.63	16-ene-18	6 de mayo de 2021	780	070-001-000016723-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Valle Risco	Diseño y construcción de diez aulas técnicas, seis laboratorios, cuatro aulas de preescolar, dos aulas de recursos, comedor, gabinete psicopedagógico, salón de profesores, gimnasio techado con gradetas, módulo administrativo y sistema eléctrico.	2017-0-07-0-01-LV-028873	0-34-2017	Consorcio Copasa-Prinark	Foco Especial	3,486,996.00	23-feb-18	13 de diciembre de 2020	660	02-31-286	Banasco Seguros, S.A.	Se transitará nueva agenda de tiempo
Ejecución	Colegio Mariano Prado Aráoz	Diseño, construcción, remodelación	2017-0-07-0-02-LV-030067	0-42-2017	Consorcio Colegio MPA	Foco Especial	4,317,379.42	06-jun-18	29 de mayo de 2020	454	04-16-094887-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se transitará nueva agenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G. Dionisia G. de Ayarza	Diseño y construcción de nueve (9) aulas, oficina comedor, cancha techada, módulo sanitario con vestidores, biblioteca, cerca perimetral, drenaje pluvial, sistema eléctrico y remodelación general	2017-0-07-0-01-LV-030084	0-13-2018	Constructora Con Futuro, S.A.	Foco Especial	2,727,314.60	20-dic-18	24 de marzo de 2021	660	FICC-7247-0	Auenta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Aula Sustancial (Inexistente)	C.E.B.G. Cerro Miguel	Diseño, desarrollo de planos, demolición y construcción	2017-0-07-0-02-LV-029235	0-54-2017	ASA Araya y Asociados, S.A.	Foco Especial	4,818,379.17	19-ene-18	17 de junio de 2021	450	04-100-4674	Auenta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro de Educación Básica General España, Centro de Educación Básico General Rubén Darío Carles	Diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-02-LV-029632	0-57-2017	Consorcio Colegio Cadé	Foco Especial	1,715,887.15	18-may-18	9 de junio de 2020	454	04-16-0948768-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se transitará nueva agenda de tiempo
Ejecución	Colegio Dr. Hermodio Ariza Madrid	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-15-LV-028737	0-65-2017	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCONSA)	Partida Presupuestaria	8,281,800.00	16-ene-18	30 de marzo de 2020	545	070-001-000017255-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Controlista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Finiza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico de Las Palmas y Escuela José A. Núñez	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV-028456	0-25-2017	Argüelles y Construcciones de Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	9,397,775.00	11-ene-18	23 de abril de 2021	454	02-31-3732	Baneco Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: La Campana, El Pedregoso, El Puador, Buena Vista, La Guacamaya, Piedra Anísol, C.E.B.G. Río Piedra	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027219	0-23-2017	Calypto Investment Corp	Fase Especial	10,291,094.28	14-dic-17	7 de marzo de 2021	650	04-16-0943752-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Bajo Huguí, Guibál Poiniente, El Hacha, La Pineda, San Juan de Dios, Los Pajaritos	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027215	0-47-2017	Constructora A&I, S.A.	Partida Presupuestaria	7,000,000.01	25-ene-18	14 de noviembre de 2020	650	05-01-19527-0	Aliado Seguros, S.A.	Se trasladó nueva agenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada de Pecos y Camarón Arriba	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027395	0-41-2017	Air Cam Corp	Partida Presupuestaria	6,250,000.00	13-mar-19	21 de diciembre de 2020	650	01-31-5238	Baneco Seguros, S.A.	Se trasladó nueva agenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Llano Iglesia, Llano San Martín, Alto Bonito, Alto Calabastro y Olegarito	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027394	0-29-2017	Calypto Investment Corp	Partida Presupuestaria	11,048,420.47	28-dic-17	30 de octubre de 2020	650	04-16-0944758-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se trasladó nueva agenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Cerro Balise, Escuela Cerro Guálima, Escuela Cerro Madres, Escuela Cerro Palena, Escuela Cerro Jengibre	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027395	0-44-2017	Calypto Investment Corp	Partida Presupuestaria	10,268,459.45	11-abr-18	3 de marzo de 2021	650	04-16-0947385-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Chorrón, Cerro Viejo, Junta Martí, Plan de Chorrón, La Unión	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027688	0-30-2017	Consorcio Colegio Berko	Partida Presupuestaria	11,841,980.28	28-dic-17	5 de abril de 2020	650	04-16-0944676-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Río Colorado, Escuela Chubio, Nueva Moleja, Quebrada Moleja	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027553	0-39-2017	Consorcio Bessio	Partida Presupuestaria	11,542,753.22	17-ene-18	27 de octubre de 2020	650	01-31-6046	Baneco Seguros, S.A.	Atienda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada Hacha, Los Tinajas	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027587	0-27-2017	Levantine, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	3,819,680.80	13-sep-17	22 de septiembre de 2020	650	03-31-2777	Baneco Seguros, S.A.	Atienda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Hato Hecón y Lajero Abajo	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027670	0-43-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,031,508.56	09-abr-18	3 de abril de 2021	650	FICC-6697	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2020

Filio	Centro Escolar	Proyecto	No de Año	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	N° de Póliza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Calabazal, Cerro Flores y José Sabino Bonilla	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027660	0-05-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,467,043.57	13-jun-17	16 de junio de 2020	650	PICC-6657	Aenta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Guaní, Escuela Oia	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027630	0-12-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	3,722,844.05	26-jul-17	13 de abril de 2021	650	070-201-000016988-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Escolares: Escuela Punta Peña de Risco; Escuela Alto Romero y Escuela San San Melito Romero	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-01-LV-027741	0-10-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	4,983,018.74	06-jul-17	16 de diciembre de 2020	650	PICC-6680	Aenta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Palmer Abajo, Muchuca, C.E.B.G. Curatilla, C.E.B.G. Toabe Abajo, C.E.B.G. San Juan de Unión	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-02-LV-028014	0-02-2017	Consortio Piedras Gordas	Partida Presupuestaria	6,754,366.24	21-ago-16	31 de mayo de 2020	650	04-16-0246774-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: La Mina- Río Indio, San Cristóbal, Las Mantas, Alto de los Dientes, Quebrada de U	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-02-LV-027904	0-09-2017	Urban Company S.A.	Fece Especial	8,413,633.55	17-ago-18	23 de abril de 2021	650	070-201-000016810-000001	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: La Filipina, Guapabito y Alto Galea	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-028225	0-16-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,309,059.24	19-ene-18	19 de diciembre de 2020	650	01-31-5807	Barroco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Los Guarnos y el Perseón	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-028217	0-13-2017	Consortio Hálves Batista	Partida Presupuestaria	4,245,937.36	08-ene-18	16 de febrero de 2021	650	04-1003892-0	Aenta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Alto del Coco, Boca de Turula, Boca de Talá, Culva y Manuel Ján Rodríguez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-02-LV-028023	0-14-2017	Construcción y Desarrollo de Las Américas, S.A. (Centro CDA)	Partida Presupuestaria	8,289,605.56	06-dic-17	11 de marzo de 2021	650	04-16-094-3011-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Loma de los González, Ernesto Osorio, El Palmer-Oia, Quije	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2017-0-07-0-02-LV-028653	0-01-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,617,500.00	05-feb-18	13 de marzo de 2020	610	04-1004785-0	Aenta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: La Negra, El Horno y Jordana, Gregorio Velásquez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-15-LV-028028	0-06-2017	Global Ochoa Internacional, S.A.	Partida Presupuestaria	5,908,521.36	25-ene-18	03 de abril de 2020	660	FC-011635-0	Aseguradora Global, S.A.	Adenda en trámite para cierre del proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	Fecha de Contrato	Contratista	Fuente de Financiamiento	Monto del Contrato	Orden de Proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Finca	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G. Desempeño Bryn y C.E.B.G. Elisea Vuelta de Gerardo	Demolición, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028224	0-14-2017	Constructora Metroplan de Proyectos, S.A.	Partida Presupuestaria	13,665,679.78	13-jun-18	13 de noviembre de 2020	665	05-01-21183-0	Aliado Seguros, S.A.	Se trasladará nueva agenda de tiempo
Ejecución	Escuela Altos de Cabaña	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de un módulo de servicio sanitario, un preceptor, marcapasos de entrada, cerca perimetral, edificaciones, pabellón nuevo que consta de sala de apoyo y biblioteca, cobertizo, nuevas gradillas para cancha exterior, estabilización de terreno, canalización de agua, tanque de reserva, caseta de bombeo y reparaciones generales de pabellones no. 1 y no. 2, cancha deportiva	2016-0-07-0-08-LV-027811	0-07-2017	Japa de Panamá, S.A.	Fase Especial	1,895,674.06	04-jul-17	7 de noviembre de 2020	385	85871218	Asa Compañía de Seguros, S.A.	Se trasladará nueva agenda de tiempo
Ejecución	Centros Escolares: Bajo Calabre, Valle de Agua Arriba y Valle Juncillo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027835	0-16-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Fase Especial	6,995,511.93	30-ago-17	11 de diciembre de 2020	650	070-001-000016338-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Escolares: Escuela Jobito Rojo, Escuela Quebrada Pita	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027842	0-26-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	2,575,079.40	14-sep-17	26 de diciembre de 2020	650	070-001-000016556-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Se trasladará nueva agenda de tiempo
Ejecución	Centros Escolares: Escuela Quebrada Clara, Escuela Kuerima y Escuela Cerro Corozo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027869	0-24-2017	Consorcio Hato Pilón	Partida Presupuestaria	7,667,900.00	06-dic-17	15 de septiembre 2020	650	01 31 5650	Barveco Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Escolares: Hato Juli, Escuela Cerro Mesa Arriba, Escuela Alto Guayabal, Escuela Hato Dupi y Escuela Quebrada Oros	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027887	0-31-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	10,607,669.51	31-ago-17	11 de febrero de 2021	650	070-001-000016755-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Santiago de la Guardia	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo pabellón de planta baja y nivel alto, que consta de 16 aulas, laboratorios, talleres de servicios sanitarios, ampliación del patio de salud a la bandera, construcción de muros de contención, área de estacionamiento, calles de acceso.	2017-0-07-0-08-CP-028865	0-25-2016	Estudios, Diseños, Construcciones, S.A. (EDCSA)	Fase Especial	4,251,760.12	07-feb-17	7 de enero de 2021	410	P/C-6230	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se trasladará nueva agenda de tiempo
Ejecución	L.P.T. Veraguas	Diseño, planos, construcción de las instalaciones que albergarán el Centro Educativo	2011-0-07-0-09-AV-007266	0-10-2012	Consorcio S.E.C. S.A.	Partida Presupuestaria	12,687,982.72	22-jun-12	31 de diciembre de 2021	420	04-76-0221590-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto

J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.2 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS ANEXOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1453

Panamá, 5 de julio de 2021

Su Excelencia
GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **Nº 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **“Rendición de Cuenta sobre anexos de los proyectos de infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones” comprendidos del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020**, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,


ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Ingeniería y
Arquitectura


SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

J.3 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE EL PROYECTO EN FASE DE EJECUCIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1457

Panamá, de 5 junio de 2021

Su Excelencia
GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **"Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura de la Fase de Ejecución Etapa Precontractual que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones"**, comprendidos del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad, en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes al proyecto de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas, así como el contenido del expediente que le presentamos a continuación:

- ✓ Pliego de Cargos o Términos de Referencia.
- ✓ Especificaciones Administrativas
- ✓ Presupuesto Oficial de Referencia
- ✓ Fianza Propuesta
- ✓ Diseño Conceptual o Planos y Especificaciones
- ✓ Convocatoria
- ✓ Acto de Selección (Acta de Apertura del acto público y cuadro comparativo de ofertas).
- ✓ Informe de Evaluación.
- ✓ Resolución de Adjudicación

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,


ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura




SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación





DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN TRÁMITE ABRIL - JUNIO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Monto de Referencia	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Tiempo de Ejecución (días)	Observación
Adjudicado	Colegio Rafael Quintero Villalreal	Diseño, estudios, desarrollo de planos y construcción de la ampliación y mejoras a las edificaciones existentes.	2019-0-07-0-06-LV-035813		4,240,767.85	Consorcio Complant Herrera (China National complete plant import & export corporation limited S.A.)	Partida Presupuestaria	4,391,655.57	750	Expediente devuelto por subsanación
Por Refrendo	Instituto José Dolores Moscote	Estudios, diseño, mejoras y construcción de cerca perimetral y marquesina frontal.	2019-0-07-0-08-LV-036959	0-01-2020	1,721,278.27	Dirección de Obras, S.A.	Face Especial	1,751,001.00	455	Expediente en contraloría para refrendo
Por Entrega de Orden de Proceder	C.E.B.G El Barrero	Diseño, desarrollo de plano y construcción de (7) siete aulas técnicas, dirección, salón de profesores, aula de apoyo, preescolar, servicios sanitarios, lab. de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada con gradetas y tarima	2019-0-07-0-02-LV-036073	0-17-2019	2,658,825.35	Consorcio Complant Herrera (China National complete import & export corporation limited S.A.; Inversiones Cindy xin, S.A.)	Face Especial	2,791,711.93	500	Contrato refrendado, a espera de entrega de orden de proceder
Por Refrendo/ Subsanación	Escuela la Gloria	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellones nuevos, reparaciones generales	2019-0-07-0-01-LV-035957	0-16-2019	1,357,818.44	Constructora Disconsa S.A.	Partida Presupuestaria	1,353,861.40	365	Expediente devuelto por subsanación
Por Entrega de Orden de Proceder	Escuela Nueva Activa Bella Vista	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-035984	0-15-2019	1,530,319.88	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Face Especial	1,649,308.17	320	Contrato refrendado, a espera de entrega de orden de proceder
Por Refrendo	Centro Educativo Río Auyama	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	2019-0-07-0-01-LV-035575	0-10-2019	2,411,538.93	Consorcio Kis, S.A.	Partida Presupuestaria	2,628,577.43	450	Expediente en contraloría para refrendo