



J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.1 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1448

Panamá, 5 de julio de 2021

Su Excelencia
GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la “**Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones**” comprendidos del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos



inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

ING. FANNY S. SOLÍS E.

Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



SE. MARUJA GORDAY DE VIQUEZ
Ministra de Educación





REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de
Ingeniería y Arquitectura

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centro Educativo Anastacia Mitre	Estudios, diseños, demolición y construcción de las nuevas instalaciones.	2019-0-07-0-03-LV-036768	DNP-002-2020	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	Partida Presupuestaria	11,371,264.50	05-oct-20	3 de abril de 2023	910	FICC-8132-0	Acerta Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Oriente del Risco	Diseño, desarrollo y construcción de seis (6) aulas técnicas, un preescolar, cocina comedor, módulo de servicio sanitario, dormitorio para docentes, cerca perimetral y plaza cívica.	2018-0-07-0-01-LV-035406	0-08-2019	Constructora Ruquisa, S.A.	Fece Especial	1,618,187.91	19-oct-20	11 de enero de 2022	450	FICC-7723-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Manuelita H. de Pérez	Diseño y construcción de seis aulas de preescolar, un módulo de administración, módulo sanitario, gabinete psicopedagógico, biblioteca, módulo de cocina comedor salón de profesores, gimnasio, cerca perimetral, y sistema eléctrico; suministro de materiales, mano de obra y equipo necesario para la remodelación de estructura existente.	2019-0-07-0-09-LV-036147	0-14-2019	Consorcio Comger Santiago (Consorcios y Mantenimiento General, S.A. e Ingeniería Ger, S.A.)	Partida Presupuestaria	5,495,000.00	11-nov-20	25 de marzo de 2022	500	070-001-000020768-000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Belisario Villar Pérez	Estudio, diseño, construcción, remodelación, mejoramiento.	2019-0-07-0-09-LV-035851	0-18-2019	Consorcio Comger, S.A.	Partida Presupuestaria	6,037,224.41	11-nov-20	15 de diciembre de 2021	400	070-001-000020787-000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Escolares en el distrito de Muná	Estudios, Diseño, Construcción, Reposición de infraestructura tipo rancho y otras remodelaciones y ampliaciones en escuelas a nivel nacional. Fase 1.	2015-0-07-0-12-LV-022815	0-10-2016	Consorcio Escuelas Ranchos	Partida Presupuestaria	40,416,438.13	18-abr-16	4 de febrero de 2020	730	070-001-000014873-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución/ Subrogado	Centro Educativo Los Pozos	Construcción de nueva escuela de educación media, que consta de un pabellón en planta baja y dos altos, dormitorios para estudiantes, cobertizos, cancha sintética, plaza cívica, asta de bandera, monumento nombre de la escuela, estacionamientos, cerca perimetral, adecuación de cancha techada existente que consta de (un aula de educación física, vestidores varones y damas, escenario, gradas, sobre piso de hormigón reforzado, estructura para coígar tablero y aro, cerramiento parcial), además de las reparaciones general de los vestidores de estudiantes y pintura general interior y exterior de todos los pabellones nuevos y existentes.	2015-0-07-0-06-LV-021553	0-43-2015	Consorcio Ingepa-Ingeconser Centro Educativo Los Pozos / Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Fece Especial	5,302,293.75	15-feb-16	31 de diciembre de 2020	420	04-16-0929075-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G. Vista Hermosa	Construcción de un (1) aula de pre-escolar, mejoras sanitarias y nueva acometida eléctrica	2015-0-07-0-08-LV-021739	0-26-2015	Electroventas y Servicios S.A. / La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Partida Presupuestaria	117,512.59	13-jun-17	10-sep-17	90	01-40-7679	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo edificio de educación pre media, instalaciones deportivas, cuartito de bombas, garita, calle de acceso y estacionamientos.	2015-0-07-0-08-LV-023790	0-05-2016	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	8,786,374.52	10-ago-16	16 de mayo de 2019	740	04-16-0931380-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G Miguel Alba	Diseño, desarrollo de planos y construcción.	2015-0-07-0-09-LV-021094	O-41-2015	Consorcio Ingepa- Miguel Alba en Soná / Nacional de Seguros de Panamá S.A.	Face Especial		10,267,434.46	15-feb-16	28 de febrero de 2021	660		Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G Agua Fria N° 2	Demolición, Diseño, Desarrollo de planos y Construcción de Nuevo Pabellón en dos niveles, que consta de once (11) aulas técnicas, dos (2) aulas de Prescolar, Administración, dos (2) Módulos de Servicios Sanitarios, Tanque Séptico y Filtro Biológico, además Cocina Comedor, Cobertizos, Aceras, Veredas, Canalización de aguas pluviales, cerca perimetral, Monolito con nombre de la Escuela.	2015-0-07-0-05-LV-022764	O-38-2015	Electroventas y Servicios S.A.	Partida Presupuestaria		2,197,889.14	22-nov-16	2 de marzo de 2020	360	01-40-7869	Seguros y Vida, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. República de Costa Rica	Demolición de estructuras existentes y construcción de nuevo centro educativo que consta de planta baja, y dos niveles, plaza cívica, auditorium, cafetería, gimnasio, dos canchas sintéticas, cerca perimetral, canalización de aguas pluviales, cambio de acometida eléctrica.	2015-0-07-0-15-LV-023069	O-06-2016	Consorcio Southeast CR.	Face Excedente		13,053,549.18	28-abr-16	31 de diciembre de 2019	600	04-16-093227-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Instituto Fermín Naudéau	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de pabellón nuevo de laboratorios, cafetería, área administrativa, ampliación y techado de plaza para saludo a la bandera, kiosco, salón de banda de música, pabellón de salón de conferencias, servicios sanitarios, depósitos, reparación de pabellones y cancha techada existentes, demolición y construcción de cobertizos nuevos y adecuación para el laboratorio de familia y desarrollo, adecuaciones eléctricas, sistema de bombeo para tanques de reserva y otras adecuaciones sanitarias.	2016-0-07-0-08-LV-025435	O-29-2016	Consorcio Rodas-Vallesa	Partida Presupuestaria		7,753,930.00	03-ene-17	26 de febrero de 2020	740	04-16-0939244-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Proyecto Subrogado (Nacional de Seguros)	C.E.B.G. Valle Risco	Diseño, desarrollo y construcción de nueva calle (reubicación de calle que divide los terrenos del centro escolar) pabellón que consta de dos laboratorios científicos, un módulo de servicio sanitario, cinco aulas técnicas, cerca perimetral, cobertizo, además adecuación del sistema eléctrico, sanitario y reparaciones en general a los pabellones existentes.	2013-0-07-0-01-LV-016732	O-20-2014	Consorcio Telhey Group/ Nacional de Seguros de Panamá S.A./ COPASA,S.A.	Perfec/ Aeropuerto		1,090,000.00	03-sep-14	24 de febrero de 2020	330	04-16-0912786-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	



REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de
Ingeniería y Arquitectura

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Ejecución	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución/Continuidad	Colegio Artes y Oficios	Proyecto de ejecución en dos etapas: diseño, desarrollo, aprobación de planos, adecuación y mejoras del pabellón 1 con diez (10) aulas de clases y talleres de construcción, electricidad y marino polivalente, como parte de las infraestructuras para el programa de Instituto Técnico superior	2014-0-07-0-08-LV-017763	O-27-2014	Proyectos y Construcciones Canaima, S.A.	Fece Especial	2,861,351,42	13-nov-14	29 de febrero de 2020	340	04-16-0912242-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro Básico General el Jiral	Diseño, desarrollo y construcción de edificio de pre-media, edificio de administración, aulas de primaria, edificio multiuso con gimnasio y cafetería, cancha sintética, nuevo sistema sanitario, acometida eléctrica y la adecuación a instalaciones existentes.	2016-0-07-0-03-LV-026481	O-06-2017	Dirección de Obras, S.A.	Fece Especial	6,479,349,50	20-jun-17	29 octubre de 2020	540	02-31-2491	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G Nuevo San Juan	Diseño, desarrollo de planos y construcción de aulas técnicas, pre-escolar, dirección, lab. informática, mejoras a cocina comedor, ceca perimetral, techado de cancha, sistema de tratamiento de aguas servidas, reordenamiento del sistema eléctrico.	2016-0-07-0-03-LV-026489	O-31-2016	Calypso Investment Corp.	Fece Especial	3,129,142,11	20-jul-17	31 de diciembre de 2021	450	04-16-0940362-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Escuela Renacimiento	Diseño, desarrollo de plano y construcción de cocina comedor y reparaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034831	O-02-2019	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Fece Especial	694,349,90	30-abr-19	5 de septiembre de 2020	240	FC-013778-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Proyecto terminado
Ejecución	Escuela Nueva Estrella	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo de un (1) aula técnica, módulo de cocina comedor, módulo sanitario, dirección, plaza cívica con tarima y asta de bandera, cobertizos y reparaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034832	O-01-2019	Construtora Cumo, S.A.	Fece Especial	666,449,98	23-may-19	14 de febrero de 2021	240	0.31955423	Seguros Suramericana, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	L.P.T. Jaime Melamed Avilés	Diseño, desarrollo y construcción: trabajos de demolición de áreas, construcción de nuevas instalaciones, reparaciones de los pabellones y otras áreas existentes, y trabajos generales de plomería y electricidad.	2019-0-07-0-09-LV-036052	O-12-2019	Construtora Simasa, S.A.	Presupuesto 2019	1,999,999,19	13-ene-20	8 de marzo de 2021	420	05-01-27751-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela de San San Drury	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-01-LV-034833	O-11-2019	Construtora Con Futuro, S.A.	Fece Especial	1,702,960,36	13-nov-19	11 de abril de 2021	350	FICC-7776-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto



REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de
Ingeniería y Arquitectura

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G. José Nadal Silva	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería, electricidad y nueva acometida eléctrica.	2018-0-07-0-02-LV- 034802	O-09-2019	Constructora Con Future, S.A.	Partida Presupuestaria	3,788,491.39	13-nov-19	21 de abril de 2021	360	FICC-7713	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Secundario Cristóbal Adán Urriola	Remodelaciones, reparaciones, adecuaciones de los pabellones a, b, c, d, y del gimnasio; demolición del pabellón e, construcción de nuevo pabellón e, con planta baja y planta alta; adecuaciones, reparaciones, construcción de nuevos cobertizos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cafetería existente y construcción de nueva cafetería; demolición de pabellón n°1, (cobertizo principal); demolición de	2019-0-07-0-15-LV- 035548	O-13-2019	Consorcio Vpasa (Vp Equipment, S.A. y Arkition PTY, S.A.)	Partida Presupuestaria	8,608,364.96	29-nov-19	18-sep-21	660	05-01-27784-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio San Félix	Estudio, diseño, construcción y remodelación general.	2018-0-07-0-04-LV- 034781	O-21-2018	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCISA)	Fece Especial	2,921,923.62	09-abr-19	28 de marzo de 2021	360	10-40-2002725	La Regional de Seguros, S.A.	
Ejecución	I.P.T. Colón	Demolición, estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación.	2018-0-07-0-03-LV- 033536	O-03-2019	Consorcio Comger Colón	Partida Presupuestaria	13,920,688.68	19-mar-19	10 de junio de 2021	815	070-001- 000019626- 000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Instituto América	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nueva marquesina, cerca perimetral, salón de instrumentos musicales, muro, losa, y reparación de escaleras.	2018-0-07-0-08-LV- 033446	O-07-2019	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Partida Presupuestaria	845,128.55	30-abr-19	23 de febrero de 2021	300	FC-013816-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Escuela José Dolores Carrizo	Estudio, diseño y desarrollo de planos para: eliminar cimientos, estructuras de lanque de reserva de agua, fundaciones, piso, columnas y estructuras metálicas de pabellón, cancha y cobertizo incluso; remodelar cobertizos #1, #2, #3, medio módulo de servicio sanitario, aula de I.P.H. E., pabellón #2, pabellón #3, y construcción de cobertizo #4, cobertizo #5, kiosko, bandera, muro de hormigón DM, cerca de alambre de pabellón #1, cancha techada, plaza de salud a la cación, estacionamiento, puerta cochera, sistema contra incendio, planta de tratamiento, red y acometida eléctrica trifásica.	2018-0-07-0-06-PE- 035092	O-05-2019	Constructora Simasa, S.A.	Fece Especial	2,885,001.50	29-abr-19	23 de febrero de 2021	425	05-01-25663-0	Aliado Seguros, S.A.	



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de
Ingeniería y Arquitectura

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Escuelas: milla 3, milla 5 y milla 7 ½	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales .	2018-0-07-0-01-LV- 034459	O-20-2018	Consorcio Milla Changuinola	Fece Especial	3,644,051.00	17-may-19	19 de junio de 2020	04-16-02951953-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Escuela Barrada Guaymí	Diseño, desarrollo de plano y construcción de dos (2) aulas técnicas, un (1) preescolar, módulo de servicio sanitario, administración, laboratorio de informática, cancha techada y reparaciones	2018-0-07-0-01-LV- 034673	O-06-2019	Constructora Cumo, S.A.	Fece Especial	855,183.86	29-abr-19	29 de septiembre de 2020	FICC-7542-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	IPT Pablo Pinzón	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-09-LV- 033337	O-17-2018	Soluciones Solteradas, S.A.	Fece Especial	2,622,738.94	01-feb-19	5 de abril de 2021	01-40-10484	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	I.P.T.A. de Tonosí	Diseño, desarrollo y construcción de proyecto que incluye: demolición de espacios existentes, construcción de pabellones y espacios nuevos, adecuaciones y reparaciones pabellones existentes y reparaciones generales eléctricas y sanitarias, entre otros.	2018-0-07-0-07-LV- 033193	O-16-2018	Consorcio Comger	Fece Especial	7,402,867.33	04-feb-19	3 de abril de 2021	070-001- 000019224- 000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Guillermo Patterson	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, cerca perimetral, cancha techada con gradas, reparaciones generales.	2017-0-07-0-08-LV- 033058	O-15-2018	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCISA)	Fece Especial	1,849,320.31	08-ene-19	1 de mayo de 2020	10-40-2002466	La Regional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G. Boca Parita	Diseño, desarrollo de planos y construcción	2017-0-07-0-06-LV- 032669	O-08-2018	Alquileres y Construcciones de Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	6,275,775.00	17-dic-18	16 de octubre de 2020	10-40-2002328	La Regional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centro de Orientación Infantil Froebelín	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, de dos altos, cerca perimetral, piscina para fisioterapia.	2017-0-07-0-01-LV- 031973	O-06-2018	Constructora Ruquiza, S.A.	Partida Presupuestaria	2,158,387.63	13-sep-18	5 de marzo de 2020	04-16-0948539-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro Educativo Victoriano Lorenzo	Diseño y construcción, ampliación y remodelación general.	2017-0-07-0-04-LV- 031545	O-01-2018	Inversiones CCO S.A.S.	Fece Especial	2,881,713.00	31-jul-18	11 de julio de 2020	31850732	Seguros Suramericana, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Quebrada Pastor, Río Oeste Arriba y Río Oeste Abajo	Diseño, desarrollo de plano y construcción.	2017-0-07-0-01-LV- 031051	O-14-2018	Constructora Ruquiza, S.A.	Fece Especial	5,395,945.74	19-nov-18	17 de noviembre de 2020	05-01-23609-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Escuela la Primavera	Diseño, confección y aprobación de planos, construcción de infraestructuras nuevas, suministro de mobiliarios, remodelación y mejoramiento	2017-0-07-0-09-LV- 031049	O-07-2018	Constructora Ruquiza, S.A.	Partida Presupuestaria	7,027,034.08	29-nov-19	24 de febrero de 2020	FICC-7532-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Instituto Técnico y Agropecuaria de Las Minas	Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación, adecuación y equipamiento.	2017-0-07-0-06-LV- 031046	O-65-2017	Consorcio THM-TV- Las Minas	Partida Presupuestaria	4,066,854.93	14-jun-18	10 de marzo de 2020	01 31 6244	Banasco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico Juan Díaz	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV- 030971	O-72-2017	Consorcio THM CONSULTING-JUAN DÍAZ	Partida Presupuestaria	3,177,399.79	14-jun-18	9 de marzo de 2020	01 31 6248	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Escuela Secundaria Benigno Tomás Argote	Diseño y construcción, reparación y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV- 030582	O-71-2017	Construcciones Ivanel, S.A.	Partida Presupuestaria	3,755,570.57	15-jun-18	10 de noviembre de 2020	FIG-7988	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centro Educativo Básico General Grecia	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2016-0-07-0-08-LV- 028690	O-20-2017	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Face Especial	7,933,141.96	22-ago-17	16 de enero de 2020	02-31-2671	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centro de Educación Básica General José Santos Puga	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV- 028687	O-73-2017	Construtora Ruquisá, S.A.	Partida Presupuestaria	7,688,747.85	21-jun-18	13 de julio de 2020	05-01-21487-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Colegio Francisco Morazán	Diseño y construcción de cuatro (4) aulas teóricas, laboratorios de turismo, comedor, aula de recursos, biblioteca y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV- 029863	O-50-2017	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Face Especial	2,302,487.00	29-ene-18	29 de mayo de 2020	04-16-0945845-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Colegio José Daniel Crespo	Demolición, estudio de suelo, diseño, elaboración de planos y construcción del nuevo gimnasio, al igual que el nuevo edificio de la cocina-comedor, aulas de clases y otros	2017-0-07-0-06-LV- 029883	O-10-2018	Consorcio José Daniel	Face Especial	7,700,000.00	18-jul-18	31 de diciembre de 2020	05-01-22637-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Nance Risco	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo, cancha techada con tarima, estacionamientos, reparaciones generales.	2017-0-07-0-01-LV- 029939	O-60-2017	Compañía Jera, S.A.	Face Especial	2,961,240.99	02-feb-18	21 de febrero de 2020	05-01-19518-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro de Educación Básica General Vista Hermosa	Diseño, desarrollo de planos y construcción de una escanario, dos (2) módulos de gradetas, cobertizo, adecuaciones a los pabellones no. 1, no.2 y no.3, y trabajos de electricidad en general	2017-0-07-0-02-LV- 029864	O-70-2017	Construcciones e Inspecciones Nacionales, S.A.	Face Especial	999,999.00	30-ene-18	27 de agosto de 2019	04-02-20444-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro de Educación Media Ingeniero Tomás Guardia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-15-LV- 029657	O-44-2017	Construtora Pirainica, S.A.	Face Especial	6,567,734.48	01-jun-18	30 de julio de 2020	01 31 5998	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centro Educativo Francisco de Miranda	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV- 029658	O-02-2018	International Business and Trade, LLC	Face Especial	15,839,799.63	24-may-18	22 de mayo de 2020	04-16-0947472-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo y cesión de contrato
Ejecución	Primer Cielo Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción del nuevo edificio de educación media, adecuación de los edificios, gimnasio, cancha sintética y cerrado perimetral de pre- media existente	2016-0-07-0-08-LV- 028724	O-36-2017	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	10,941,242.75	19-ene-18	30 de abril de 2020	04-16-0944618-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G. Carlos Clement y C.E.B.G. República de Bolivia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV- 028726	O-53-2017	Consorcio Colegios Colón	Partida Presupuestaria	7,583,594.69	23-ene-18	22 de febrero de 2020	04-16-0946253-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Escuela Secundaria de Macano	Diseño y construcción de diez (10) aulas técnicas, tres (3) módulos sanitarios, aula de recursos, enfermería, quiosco, estacionamientos, cerca perimetral, cobertizos y remodelación de estructuras existentes	2016-0-07-0-04-LV-028739	O-19-2017	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Face Especial	3,267,022.73	12-sep-17	29 de mayo de 2020	450	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Escuela Simeón Valderrama	Diseño, desarrollo de plano y construcción de aulas técnicas, pre- escolar, aula de apoyo, salón de profesores, asta de bandera, plaza cívica, dirección, laboratorio de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada	2016-0-07-0-02-LV-028736	O-40-2017	Consorcio Escuela Simeón Valderrama	Face Especial	2,097,052.10	05-oct-17	22 de junio de 2020	450	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Subrogado/ Ejecución	Escuela República de Italia	Diseño, desarrollo de planos, demolición de las estructuras existentes y construcción de treinta y ocho (38) aulas técnicas, tres (3) pre-escolares, un (1) aula de apoyo, dos (2) laboratorios de ciencias, un (1) laboratorio de informática, biblioteca, cocina, comedor, clínica, aula de profesores y administración, módulo administrativo y sistema eléctrico.	2016-0-07-0-08-LV-028747	O-35-2017	Construcciones Civiles Generales, S.A./ Cia Seguros, S.A.	Partida Presupuestaria	9,413,226.63	16-ene-18	6 de mayo de 2021	780	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Valle Risco	Diseño y construcción de diez aulas técnicas, seis laboratorios, cuatro aulas de preescolar, dos aulas de recursos, comedor, gabinete psicopedagógico, salón de profesores, gimnasio techado con graderías.	2017-0-07-0-01-LV-028973	O-34-2017	Consorcio Copasa-Proinark	Face Especial	3,496,996.00	23-feb-18	13 de diciembre de 2020	660	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Colegio Mariano Prado Aráuz	Diseño, construcción, remodelación	2017-0-07-0-02-LV-030067	O-52-2017	Consorcio Colegio MPA	Face Especial	4,317,379.42	06-jun-18	29 de mayo de 2020	454	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	C.E.B.G. Dionisia G. de Ayarza	Diseño y construcción de nueve (9) aulas, cocina comedor, cancha techada, módulo sanitario con vestidores, biblioteca, cerca perimetral, drenaje pluvial, sistema eléctrico y remodelación general	2017-0-07-0-01-LV-030064	O-13-2018	Constructora Con Futuro, S.A.	Face Especial	2,727,314.60	20-dic-18	24 de marzo de 2021	660	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Acta Sustancial (ejecución)	C.E.B.G. Cerro Miguel	Diseños, desarrollo de planos, demolición y construcción	2017-0-07-0-02-AV-029255	O-54-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Face Especial	4,818,379.17	19-ene-18	17 de junio de 2021	450	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centro de Educación Básica General España, Dario Carles	Diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-02-LV-029832	O-57-2017	Consorcio Colegio Cocle	Face Especial	1,715,887.15	18-may-18	9 de junio de 2020	454	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Colegio Dr. Hamodio Arias Madrid	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-15-LV-028757	O-55-2017	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	Partida Presupuestaria	8,281,800.00	16-ene-18	30 de marzo de 2020	545	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto



REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de
Ingeniería y Arquitectura

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: La Campana, El Pedregoso, El Pícaro, Buena Vista, La Guacamaya, Piedra Amolar, C.E.B.G. Río Piedra	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027219	O-23-2017	Calypso Investment Corp.	Fece Especial	10,293,034.28	14-dic-17	7 de marzo de 2021	650	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Bajo Higuí, Guabal Pontiente, El Hacha, La Dios, Los Pajaritos	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027215	O-67-2017	Constructora AEI, S.A.	Partida Presupuestaria	7,000,000.01	25-ene-18	14 de noviembre de 2020	650	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada de Peces y Camarón Arriba	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027396	O-41-2017	Air Care Corp	Partida Presupuestaria	6,250,000.00	13-mar-19	21 de diciembre de 2020	650	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Llano Iglesia, Llano San Martín, Alto Bontio, Alto Calabacito y Gasparillo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027394	O-29-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Presupuestaria	11,048,420.47	28-dic-17	30 de octubre de 2020	650	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Cerro Balsa, Escuela Cerro Guastimo, Escuela Cerro Madera, Escuela Cerro Patena, Escuela Cerro Jenjibre	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027395	O-64-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Presupuestaria	10,358,659.85	11-abr-18	3 de marzo de 2021	650	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Chorchita, Escuela Viejo, Junta Maní, Plan de Chorchita, La Unión	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027588	O-30-2017	Consorcio Colegio Besiko	Partida Presupuestaria	11,841,980.28	28-dic-17	5 de abril de 2020	650	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Río Colorado, Escuela Chiribá, Nueva Moena, Quebrada Moelón	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027553	O-59-2017	Consorcio Besikó	Partida Presupuestaria	11,542,753.22	17-ene-18	27 de octubre de 2020	650	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Tinajas	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027587	O-27-2017	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	3,819,680.80	13-sep-17	22 de septiembre de 2020	650	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Hato Horcón y Lajero	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027670	O-63-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,831,508.56	09-abr-18	3 de abril de 2021	650	FICC-6897	Aceta Compañía de Seguros, S.A.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Ejecución	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Calabazal, Cerro Flores #2 José Sabino Bonilla	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV- 027660	0-05-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,497,043.57	13-jun-17	16 de junio de 2020	650	FICC-6657	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Ola Escuela Guari, Escuela	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV- 027630	0-12-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	3,722,844.05	26-jul-17	13 de abril de 2021	650	070-001- 000016388- 000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Escolares: Escuela Punta Peña de Risco; Escuela Alto Romero y Escuela San San Medio Rómulo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV- 027741	0-10-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	4,963,016.74	06-jul-17	16 de diciembre de 2020	650	FICC-6680	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Palmar Abajo, Machuca, C.E.B.G. Cutevilla, C.E.B.G. Toabre Abajo, C.E.B.G. San Juan de Limón	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV- 028014	0-62-2017	Consorcio Piedras Gordas	Partida Presupuestaria	6,754,366.24	21-ago-18	31 de mayo de 2020	650	04-16-0946774-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: La Mina- Río Indio, San Cristóbal, Las Marías, Altos de los Dardes, Quebrada de U	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV- 027904	0-69-2017	Urban Company, S.A.	Face Especial	8,413,633.55	17-sep-18	23 de abril de 2021	650	070-001- 000016810- 000001	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: La Filipina, Guayabilo y Alto Galera	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 028225	0-46-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,309,059.24	19-ene-18	19 de diciembre de 2020	650	01 31 5907	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Los Guanuros y el Paredón	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 028217	0-43-2017	Consorcio Hallesca Balisca	Partida Presupuestaria	4,245,907.38	08-ene-18	16 de febrero de 2021.	650	04-1003896-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Alto del Cocco, Boca de Tucué, Boca de Tuiú, Cuteva y Manuel Jahn Rodríguez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV- 028023	0-14-2017	Construcción y Desarrollo de Las Américas, S.A. (Constru CDA)	Partida Presupuestaria	8,289,825.56	06-dic-17	11 de marzo de 2021	650	04-16-094-3011-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Loma de los González, Ernesto Osorio, El Palmar-Ola, Quije	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2017-0-07-0-02-LV- 029853	0-51-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,617,500.00	05-feb-18	13 de marzo de 2020	510	04-1004785-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: La Negrita, El Harino y Jordana, Gregorio y Velásquez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-15-LV- 028026	0-66-2017	Global Delfos Internacional, S.A.	Partida Presupuestaria	5,928,521.38	25-ene-18	03 de abril de 2020.	650	FC-011635-0	Aseguradora Global, S.A.	Adenda en trámite para cierre del proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Tiempo de Ejecución (días)	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G. Desmond Byam y C.E.B.G. Elisa Vida de Garrido	Demolición, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028224	O-74-2017	Construtora Metropolitana de Proyectos, S.A.	Partida Presupuestaria	13,958,679.78	13-jun-18	13 de noviembre de 2020		885	05-01-21183-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Escuela Altos de Cabuya	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de un módulo de servicio sanitario, un preescolar, marquesinas de entrada, cerca perimetral, estacionamientos, pabellón nuevo que consta de aula de apoyo y biblioteca, cobertizo, nuevas graderías para cancha existente, estabilización de terreno, canalización de agua, tanque de reserva, caseta de bombeo y reparaciones generales de pabellones no. 1 y no. 2, cancha techada.	2016-0-07-0-08-LV-027811	O-07-2017	Japa de Panamá, S.A.	Face Especial	1,895,674.06	04-jul-17	7 de noviembre de 2020		380	85B71218	Asa Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Escolares: Bajo Calibre, Valle de Agua Arriba y Valle Junquillo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027835	O-16-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Face Especial	6,939,511.80	30-ago-17	11 de diciembre de 2020		650	070-001-000016338-	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Quebrada Pita	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027842	O-26-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	2,578,079.40	14-sep-17	26 de diciembre de 2020		650	070-001-000016666-	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Quebrada Cianca, Escuela Kuerfma y Escuela Cerro Corozo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027859	O-24-2017	Consorcio Hato Pido	Partida Presupuestaria	7,667,990.00	06-dic-17	15 de septiembre 2020		650	01 31 5650	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Hato Julí, Escuela Cerro Mesa Arriba, Escuela Alto Guayabal, Escuela Hato Dupl y Escuela Quebrada Ofoe	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027837	O-31-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	10,607,669.51	31-ago-17	11 de febrero de 2021		650	070-001-000016755-	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Santiago de la Guardia	Diseño, desarrollo de planta baja y nivel alto, que consta de 16 aulas técnicas, baterías de servicios sanitarios, ampliación del patio de saludo a la bandera, construcción de muros de contención, área de estacionamientos, calles de acceso.	2017-0-07-0-08-CD-028865	O-25-2016	Estudios, Diseños, Construcciones, S.A. (EDCSA)	Face Especial	4,251,760.12	07-feb-17	7 de enero de 2021		410	FICC-6236	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda de tiempo
Ejecución	I.P.T. Veraguas	Diseño, planos, construcción de las instalaciones que albergarán el Centro Educativo	2011-0-07-0-09-AV-007296	O-10-2012	Consorcio S.E.C. S.A.	Partida Presupuestaria	12,687,982.72	22-jun-12	31 de diciembre de 2021		420	04-16-0921890-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite para continuar la ejecución del proyecto



J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.2 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS ANEXOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1452

Panamá, 5 de julio de 2021

Su Excelencia
GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la “**Rendición de Cuenta sobre anexos de los proyectos de infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones**” comprendidos del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.



Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

F. Solís E.

ING. FANNY S. SOLÍS E.

Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



M. Villalobos

SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS

Ministra de Educación





J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

J.3 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE EL PROYECTO EN FASE DE EJECUCIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1456

Panamá, de 5 julio de 2021

Su Excelencia
GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la “**Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura de la Fase de Ejecución Etapa Precontractual que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones**”, comprendidos del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.



Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad, en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes al proyecto de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas, así como el contenido del expediente que le presentamos a continuación:

- ✓ Pliego de Cargos o Términos de Referencia.
- ✓ Especificaciones Administrativas
- ✓ Presupuesto Oficial de Referencia
- ✓ Fianza Propuesta
- ✓ Diseño Conceptual o Planos y Especificaciones
- ✓ Convocatoria
- ✓ Acto de Selección (Acta de Apertura del acto público y cuadro comparativo de ofertas).
- ✓ Informe de Evaluación.
- ✓ Resolución de Adjudicación

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de
Ingeniería y Arquitectura

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN TRÁMITE ENERO- MARZO 2020

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Monto de Referencia	Contratista	Fuente	Monto del Contrato	Tiempo de Ejecución (días)	Observación
Adjudicado	Colegio Rafael Quintero Villarreal	Diseño, estudios, desarrollo de planos y construcción de la ampliación y mejoras a las edificaciones existentes.	2019-0-07-0-06-LV-035613		4,240,767.85	Consorcio Complant Herrera (China National complete plant import & export corporation limited S.A.)	Partida Presupuestaria	4,391,655.57	750	Expediente devuelto por subsanación
Por Refrendo	Instituto José Dolores Moscote	Estudios, diseño, mejoras y construcción de cerca perimetral y marquetería frontal.	2019-0-07-0-08-LV-036959	O-01-2020	1,721,278.27	Dirección de Obras, S.A.	Fece Especial	1,751,001.00	455	Expediente en contraloría para refrendo
Por Entrega de Orden de Proceder	C.E.B.G El Barrero	Diseño, desarrollo de plano y construcción de (7) siete aulas técnicas, dirección, salón de profesores, aula de apoyo, preescolar, servicios sanitarios, lab. de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada con graderías y tarima	2019-0-07-0-02-LV-036073	O-17-2019	2,658,825.35	Consorcio Complant Herrera (China National complete import & export corporation limited S.A.; Inversiones Cindy xin, S.A.)	Fece Especial	2,791,711.93	500	Contrato refrendado, a espera de entrega de orden de proceder
Por Refrendo/ Subsanación	Escuela la Gloria	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellones nuevos, reparaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-035957	O-16-2019	1,357,818.44	Constructora Discinsa,S.A.	Partida Presupuestaria	1,353,861.40	365	Expediente devuelto por subsanación
Por Entrega de Orden de Proceder	Escuela Nueva Activa Bella Vista	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-035984	O-15-2019	1,530,319.88	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Fece Especial	1,649,308.17	320	Contrato refrendado, a espera de entrega de orden de proceder
Por Refrendo	Centro Educativo Río Auyama	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	2019-0-07-0-01-LV-035575	O-10-2019	2,411,538.93	Consorcio Kis, S.A.	Partida Presupuestaria	2,628,577.43	450	Expediente en contraloría para refrendo

