

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, PRÓRROGA DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN LOS TRABAJOS DE "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, VESTIDORES, GRADERÍA Y DRENAJES EN EL ÁREA A INTERVENIR EN LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO DE OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN  
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-75-2017 con el **CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO**, para el proyecto de: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, VESTIDORES, GRADERÍA Y DRENAJES EN EL ÁREA A INTERVENIR EN LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO DE OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al **CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de ciento veinte (120) días calendario para la ejecución de la obra y el plazo de vigencia total del contrato es de Ciento Ochenta (180) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 17 de septiembre de 2018, debiendo culminar el día 14 de enero de 2019, (foja 1227);

Que mediante Adenda No. 1, se le extendió el tiempo a doscientos cuarenta (240) días calendario, los mismos hasta el 14 de mayo de 2019; (foja 1722-1724);

Que mediante la Nota N°EXT-DPP-CDFS-2019-037 de fecha 5 de junio de 2019, el representante legal del **CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra (foja 2128);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.0702-19 de 28 de octubre de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó el trámite de la Adenda No.2 por extensión de tiempo al Contrato O-75-2017 (foja 2139);

Que en Nota de Justificación de Prórroga, fechada el 04 de junio de 2019 (foja 2129), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-75-2017, obedece a lo siguiente:

1. 60 días, Debido a que la adenda de tiempo N° 1 fue firmada el 17 de abril de 2019 y refrendada por La Contraloría el 20 de mayo de 2019.
2. 60 días, el trámite de corrección de Resolución de la Juntas Directiva del Banco Hipotecario número 1-5-2016, donde se autoriza el uso y administración de la Finca 31524, Tomo 768, Folio 402, a MEDUCA, fue subsanado el 16 de mayo de 2019.

Adjunto:

- Adenda de Tiempo #1 refrendada.
- Resolución de la Junta Directiva del Banco Hipotecario número 2-19-2019

Atendiendo a los retrasos en otras instituciones, no imputables al contratista, y requiriendo que el proyecto culmine, MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prórroga en beneficio del estudiantado que recibe clases en dicha comunidad.

Esta extensión no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros.

Que mediante Autorización de Prórroga No.2 expedida el 04 de junio de 2019, el Departamento de Ejecución e Inspección de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, autorizó ciento

veinte (120) días calendario, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el día once (11) de septiembre de 2019 (foja 2130);

Que el **CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO**, aportó el Endoso N°3 a la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000017904-000000 de la aseguradora CÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre los ciento veinte (120) días a partir de la fecha indicada; y Endoso N°4 de la Póliza de Todo Riesgo para Contratista No. 10-04-0039778-1 de la aseguradora ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extensión del tiempo concedido (Fojas 2118 y 2117).

En virtud de lo anterior, se procederá a modificar las Cláusulas concernientes a los cambios surgidos de acuerdo a la extensión de tiempo autorizada al **Contrato O-75-2017** con el **CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO**, para el proyecto: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, VESTIDORES, GRADERÍA Y DRENAJES EN EL ÁREA A INTERVENIR EN LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO DE OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ"**;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar al **CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO**, prórroga de ciento veinte (120) días calendarios de plazo de ejecución de la obra y plazo de vigencia del contrato **N°O-75-2017** para que se culminen los trabajos de **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, VESTIDORES, GRADERÍA Y DRENAJES EN EL ÁREA A INTERVENIR EN LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO DE OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ"**.

**ARTICULO SEGUNDO:** Modificar las Cláusulas Tercera, literales c y d, Cuarta, Quinta y Vigésima Quinta del contrato O-75-2017, suscrito con el **CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO**, para el proyecto: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, VESTIDORES, GRADERÍA Y DRENAJES EN EL ÁREA A INTERVENIR EN LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO DE OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ"**.

**ARTÍCULO TERCERO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO CUARTO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
**ES COPIA AUTÉNTICA**  
PANAMÁ

**05 DIC 2013**