



J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.1 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1293

Panamá, 15 de junio de 2021

Su Excelencia

GERARDO SOLÍS

Contralor General de la República

E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la “Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones” comprendidos del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN TRÁMITE ENERO/MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Monto de Referencia	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Tiempo de Ejecución (días)	Observación
Por Entrega de Orden de Proceder	Colegio Rafael Quintero Villarreal	Diseño, estudios, desarrollo de planos y construcción de la ampliación y mejoras a las edificaciones existentes.	2019-0-07-0-06-LV-035613		4,240,767.85	Consortio Complant Herrera (China National complete plant import & export corporation limited S.A.)	Partida Presupuestaria	4,391,655.57	750	Contrato refinado, a espera de entrega de orden de proceder
Por Refrendo/ Subsanación	Escuela la Gloria	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellones nuevos, reparaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-035957	O-16-2019	1,357,818.44	Constructora Disconsa,S.A.	Partida Presupuestaria	1,353,861.40	365	Expediente devuelto por subsanación
Por Entrega de Orden de Proceder	Escuela Nueva Activa Bella Vista	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-035984	O-15-2019	1,530,319.88	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Face Especial	1,649,308.17	320	Contrato refinado, a espera de entrega de orden de proceder
Por Entrega de Orden de Proceder	Centro Educativo Río Auyama	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	2019-0-07-0-01-LV-035575	O-10-2019	2,411,538.93	Consortio Kis, S.A.	Partida Presupuestaria	2,628,577.43	450	Expediente en contraloría para refrendo



J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
J.2 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS ANEXOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1294

Panamá, 15 de junio de 2021

Su Excelencia
GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **N° 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la “**Rendición de Cuenta sobre anexos de los proyectos de infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones ” comprendidos del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021**, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación





J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

J.3 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE EL PROYECTO EN FASE DE EJECUCIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1295

Panamá, 15 de junio de 2021

Su Excelencia
GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República
E. S. D.

Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la “Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura de la Fase de Ejecución Etapa Precontractual que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones”, comprendidos del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad, en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes al proyecto de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas, así como el contenido del expediente que le presentamos a continuación:



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

- ✓ Pliego de Cargos o Términos de Referencia.
- ✓ Especificaciones Administrativas
- ✓ Presupuesto Oficial de Referencia
- ✓ Fianza Propuesta
- ✓ Diseño Conceptual o Planos y Especificaciones
- ✓ Convocatoria
- ✓ Acto de Selección (Acta de Apertura del acto público y cuadro comparativo de ofertas).
- ✓ Informe de Evaluación.
- ✓ Resolución de Adjudicación

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

Fanny S. Solís E.

ING. FANNY S. SOLÍS E.
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



SE. MARUJA GORDAY DE VILALOBOS
Ministra de Educación

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO/ MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centro Educativo Anastacia Mitre	Estudios, diseños, demolición y construcción de las nuevas instalaciones.	2019-0-07-0-03-LV-036768	DNP-002-2020	Construcciones y Mantenimiento General, S.A	Partida Presupuestaria	11,371,264.50	05-oct-20	3 de abril de 2023	FICC-8132-0	Acerta Seguros, S.A.	
Acta Sustancial	Centros Escolares en el distrito de Muná	Estudios, Diseño, Construcción, Reposición de infraestructura tipo rancho y otras remodelaciones y ampliaciones en escuelas a nivel nacional. Fase 1.	2015-0-07-0-12-LV-022815	O-10-2016	Consorcio Escuelas Ranchos	Partida Presupuestaria	40,416,438.13	18-abr-16	15 de enero de 2021	070-001-000014873-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución/ Subrogado	Centro Educativo Los Pozos	Construcción de nueva escuela de educación media, que consta de un pabellón en planta baja y dos alios, dormitorios para estudiantes, cobertizos, cancha sintética, plaza cívica, asta de bandera, monumento nombre de la escuela, estacionamientos, cerca perimetral, adecuación de cancha techada existente que consta de (un aula de educación física, vestidores varones y damas, escenario, gradas, sobre piso de hormigón reforzado, estructura para colgar (tablero y arco, cerramiento parcial) , además de las reparaciones general de los vestidores de estudiantes existentes y pintura general interior y exterior de todos los pabellones nuevos y existentes.	2015-0-07-0-06-LV-021553	O-43-2015	Consorcio Ingepa-Educativo Los Pozos / Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Face Especial	5,302,293.75	15-feb-16	31 de diciembre de 2020	04-16-0929075-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	C.E.B.G Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo edificio de educación pre media, instalaciones deportivas, cuarto de bombas, garita, calle de acceso y estacionamientos.	2015-0-07-0-08-LV-023790	O-05-2016	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L	Partida Presupuestaria	8,786,374.52	10-ago-16	15 de enero de 2020	04-16-0931380-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G Miguel Alba	Diseño, desarrollo de planos y construcción.	2015-0-07-0-09-LV-021094	O-41-2015	Consorcio Ingepa-Nacional de Seguros Miguel Alba en Soná / Ingeconser Escuela Centroamérica, S.A.	Face Especial	10,267,434.46	15-feb-16	28 de febrero de 2021	04-16-0928723-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
 PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO/ MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G Agua Fria N° 2	Demolición, Diseño, Desarrollo de planos y Construcción de Nuevo Pabellón en dos niveles, que consta de once (11) aulas teóricas, dos (2) aulas de Prescolar, Administración, dos (2) Módulos de Biológico, además Cocina Comedor, Cobertizos, Aceras, Veredas, Canalización de aguas pluviales, cerca perimetral, Monolito con nombre de la Escuela, cerca perimetral.	2015-0-07-0-05-LV-022764	O-38-2015	Electroventas y Servicios S.A.	Partida Presupuestaria	2,197,889.14	22-nov-16	2 de marzo de 2020	01-40-7869	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	C.E.B.G. República de Costa Rica	Demolición de estructuras existentes y construcción de nuevo centro educativo que consta de planta baja, y dos niveles, plaza cívica, auditorium, cafetería, estacionamientos, puerta cochera, cobertizos, gimnasio, dos canchas sintéticas, cerca perimetral, canalización de aguas pluviales, cambio de acometida eléctrica.	2015-0-07-0-15-LV-023069	O-06-2016	Consorcio Southeast CR	Fece Excedente	13,053,549.18	28-abr-16	30 de junio de 2021	04-16-0932277-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Acta Sustancial	Instituto Fermín Naudéau	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de pabellón nuevo de laboratorios, cafetería, área administrativa, ampliación y techado de plaza para saludo a la bandera, kiosco, salón de banda de música, pabellón de salón de conferencias, servicios sanitarios, depósitos, reparación de pabellones y cancha techada existentes, demolición y construcción de cobertizos nuevos y adecuación para el laboratorio de familia y desarrollo, adecuaciones eléctricas, sistema de bombeo para tanques de reserva y otras adecuaciones sanitarias.	2016-0-07-0-08-LV-025435	O-29-2016	Consorcio Rodsa-Vallesca	Partida Presupuestaria	7,753,930.00	03-ene-17	26 de febrero de 2020	04-16-0939244-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G. Valle Risco	Diseño, desarrollo y construcción de nueva calle (reubicación de calle que divide los terrenos del centro escolar) pabellón que consta de dos laboratorios científicos, un módulo de servicio sanitario, cinco aulas teóricas, cerca perimetral, cobertizo, además adecuación del sistema eléctrico, sanitario y reparaciones en general a los pabellones existentes.	2013-0-07-0-01-LV-016732	O-20-2014	Consorcio Telhey Group/ Nacional de Seguros de Panamá y COPASA,S.A.	Perfec/ Aeropuerto	1,090,000.00	03-sep-14	24 de febrero de 2020	04-16-0912786-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO/ MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución/ Continuidad	Colegio Artes y Oficios	Proyecto de ejecución en dos etapas: diseño, desarrollo, aprobación de planos, adecuación y mejoras del pabellón 1 con diez (10) aulas de clases y construcción de módulo para los laboratorios, aulas y talleres de construcción, electricidad y marino polivalente, como parte de las infraestructuras para el programa de Instituto Técnico superior	2014-0-07-0-08-LV- 017763	0-27-2014	Proyectos y Construcciones Canaima, S.A.	Fece Especial	2,861,351.42	13-nov-14	31 de diciembre de 2020	04-16-0912242-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centro Básico General el Jiral	Diseño, desarrollo y construcción de edificio de pre- media, edificio de administración, aulas de primaria, edificio multiuso con gimnasio y cafetería, cancha sintética, nuevo sistema sanitario, acometida eléctrica y la adecuación a instalaciones existentes.	2016-0-07-0-03-LV- 026481	0-06-2017	Dirección de Obras, S.A.	Fece Especial	6,479,349.50	20-jun-17	7 de agosto de 2021	02-31-2491	Banesco Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G Nuevo San Juan	Diseño, desarrollo de planos y construcción de aulas teóricas, pre-escalar, dirección, lab. informática, mejoras a cocina comedor, cerca perimetral, techado de cancha, sistema de tratamiento de aguas servidas, reordenamiento del sistema eléctrico .	2016-0-07-0-03-LV- 026489	0-31-2016	Calypso Investment Corp.	Fece Especial	3,129,142.11	20-jul-17	13 de septiembre de 2021	04-16-0940362-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Escuela Nueva Estrella	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo de un (1) aula teórica, módulo de cocina comedor, módulo sanitario, dirección, plaza cívica con tarima y asta de bandera, cobertizos y reparaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV- 034832	0-01-2019	Constructora Cumo, S.A.	Fece Especial	666,449.98	23-may-19	13 de septiembre de 2020	0,31955423	Seguros Suramericana, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Escuela Oriente del Risco	Diseño, desarrollo y construcción de sies (6) aulas teóricas, un preescalar, cocina comedor, módulo de servicio sanitario, dormitorio para docentes, cerca perimetral y plaza cívica.	2018-0-07-0-01-LV- 035406	0-08-2019	Constructora Ruquisa, S.A.	Fece Especial	1,618,187.91	19-oct-20	11 de enero de 2022	FICC-7723-0	Aceta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Instituto José Dolores Moscone	Estudios, diseño, mejoras y construcción de cerca perimetral y marquesina frontal.	2019-0-07-0-08-LV- 036959	0-01-2020	Dirección de Obras, S.A.	Fece Especial	1,751,001.00	02-mar-21	30 de mayo de 2022	05-01-29815-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G, Manuela H. de Pérez	Diseño y construcción de seis aulas de preescalar, un módulo de administración, módulo sanitario, gabinete psicopedagógico, biblioteca, gimnasio, cerca perimetral, y sistema eléctrico, suministro de materiales, mano de obra y equipo necesario para la remodelación de estructura existente.	2019-0-07-0-09-LV- 036147	0-14-2019	Consorcio Comger Santiago (Construcciones y Mantenimiento General, S.A. e Ingeniería Ger, S.A.)	Partida Presupuestaria	5,495,000.00	11-nov-20	25 de marzo de 2022	070-001-000020788- 000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO/ MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G El Barrero	Diseño, desarrollo de plano y construcción de (7) siete aulas teóricas, dirección, salón de profesores, aula de apoyo, preescolar, servicios sanitarios, lab. de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada con graderías y larima	036073	O-17-2019	Consortio Complant Herrera (China National complete import & export corporation limited S.A. ; Inversiones Cindy xin, S.A.	Fece Especial	2,791,711.93	15-mar-21	27 de julio de 2022	N°85A34	Asa Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	L.P.T. Jaime Melamed Avilés	Diseño, desarrollo y construcción: trabajos de demolición de áreas, construcción de nuevas instalaciones, reparaciones de los pabellones y otras áreas existentes, y trabajos generales de plomería y electricidad.	036052	O-12-2019	Constructora Simas,S.A.	Partida Presupuestaria	1,999,999.19	13-ene-20	31 de octubre de 2021	05-01-27751-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Belisario Villar Pérez	Estudio, diseño, construcción, remodelación, mejoramiento.	035851	O-18-2019	Consortio Comger, S.A.	Partida Presupuestaria	6,037,224.41	11-nov-20	15,de diciembre de 2021	070-001-000020787-000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela de San San Drury	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	034833	O-11-2019	Constructora Con Futuro, S.A.	Fece Especial	1,702,960.36	13-nov-19	11 de abril de 2021	FICC-7776-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	C.E.B.G. José Nadal Silva	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y trabajos de plomería, electricidad y nueva acometida eléctrica.	034802	O-09-2019	Constructora Con Futuro, S.A.	Partida Presupuestaria	3,788,491.39	13-nov-19	21 de abril de 2021	FICC-7713	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Cristóbal Adán Urrutia	Remodelaciones, reparaciones, adecuaciones de los pabellones a, b, c, d, y del gimnasio; demolición del pabellón e, construcción de nuevo pabellón e, con planta baja y planta alta; adecuaciones, reparaciones, demolición principal); demolición de nueva cafetería existente y construcción de nueva cafetería; construcción de nuevos cobertizos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; construcción de pabellones f y h, que incluyen planta baja y planta alta; construcción de cerca mixta, que incluye cerca decorativa de muro con verjas, cerca de muro de bloques repellados y muro de gaviones; construcción de áreas de estacionamientos	035548	2019-0-07-0-15-LV-	Consortio Vpasa (Vp Equipment, S.A. y Arkion PTY, S.A.)	Partida Presupuestaria	8,608,364.96	29-nov-19	18 de septiembre de 2021	05-01-27784-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio San Félix	Estudio, diseño, construcción y remodelación general.	034781	2018-0-07-0-04-LV-	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCISA)	Fece Especial	2,921,923.62	09-abr-19	28 de marzo de 2021	10-40-2002725	La Regional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	L.P.T. Colón	Demolición, estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación.	033536	2018-0-07-0-03-LV-	Consortio Comger Colón	Partida Presupuestaria	13,920,688.68	19-mar-19	10 de junio de 2021	070-001-000019626-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO/ MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Instituto América	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nueva marquesina, cerca perimetral, salón de instrumentos musicales, muro, losa, y reparación de escaleras.	2018-0-07-0-08-LV-033446	O-07-2019	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Partida Presupuestaria	845,128.55	30-abr-19	7 de febrero de 2021	01-40-10883	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Escuela José Dolores Carizo	Estudio, diseño y desarrollo de planos para: eliminar cimientos, estructuras de tanque de reserva de agua, fundaciones, piso, columnas y estructuras metálicas de pabellón, cancha y cobertizo inclusos; remodelar cobertizos #1, #2, #3, medio módulo de servicio pabellón #1, cancha techada, plaza de saludo a la bandera, muro de hormigón DM, cerca de alambre de cación, estacionamiento, puerta cochera, sistema contra incendio, planta de tratamiento, red y acometida eléctrica trifásica.	2018-0-07-0-06-PE-035092	O-05-2019	Constructora Simasa, S.A.	Fece Especial	2,885,001.50	29-abr-19	23 de febrero de 2021	05-01-25663-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Escuelas: milla 3, milla 5 y milla 7 ½	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales .	2018-0-07-0-01-LV-034459	O-20-2018	Consorcio Milla Changuinola	Fece Especial	3,644,051.00	17-may-19	24 de julio de 2021	04-16-02951853-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Escuela Barrada Guaymil	Diseño, desarrollo de plano y construcción de dos (2) aulas técnicas, un (1) preescolar, módulo de servicio sanitario, administración, laboratorio de informática, cancha techada y reparaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034673	O-06-2019	Constructora Cumo, S.A.	Fece Especial	855,183.86	29-abr-19	29 de septiembre de 2020	FICC-7542-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	IPT Pablo Pinzón	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones: demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-09-LV-033337	O-17-2018	Soluciones Soleradas, S.A.	Fece Especial	2,622,738.94	01-feb-19	5 de abril de 2021	01-40-10484	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	L.P.T.A. de Tonosi	Diseño, desarrollo y construcción de proyecto que incluye: demolición de espacios existentes, construcción de pabellones y espacios nuevos, adecuaciones y reparaciones pabellones existentes y reparaciones generales eléctricas y sanitarias, entre otros.	2018-0-07-0-07-LV-033193	O-16-2018	Consorcio COMGER	Fece Especial	7,402,867.33	04-feb-19	3 de abril de 2021	070-001-000019224-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Escuela Guillermo Patterson	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, cerca perimetral, cancha techada con gradas, reparaciones generales.	2017-0-07-0-08-LV-033058	O-15-2018	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCISA)	Fece Especial	1,849,320.31	08-ene-19	25 de julio de 2021	10-40-2002466	La Regional de Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Boca Parita	Diseño, desarrollo de planos y construcción	2017-0-07-0-06-LV-032669	O-08-2018	Alquileres y Construcciones de Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	6,275,775.00	17-dic-18	16 de octubre de 2020	10-40-2002328	La Regional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centro de Orientación Infantil Froebelín	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, de dos altos, cerca perimetral, piscina para fisioterapia.	2017-0-07-0-01-LV-031973	O-06-2018	Constructora Ruquisá, S.A.	Partida Presupuestaria	2,158,387.63	13-sep-18	5 de marzo de 2020	04-16-0948539-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centro Educativo Victoriano Lorenzo	Diseño y construcción, ampliación y remodelación general.	2017-0-07-0-04-LV-031545	O-01-2018	Inversiones CCO S.A.S.	Fece Especial	2,881,713.00	31-jul-18	11 de julio de 2020	31850732	Seguros Suramericana, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO/ MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Quebrada Pastor, Río Oeste Arriba y Río Oeste Abajo	Diseño, desarrollo de plano y construcción.	2017-0-07-0-01-LV-031051	O-14-2018	Constructora Ruquiza, S.A.	Fece Especial	5,395,945.74	19-nov-18	17 de noviembre de 2020	05-01-23609-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Escuela la Primavera	Diseño, construcción y aprobación de planos, construcción de infraestructuras nuevas, suministro de mobiliarios, remodelación y mejoramiento	2017-0-07-0-09-LV-031049	O-07-2018	Constructora Ruquiza, S.A.	Partida Presupuestaria	7,027,034.08	29-nov-19	24 de febrero de 2021	FICC-7532-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Instituto Técnico y Agropecuario de Las Minas	Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación, adecuación y equipamiento.	2017-0-07-0-06-LV-031046	O-65-2017	Consorcio THM-TVT- Las Minas	Partida Presupuestaria	4,066,854.93	14-jun-18	10 de marzo de 2020	01 31 6244	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico Juan Díaz	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV-030971	O-72-2017	Consorcio THM-CONSULTING-JUAN DIAZ	Partida Presupuestaria	3,177,399.79	14-jun-18	9 de marzo de 2020	01 31 6248	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Escuela Secundaria Benigno Tomás Argote	Diseño y construcción, reparación y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-030582	O-71-2017	Construcciones Ivanel, S.A.	Partida Presupuestaria	3,755,570.57	15-jun-18	03 de junio de 2020	02-40-9507	Seguros La Floresta	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centro Educativo Básico General Grecia	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2016-0-07-0-08-LV-028690	O-20-2017	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Fece Especial	7,933,141.96	22-ago-17	10 de agosto de 2020	02-31-2671	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda y cesión de contrato para continuar el proyecto
Ejecución	Centro de Educación Básica General José Santos Puga	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV-028687	O-73-2017	Constructora Ruquiza, S.A.	Partida Presupuestaria	7,688,747.85	21-jun-18	13 de julio de 2020	05-01-21487-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Colegio Francisco Morazán	Diseño y construcción de cuatro (4) aulas técnicas, laboratorios de turismo, comedor, aula de recursos, biblioteca y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-028663	O-50-2017	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Fece Especial	2,302,487.00	29-ene-18	29 de mayo de 2020	04-16-0945845-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Colegio José Daniel Crespo	Demolición, estudio de suelo, diseño, elaboración de planos y construcción del nuevo gimnasio, al igual que el nuevo edificio de la cocina-comedor, aulas de clases y otros	2017-0-07-0-06-LV-029883	O-10-2018	Consorcio José Daniel	Fece Especial	7,700,000.00	18-jul-18	31 de diciembre de 2020	05-01-22637-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Nance Risco	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo, cancha techada con tarima, estacionamientos, reparaciones generales.	2017-0-07-0-01-LV-029939	O-60-2017	Compañía Jera, S.A.	Fece Especial	2,961,240.99	02-feb-18	16 de mayo de 2021	05-01-19518-0	Aliado Seguros, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO/ MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centro de Educación Básica General Vista Hermosa	Diseño, desarrollo de planos y construcción de una (1) cancha de baloncesto techada con vestidores y ascanario, dos (2) módulos de gradetas, cobertizo, trabajos de electricidad en general	2017-0-07-0-02-LV- 029864	O-70-2017	Construcciones e Inspecciones S.A.	Face Especial	999,999.00	30-ene-18	27 de agosto de 2019	04-02-20444-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centro de Educación Media Ingeniero Tomás Guardia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-15-LV- 029657	O-44-2017	Constructora Pirenaica, S.A.	Face Especial	6,567,734.48	01-jun-18	Hasta el 30 de julio de 2020	01 31 5998	Banesco Seguros	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centro Educativo Francisco de Miranda	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV- 029658	O-02-2018	International Business and Trade, LLC	Face Especial	15,839,799.63	24-may-18	24 de diciembre de 2020	04-16-0947472-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda y cesión de contrato para continuar el proyecto
Ejecución	Primer Cielo Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción del nuevo edificio de educación media, adecuación de los perimetral de pre-media existente	2016-0-07-0-08-LV- 028724	O-36-2017	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	10,941,242.75	19-ene-18	22 de julio de 2020	04-16-0944618-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Carlos Clement y Bolivia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV- 028726	O-53-2017	Consorcio Colegios Colon	Partida Presupuestaria	7,583,594.69	23-ene-18	22 de febrero de 2020	04-16-0946253-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Escuela Secundaria de Macano	Diseño y construcción de diez (10) aulas técnicas, tres (3) módulos sanitarios, aula de recursos, enfermería, quiosco, estacionamientos, cerca perimetral, cobertizos y remodelación de estructuras existentes	2016-0-07-0-04-LV- 028739	O-19-2017	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Face Especial	3,267,022.73	12-sep-17	29 de mayo de 2020	04-02-18478-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Escuela Simeón Valderrama	Diseño, desarrollo de plano y construcción de aulas técnicas, pre-escuela, aula de apoyo, salón de profesores, asta de bandera, plaza cívica, dirección, laboratorio de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada	2016-0-07-0-02-LV- 028735	O-40-2017	Consorcio Escuela Simeón Valderrama	Face Especial	2,097,052.10	05-oct-17	22 de junio de 2020	04-16-0944328	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO/ MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución/ Subrogado	Escuela República de Italia	Diseño, desarrollo de planos, demolición de las estructuras existentes y construcción de treinta y ocho (38) aulas teóricas, tres (3) pre-escolares, un (1) aula de apoyo, dos (2) laboratorios de ciencias, un (1) laboratorio de informática, biblioteca, cocina, comedor, clínica, aula de profesores y administración, padres de familia, siete (7) módulos de servicios sanitarios, cuatro (4) depósitos, cancha de techada de baloncesto, graderas, vestidores , cuarto de bomba, tinacuera, tanque de reserva, estacionamientos, cobertizos, puerta cochera y cerca perimetral	2016-0-07-0-08-LV-028747	O-35-2017	Construcciones Civiles Generales, S.A./ Cia Internacional de Seguros, S.A.	Partida Presupuestaria	9,413,226.63	16-ene-18	6 de mayo de 2021	070-001-000016723-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Valle Riscó	Diseño y construcción de diez aulas teóricas, seis laboratorios, cuatro aulas de preescolar, dos aulas de recursos, comedor, gabinete psicopedagógico, salón de profesores, gimnasio techado con graderas, módulo administrativo y sistema eléctrico.	2017-0-07-0-01-LV-028973	O-34-2017	Consorcio Copasa-Proinark	Face Especial	3,496,996.00	23-feb-18	13 de diciembre de 2020	02-31-295	Banesco Seguros, S.A	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Colegio Mariano Prado Araúz	Diseño, construcción, remodelación	2017-0-07-0-02-LV-030067	O-52-2017	Consorcio Colegio MPA	Face Especial	4,317,379.42	06-jun-18	24 de mayo de 2021	04-16-0946767-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Dionisia G. de Ayarza	Diseño y construcción de nueve (9) aulas, cocina comedor, cancha techada, módulo sanitario con vestidores, biblioteca, cerca perimetral, drenaje pluvial, sistema eléctrico y remodelación general	2017-0-07-0-01-LV-030064	O-13-2018	Constructora Con Futuro, S.A.	Face Especial	2,727,314.60	20-dic-18	24 de marzo de 2021	FICC-7247-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Acta Sustancial	C.E.B.G. Cerro Miguel	Diseños, desarrollo de planos, demolición y construcción	2017-0-07-0-02-AV-029255	O-54-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A	Face Especial	4,818,379.17	19-ene-18	17 de junio de 2021	04-100-4974	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centro de Educación Básica General España, Dario Carles	Diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-02-LV-028932	O-57-2017	Consorcio Colegio Cocle	Face Especial	1,715,887.15	18-may-18	9 de junio de 2020	04-16-0946766-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO/ MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Colegio Dr. Harmodio Arias Madrid	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-15-LV- 028757	O-55-2017	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	Partida Presupuestaria	8,281,800.00	16-ene-18	30 de marzo de 2020	070-001-000017256- 000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico de Las Palmas y Escuela José A. Ruiz	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV- 028456	O-25-2017	Alquileres y Construcciones de Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	9,397,775.00	11-ene-18	23 de abril de 2021	02-31-2732	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centros Educativos: La Campaña, El Pedregoso, El Picador, Buena Vista, La Guacamaya, Piedra Amolar, C.E.B.G. Río Piedra	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV- 027219	O-23-2017	Calypso Investment Corp.	Fece Especial	10,293,034.28	14-dic-17	Hasta el 7 de marzo de 2021	04-16-0943752-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Bajo Higuí, Guabal Pontiente, El Juan de Dios, Los Pajaritos	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV- 027215	O-67-2017	Constructora AEI, S.A.	Partida Presupuestaria	7,000,000.01	25-ene-18	14 de noviembre de 2021	05-01-19527-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada de Pece y Camaron Arriba	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027396	O-41-2017	Air Care Corp	Partida Presupuestaria	6,250,000.00	13-mar-19	21 de diciembre de 2020	01-31-5838	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Llano Iglesia, Llano San Martín, Alto Bonito, Alto Cababaco y Gasparillo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027394	O-29-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Presupuestaria	11,048,420.47	28-dic-17	30 de octubre de 2020	04-16-0944758-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Cerro Balsa, Escuela Cerro Guásimo, Escuela Cerro Patena, Escuela Cerro Jenilibre	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027395	O-64-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Presupuestaria	10,358,659.85	11-abr-18	3 de marzo de 2021	04-16-0947365-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Chorchita, Cerro Viejo, Junta Maní, Plan de Chorchá, La Unión	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027588	O-30-2017	Consortio Colegio Besiko	Partida Presupuestaria	11,841,980.28	28-dic-17	5 de abril de 2020	04-16-0944679-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Coto de Cabañas, Escuela Coto de Cabañas, Escuela Coto de Cabañas	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027553	O-59-2017	Consortio Besiko	Partida Presupuestaria	11,542,753.22	17-ene-18	27 de octubre de 2020	01-31-6046	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO/ MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada de Hacha, Las Tinajas	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV- 027587	O-27-2017	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	3,819,680.80	13-sep-17	27 de noviembre de 2019	02-31-2777	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda y cesión de contrato para continuar el proyecto
Acta Sustancial	Centros Educativos: Hato Horcón y Lajero Abajo	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV- 027670	O-63-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,831,508.56	09-abr-18	3 de abril de 2021	FICC-6897	Aseguradora del Istmo, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centros Educativos: Calabaz, Cerro Flores #2 José Sabino Bonilla	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV- 027660	O-05-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,497,043.57	13-jun-17	16 de junio de 2020	FICC-6657	Aseguradora del Istmo, S.A.	Proyecto al 100% a espera de referendo de adenda para el cierre
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Guaní, Escuela Ola	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV- 027630	O-12-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	3,722,844.05	26-jul-17	14 de julio de 2020	070-001-000016398- 000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centros Escolares: Escuela Punta Peña de Risaco, Escuela Alto Romero y Escuela San San Medio Rómulo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV- 027741	O-10-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	4,963,016.74	06-jul-17	16 de diciembre de 2020	FICC-6680	Aseguradora del Istmo, S.A.	Adenda en trámite hasta el 24 de diciembre de 2021
Ejecución	Centros Educativos: Palmar Abajo, Machuca, C.E.B.G, Cutevilla, C.E.B.G, Toabre Abajo, C.E.B.G, San Juan de Limón.	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV- 028014	O-62-2017	Consorcio Piedras Gordas	Partida Presupuestaria	6,754,366.24	21-ago-18	31 de mayo de 2020	04-16-0946774-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centros Educativos: La Quebrada de U Alto de los Darteles, Cristobal, Las Marias, Mina- Río Indio, San	Diseño, desarrollo de planos, demolición de construcción de las nuevas infraestructuras estructuras tipo rancho, remodelaciones y	2016-0-07-0-02-LV- 027904	O-69-2017	Urban Company, S.A.	Fece Especial	8,413,633.55	17-sep-18	23 de abril de 2021	070-001-000016810- 000001	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO/ MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: La Filipina, Guayabito y Alto Galera	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-028225	O-46-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,309,059.24	19-ene-18	19 de diciembre de 2020	01 31 5907	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Los Guarnos y el Paredón	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-028217	O-43-2017	Consorcio Halles Balista	Partida Presupuestaria	4,245,907.38	08-ene-18	16 de febrero de 2021	04-1003896-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centros Educativos: Alto del Coco, Boca de Tucubé, Boca de Tuilú, Culeva y Manuel Jaén Rodríguez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-028023	O-14-2017	Construcción y Desarrollo de Las Américas, S.A. (Constru CDA)	Partida Presupuestaria	8,289,825.56	06-dic-17	15 de abril de 2020	04-16-094-3011-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Loma de los González, Ernesto Osorio, El Palmar-Ola, Quije	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2017-0-07-0-02-LV-029853	O-51-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,617,500.00	05-feb-18	13 de marzo de 2021	04-1004785-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centros Educativos: La Negrita, El Harino y Jordana, Gregorio Velásquez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-15-LV-028026	O-66-2017	Global Delfos Internacional, S.A.	Partida Presupuestaria	5,928,521.38	25-ene-18	03 de abril de 2020	FC-011635-0	Aseguradora Global, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	C.E.B.G. Desmond Byam y C.E.B.G. Elisa Vidua de Garrido	Demolición, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028224	O-74-2017	Construtora Metropolitana de Proyectos, S.A.	Partida Presupuestaria	13,958,679.78	13-jun-18	13 de noviembre de 2020	05-01-21183-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Escuela Altos de Cabuya	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de un módulo de servicio sanitario, un prescolar, marquesina de entrada, cerca perimetral, estacionamientos, pabellón nuevo que consta de aula de apoyo y biblioteca, cobertizo, nuevas graderas para cancha existente, estabilización de terreno, canalización de agua, tanque de reserva, caseta de bombeo y reparaciones generales de pabellones no. 1 y no. 2, cancha techada.	2016-0-07-0-08-LV-027811	O-07-2017	Japa de Panamá, S.A.	Fece Especial	1,895,674.06	04-jul-17	7 de noviembre de 2020	85B71218	Asa Compañía de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centros Escolares: Bajo Arriba y Valle Junquito	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027835	O-16-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Fece Especial	6,939,511.80	30-ago-17	11 de diciembre de 2020	070-001-000016338-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENERO/ MARZO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Jobito Rojo, Escuela Quebrada Pita	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027842	O-26-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	2,578,079.40	14-sep-17	4 de diciembre de 2021	070-001-000016666-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Quebrada Cianca, Escuela Kuerfma y Escuela Cerro Corozo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027859	O-24-2017	Consorcio Hato Pilón	Partida Presupuestaria	7,667,990.00	06-dic-17	15 de septiembre 2020	01 31 5650	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Juli, Escuela Cerro Mesa Arriba; Escuela Hato Guayabal; Escuela Quebrada Duply y Escuela Quebrada Oíse	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027837	O-31-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	10,607,669.51	31-ago-17	11 de febrero de 2021	070-001-000016755-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre.
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G. Santiago de la Guardia	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo pabellón de planta baja y nivel alto, que consta de 16 aulas fedricas, baterías de servicios sanitarios, ampliación del patio de salud a la bandera, construcción de muros de contención, área de estacionamientos, calles de acceso.	2017-0-07-0-08-CD-028865	O-25-2016	Estudios, Diseños, Construcciones, S.A. (EDCSA) / Acerta Seguros	Fece Especial	4,251,760.12	07-feb-17	7 de enero de 2021	FICC-6236	Aseguradora del Istmo, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	I.P.T. Veraguas	Diseño, planos, construcción de las instalaciones que albergaran el Centro Educativo	2011-0-07-0-09-AV-007296	O-10-2012	Consorcio S.E.C. S.A. / Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A	Partida Presupuestaria	12,687,982.72	22-jun-12	27 de marzo de 2021	04-16-0921890-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto