



## MEMORANDO

DV-INFR-E.DINIA.GSP.139.713-21

PARA: LICDA. BLANCA DE DE LA GUARDIA  
Departamento de Tesorería y Seguros

DE:   
ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA,  
Vice-Ministro de Infraestructura Educativa



ASUNTO: RENDICIÓN DE CUENTAS-PRESENTACIÓN DE INFORME

FECHA: 29 de diciembre de 2021

Presentamos a usted, la información (impresa y digital) correspondiente a la "Rendición de Cuentas sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones" comprendidos del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021".

Lo anterior, en cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución N° 394-DFG, del 23 de julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

  
RS/MA/eg

Adjunto: Cuadro - Informe J1  
Informe J2 – CD (anexos)  
Cuadro - Informe J3  
Estado de la Caja Menuda

15/02/2022

Panamá, 29 de diciembre de 2021

DV-INFR-E.DINIA.GSP.139.678-21

Su Excelencia  
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación  
E. S. D.

Señora Ministra:

En cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Número 225-DFG de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG del 23 de julio de 2014, modificada por la Resolución Núm.543 DFG del 29 de septiembre de 2014.

Le presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios de la misma, correspondientes a la "Rendición de Cuentas sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones" comprendidos del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Atentamente,

  
ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA.  
Viceministro de Infraestructura Educativa  
RS/Hq/eg



Ministerio de Educación,  
Despacho Superior

Recibido por: 

Hora: 

Fecha: 

Adjunto: Cuadro - Informe J1  
Informe J2 - CD (anexos)  
Cuadro - Informe J3

15:00  
11/01/22  
2:14 pm

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	3	2,000.00	894.50	485.26	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO: ISIDRO ARROCHA							0.00

OBSERVACIONES:  
*Isidro Arrocha*  
PREPARADO: ISIDRO ARROCHA  
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
CÉDULA#: 2-707-2406

*Isidro Arrocha*  
AUTORIZANTE: ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA  
CARGO: VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CÉDULA#: 8-252-598







## J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.1 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DV-INFR-E/DINIA/GSP/139.3634

Panamá, 29 de diciembre de 2021

Su Excelencia

**GERARDO SOLÍS**

Contralor General de la República

E. S. D.

**Señor Contralor:**

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la “Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones” comprendidos del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos



inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

  
ING. RICARDO SANCHEZ GARCÍA.  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación



Nº	Título	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Planza	Aseguradora
1	Ejecución	Escuela la Gloria	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellones nuevos, reparaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-036857	0-16-2019	Constructora Divisoria S.A.	Partida Presupuestaria	1,353,661.40	19-oct-21	18 de octubre de 2022	-901-02-192	Marcani Seguros y Reaseguros, S.A.
2	Ejecución	Centro Educativo Anaestacia Méndez	Edificio, aulas, desarrollo de planos y construcción de las nuevas instalaciones.	2019-0-07-0-03-LV-036756	ONP-003-2000	Mantenimiento General S.A.	Partida Presupuestaria	11,371,264.50	05-oct-20	3 de abril de 2023	PICC-6132-0	Acenta Seguros, S.A.
3	Ejecución	Colegio Rafael Quintero Villanar	Diseño, estudio, desarrollo de planos y construcción de la ampliación y mejoras a las edificaciones existentes.	2019-0-07-0-06-LV-039013	0-02-2020	Huacra (China Nacional) Complejo plant import & export corporation limited S.A.)	Partido Presupuestaria	4,381,056.57	16-agr-21	4 de septiembre de 2023	04-16-0966603-0	Nacional de Seguros Centinámica, S.A.
4	Ejecución	Centro Educativo Río Auyama	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de	2019-0-07-0-01-LV-039575	0-10-2019	Correos K&L S.A.	Partida Presupuestaria	2,628,577.43	10-may-21	2 de agosto de 2022	PICC-7759-0	Acenta Compañía de Seguros, S.A.
5	Ejecución	Escuela Nueva Activa Bella Vista	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-039684	0-15-2019	Finco y Franco Ingeniería, S.A.	Parte Especial	1,649,309.17	10-may-21	26 de marzo de 2022	FC-013795-0	Aseguradora Global S.A.
6	Acta Sustancial	Centros Escolares en el distrito de Muni	Realeses, Diseño, Construcción, Reparación de infraestructura tipo ranchos y otras remodelaciones y ampliaciones en escuelas a nivel nacional. Fase I.	2015-0-07-0-12-LV-022810	0-10-2016	Consejo Escuelas Ranchos	Partida Presupuestaria	40,456,438.13	16-abr-16	16 de enero de 2021	070-001-000014973-000000	Cia Internacional de Seguros, S.A.
7	Ejecución Subrogado	Centro Educativo Los Pisos	Construcción de nueva escuela de educación media que consta de un pabellón, en planta baja y dos pisos, dormitorios para estudiantes, cobertizos, cancha sintética, plaza cívica, sala de bandera, monumento nombre de la escuela, estacionamiento, corral perimetral, adecuación de canchales techada existente que consta de (un aula de educación física, vestidores varones y damas, escritorio, gradas, sillas piso de hormigón reforzado, estructura para colgar teleros y arco, cerramiento parcial), además de las reparaciones general de los vestidores de estudiantes exteriores y pintura general interior y exterior de todos los pabellones nuevos y existentes.	2015-0-07-0-06-LV-001553	0-13-2015	Consorcio Ingape-Educativo Los Pisos / Nacional de Seguros de Panamá y Centinámica, S.A.	Parte Especial	5,302,293.75	15-feb-16	30 de julio de 2021	04-16-0925075-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centinámica, S.A.
8	Ejecución	C.E.B.G Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo edificio de educación pre media, instalaciones deportivas, cuartos de baños, grifería, cable de acceso y estacionamientos.	2015-0-07-0-06-LV-023750	0-05-2016	Lavandina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	8,786,374.52	10-agr-16	1 de noviembre de 2021	04-16-0931360-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centinámica, S.A.
9	Ejecución Subrogado	C.E.B.G Miguel Albo	Diseño, desarrollo de planos y construcción.	2015-0-07-0-09-LV-021094	0-41-2015	Ingescor Escuela Miguel Albo en Santa Fe (Nacional de Seguros de Panamá y Centinámica, S.A.	Parte Especial	10,267,434.46	15-feb-16	31 de mayo de 2022	04-16-0928723-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centinámica, S.A.
10	Ejecución	C.E.B.G Agua Fria N° 2	Construcción de Nuevo Pabellón en dos niveles, que consta de once (11) aulas técnicas, dos (2) aulas de Física, Administración, dos (2) Módulos de Servicios Sanitarios, Tanka Dóxico y Filtro Biológico, además Cocina Comedor, Cobertizo, Aceras, Veredas, Construcción de aguas pluviales, cercos perimetrales, Monumento de la Escuela.	2015-0-07-0-05-LV-002764	0-38-2015	Electroventas y Servicios S.A.	Partida Presupuestaria	2,157,089.14	22-nov-16	30 de abril de 2022	01-40-7069	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.



## DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

[illegible]

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN / DICIEMBRE DE 2021

Centro Escolar	Proyecto	Nº de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente de Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Finanza	Aseguradora	Observación
Instituto José Dolores Moscosó	Estudios, diseño, mejoras y construcción de cerca perimetral y marquesina frontal	2019-0-07-0-08-LV-006658	0-01-2020	Dircción de Obras, S.A.	Fuente Especial	1,751,001.00	02-mar-21	30 de mayo de 2022	05-01-29015-0	Alado Seguros, S.A.	
C.E.B.G. Manuela R. de Pérez	Diseño y construcción de seis aulas de preescolar, un módulo de administración, módulo sanitario, gabinetes psicopedagógicos, biblioteca, módulo de cocina comedor salón de profesores, gramaras, cercas perimetral, y sistema eléctrico, suministro de materiales, mano de obra y equipo necesario para la remodelación de estructura existente.	2019-0-07-0-09-LV-036147	0-14-2019	Santiago ( Construcciones Comarcas Comarcal S.A. e Ingeniería Gen. S.A.)	Pérdida Presupuestaria	5,485,000.00	11-nov-20	25 de marzo de 2022	070-001-000020788-000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
C.E.B.G El Barro	Diseño, desarrollo de plano y construcción de (7) aulas de apoyo, preescolar, servicios sanitarios, lab. de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada con gradas y faros	2019-0-07-0-09-LV-036073	0-17-2019	Comarcas Comarcal ( Grupa Nacional Inversiones Only kn, S.A. complete import & export S.A. )	Fuente Especial	2,791,711.50	15-mar-21	27 de julio de 2022	N76A34	Asea Compañía de Seguros, S.A.	
LP, T. Jaime Melamed Avilés	Diseño, desarrollo y construcción de nuevas instalaciones, reparaciones de las pabellones y áreas existentes, y trabajos generales de plomería y electricidad	2019-0-07-0-09-LV-036052	0-12-2019	Construtora Simeca,S.A.	Pérdida Presupuestaria	1,950,950.19	13-ene-20	31 de octubre de 2021	05-01-27751-0	Alado Seguros, S.A.	Terminado, por cierre.
Colégio Beltrame Villar Pérez	Estudio, diseño, construcción, remodelación, mejoramiento	2019-0-07-0-09-LV-036661	0-18-2019	Comarcas Comarcal, S.A.	Pérdida Presupuestaria	6,037,224.41	11-nov-20	15 de diciembre de 2021	070-001-000020787-000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	Adenda N° 1 en trámite hasta el 31 de julio de 2022
Escuela de San San Drury	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, reparaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-01-LV-034633	0-11-2019	Construtora Con Futuro, S.A.	Fuente Especial	1,702,960.96	13-nov-19	8 de octubre de 2021	FIC-0-7778-0	Acorta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda N°3 en trámite hasta el 8 de enero de 2022
C.E.B.G. José Nader Silva	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería, electricidad y nueva acometida eléctrica.	2018-0-07-0-02-LV-034802	0-09-2019	Construtora Con Futuro, S.A.	Pérdida Presupuestaria	3,709,491.39	13-nov-19	31 de diciembre de 2021	FIC-0-7713	Acorta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda N°3 en trámite hasta el 31 de julio de 2022 y orden de cambio por compensación.
Colégio Secundario Cristóbal Adán Uribe	Remodelaciones, reparaciones, adecuaciones de los pabellones a, b, c, d, y del gimnasio, demolicion del pabellón e, construcción de nuevo pabellón e, con partes bajas y partes altas; adecuaciones, reparaciones, demolicion n°1 (cobertizo principal); demolicion de cubierta existente y construcción de nueva cubierta; construcción de nuevos cobertizos 2, 3, 4, 5, 6, 7, d, e; construcción de pabellones f y h, que incluyen partes bajas y partes altas; construcción de cerca metálica que incluye cercas decorativas de muro con vergas, cerca de muro de bloques repetidos y muro de gaviones; construcción de áreas de estacionamientos	2019-0-07-0-15-LV-036548	0-13-2019	Comarcas Vpasa ( Vp Equipment, S.A. y Ardon PTY, S.A.)	Pérdida Presupuestaria	8,609,364.96	29-nov-19	3 de marzo de 2022	05-01-27784-0	Alado Seguros, S.A.	
Colégio San Félix	Estudio, diseño, construcción y remodelación general	2018-0-07-0-04-LV-034781	0-21-2018	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCISA)	Fuente Especial	2,921,823.62	09-abr-19	3 de diciembre de 2021	10-40-2002729	La Regional de Seguros, S.A.	Adenda N°3 en trámite hasta el 31 de enero de 2022.





DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	Nº de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Finanza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Escuela Primaria	Diseño, construcción y aprobación de planos, construcción de infraestructura nueva, suministro de mobiliario, remodelación y mejoramiento	2017-0-07-0-09-LV-001048	0-07-2018	Constructora Riquelme, S.A.	Partida Presupuestaria	7,027,034.08	29-nov-19	19 de febrero de 2022	FICC-7592-0	Seguros, S.A.	Adenda N°2 en trámite hasta el 31 de Diciembre de 2022.
Ejecución	Instituto Técnico y Agropecuario de Las Minas	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación, adecuación y equipamiento	2017-0-07-0-06-LV-031046	0-05-2017	Consorcio TMA-TVT-LAS MINAS	Partida Presupuestaria	4,066,854.93	14-jun-18	10 de marzo de 2020	01-31-6244	Banesco Seguros, S.A.	Trámite de Resolución Administrativa
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico Juan Díaz	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-06-LV-030971	0-03-2017	Consorcio TMA-TRENTI CONSULTING-JUAN DIAZ	Partida Presupuestaria	3,177,999.79	14-jun-18	9 de marzo de 2020	01-31-6248	Banesco Seguros, S.A.	Adenda N°2 en trámite hasta el 1 de agosto de 2022.
Ejecución	Escuela Secundaria Benigno Tomás Argote	Diseño y construcción, reparación y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-030562	0-01-2017	Constructoras Iruel, S.A.	Partida Presupuestaria	3,756,570.57	15-jun-18	7 de enero de 2022	02-40-9507	Seguros La Florida	Adenda N° 3 en trámite hasta el 31 de marzo de 2022. (tiempo y costo)
Ejecución	Centro Educativo Básico General Grecia	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2016-0-07-0-09-LV-028660	0-03-2017	Levante, Ingeniería y Construcción, S.L.	Parte Especial	7,933,141.96	22-ago-17	10 de agosto de 2020	02-01-0571	Baneco Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 2 de mayo de 2022 y cesión de contrato para continuar el proyecto
Ejecución	Centro de Educación Básica General José Santos Fuga	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV-028607	0-03-2017	Constructora Riquelme, S.A.	Partida Presupuestaria	7,688,747.65	21-jun-18	9 de mayo del 2021	06-01-21487-0	Alado Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 31 de mayo del 2022
Ejecución	Colegio Francisco Morazán	Diseño y construcción de cuatro (4) aulas técnicas, laboratorios de química, comedor, aula de recursos, biblioteca y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-028663	0-00-2017	Constructoras Euro, S.A.	Parte Especial	2,302,487.00	29-ene-18	22 de agosto de 2021	04-16-0945845-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centinámica, S.A.	Adenda en trámite hasta el 31 de julio de 2022
Ejecución	Colegio José Daniel Crespo	Densificación, estudio de suelo, diseño, elaboración de planos y construcción del nuevo gimnasio, al igual que el nuevo edificio de la cocina-comedor, aulas de clases y otros	2017-0-07-0-06-LV-028683	0-10-2018	Consorcio José Daniel	Parte Especial	7,700,000.00	18-jun-18	31 de marzo de 2022	06-01-22697-0	Alado Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Nuncio Pisco	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, cancha techada con tarima, estacionamientos, reparaciones generales	2017-0-07-0-01-LV-028639	0-00-2017	Compañía Jera, S.A.	Parte Especial	2,961,240.99	02-feb-18	16 de mayo de 2022	03-01-19516-0	Alado Seguros, S.A.	
Ejecución	Centro de Educación Básica General Virela Hermosa	Diseño, desarrollo de planos y construcción de una (1) cancha de básquetbol techada con vidrieras y asientos, dos (2) módulos de gradas, coberturas y trabajos de electricidad en general	2017-0-07-0-02-LV-028654	0-00-2017	Constructoras e Inspecciones Nacionales, S.A.	Parte Especial	999,999.00	30-ene-18	29 de enero de 2021	04-02-20446-0	Alado Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 4 de junio de 2021, se realizará nueva adenda para continuar con el proyecto ( hasta el 31 de agosto de 2021, orden de costo por compensación N° 1 y N°2, Proyecto continúa con multa.
Ejecución	Centro de Educación Media Ingeniero Tomás Guardia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-15-LV-028657	0-44-2017	Constructora Prensar, S.A.	Parte Especial	6,567,734.48	01-jun-18	20 de julio de 2020	01-31-5995	Baneco Seguros	Trámite de Adenda, hasta el 1 de marzo de 2023 y cesión de contrato
Ejecución	Centro Educativo Francisco de Miranda	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-09-LV-028658	0-03-2018	International Business and Trade, LLC	Parte Especial	15,839,799.63	24-may-18	23 de noviembre de 2021	04-16-0947472-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centinámica, S.A.	Cesión de contrato reñenda, Adenda N° 2 en trámite hasta el 27 de mayo de 2023.
Ejecución	Primar Ciclo Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción del nuevo edificio de educación media, adecuación de los edificios, gimnasio, cancha deportiva y cancha perimetral de pre-moda existente	2016-0-07-0-08-LV-028734	0-06-2017	Levante, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	10,941,242.75	19-ene-18	6 de marzo del 2022	04-16-0946518-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centinámica, S.A.	Trámite de Resolución Administrativa



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN / DICIEMBRE DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	Nº de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Planza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G. Carlos Clemente y Bolivia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028726	0-03-2017	Consorcio Colegio Colón	Partida Presupuestaria	7,583,594.69	23-ene-18	5 de enero de 2022	04-16-0946253-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centromérica, S.A.	
Ejecución	Escuela Secundaria de Mecano	Diseño y construcción de diez (10) aulas técnicas, tres (3) módulos sanitarios, sala de recursos, enfermería, quiosco, estacionamiento, cerca perimetral, cobertizo y remodelación de estructuras existentes	2016-0-07-0-04-LV-028730	0-19-2017	Construcciones y Remodelaciones Euse, S.A.	Partida Presupuestaria	3,267,022.73	12-sep-17	22 de agosto de 2021	04-03-18478-0	Alado Seguros, S.A.	Se tratará nueva agenda para continuar el proyecto
Ejecución	Escuela Simón Valderama	Diseño, desarrollo de plano y construcción de aulas técnicas, pre-escalas, sala de apoyo, salón de profesores, aula de bandes, plaza cívica, dirección laboratorio de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha béisbol	2016-0-07-0-03-LV-028736	0-40-2017	Consorcio Escuela Simón Valderama	Partida Presupuestaria	2,087,052.10	05-ago-17	29 de marzo de 2021	04-16-0944308	Nacional de Seguros de Panamá y Centromérica, S.A.	Cierre de proyecto
Ejecución	Escuela República de Italia	Diseño, desarrollo de planos, demolición de las estructuras existentes y construcción de veinte y ocho (28) aulas técnicas, tres (3) pre-escalas, un (1) aula de apoyo, dos (2) laboratorios de ciencias, un (1) laboratorio de informática, biblioteca, cocina, comedor, oficina, sala de profesores y administración, pabellón de fútbol, siete (7) módulos de servicios sanitarios, cuatro (4) depósitos, cancha de fútbol de concreto, gradetas, veredas, cuatro de béisbol, lagunas, tanque de reserva, relatorías, cobertizo, puerta cochera y cerca perimetral	2016-0-07-0-08-LV-028747	0-35-2017	Construcciones Clases Generales, S.A. / Cia Internacional de Seguros, S.A.	Partida Presupuestaria	9,413,226.83	16-ene-18	31 de diciembre de 2021	070-001-000016723-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 31 de agosto de 2022
Ejecución	C.E.B.G. Valle Abasco	Diseño y construcción de diez aulas técnicas, ses laboratorios, cuatro aulas de preescolar, dos aulas de recursos, comedor, gabinete pedagógico, salón de profesores, gimnasio rodeado con gradetas, módulo administrativo y sistema eléctrico	2017-0-07-0-01-LV-028873	0-34-2017	Consorcio Copasa-Finman	Partida Presupuestaria	3,496,996.00	23-feb-18	31 de diciembre de 2021	02-01-295	Baneco Seguros, S.A.	Adenda de tiempo y orden de cambio por aumento de costos, en trámite hasta el 01 de noviembre de 2022
Ejecución	Colegio Mariano Prado Araya	Diseño, construcción, remodelación	2017-0-07-0-03-LV-030087	0-02-2017	Consorcio Colegio MPA	Partida Presupuestaria	4,317,379.42	06-jun-18	24 de mayo de 2021	04-16-0946387-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centromérica, S.A.	Adenda en trámite hasta el 30 de abril de 2022
Acta Sustancial	C.E.B.G. Carlos Miguel	Diseño, desarrollo de planos, demolición y construcción	2017-0-07-0-02-LV-028935	0-54-2017	Ada Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	4,818,379.17	19-ene-18	17 de junio de 2021	04-100-4974	Acta Compañía de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centro de Educación Básica General España, Centro General Rubén Darío Carles	Diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-02-LV-029832	0-57-2017	Consorcio Colegio Costa Rica	Partida Presupuestaria	1,715,887.15	18-may-18	8 de septiembre de 2021	04-16-0946166-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centromérica, S.A.	Adenda 2 en trámite hasta el 30 de junio de 2022
Ejecución	Colegio Dr. Hamado Rojas Madrid	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-15-LV-028757	0-56-2017	Administradora de Proyectos de Construcción S.A. (APMOCOSA)	Partida Presupuestaria	8,281,800.00	16-ene-18	30 de noviembre de 2020	070-001-000017256-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Terminado, por cierre
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico de Las Palmas y Escuela José A. Ruiz	Diseño, elaboración de planos, construcción, remodelación y mantenimiento	2016-0-07-0-09-LV-028906	0-25-2017	Alquimeres y Construcciones de Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	9,397,775.00	11-ene-18	21 de julio de 2022	02-91-2732	Baneco Seguros, S.A.	



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Plazas	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: La Campana, El Pedregal, Buena Vista, La Guacayaya, Piedra Ancha, C.E.B.G. Río	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027219	0-23-2017	Caipao Investment Corp.	Face Especial	10,293,094.28		3 marzo de 2022	04-16-0943752-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centinarré, S.A.	Adenda N°3 en trámite hasta el 31 de marzo de 2023.
Ejecución	Centros Educativos: Bajo Higuil, Guadalupe, San Juan de Dios, Los Pajaritos	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027215	0-43-2017	Constructora MEL S.A.	Partida Presupuestaria	7,000,000.01		14 de noviembre de 2021	05-01-15507-0	Alado Seguros, S.A.	Adenda N°3 en trámite hasta el 14 de noviembre de 2022
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada de Pacas y Camerón Arriba	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027396	0-41-2017	Air Cave Corp	Partida Presupuestaria	6,250,000.00		12 de diciembre de 2021	01-31-5838	Banescos Seguros, S.A.	Trámite de Resolución administrativa
Ejecución	Centros Educativos: Llano San Martín, Alto Bonito, Alto Calaballo y Gasparillo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027394	0-29-2017	Caipao Investment Corp.	Partida Presupuestaria	11,048,420.47		4 de diciembre de 2021	04-16-0946758-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centinarré, S.A.	Adenda N°3 en trámite hasta el 31 de marzo de 2023
Ejecución	Centros Educativos: Cerro Bajas, Escuela Cerro Madero, Escuela Cerro Patena, Escuela	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027395	0-84-2017	Caipao Investment Corp.	Partida Presupuestaria	10,356,669.85		16 de mayo de 2022	04-16-0947365-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centinarré, S.A.	Adenda N°4 en trámite hasta el 31 de marzo de 2023
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Chorrillos, Cerro de la Unión, La Unión	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027588	0-30-2017	Consorcio Colegio Bosco	Partida Presupuestaria	11,841,880.28		5 de abril de 2020	04-16-0944679-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centinarré, S.A.	Adenda en trámite, hasta el 7 de octubre de 2021, para cierre de proyecto (acta sustancial)
Ejecución	Centros Educativos: Río Colorado, Escuela Chubé, Nueva Madera, Quebrada Mojón	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027553	0-88-2017	Consorcio Basado	Partida Presupuestaria	11,542,753.22		31 de diciembre de 2022	01-31-8048	Banescos Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada de Hacha, Las Tierras	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027687	0-27-2017	Leventina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	3,819,680.80		22 de septiembre de 2020	02-31-2777	Banescos Seguros, S.A.	Trámite de Resolución administrativa
Acta Sustancial	Centros Educativos: Hato Horcón y Lajoso Abajo	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027670	0-63-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,831,508.56		3 de abril de 2021	FICC-6887	Aseguradora del Istmo, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centros Educativos: Cabañas, Cerro Flores #2	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027660	0-05-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,497,043.57		21 de febrero de 2021	FICC-6657	Aseguradora del Istmo, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Guay, Escuela Olé	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027630	0-12-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	3,722,844.06		13 de abril de 2021	070-001-000016388-000000	Cia. Intarnacional de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Escuela Puntas de Riscos, Escuela Alto Romero y Escuela San San Medio Mojón	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027741	0-10-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	4,953,016.74		26 de diciembre de 2021	FICC-6680	Aseguradora del Istmo, S.A.	Adenda N°4 en trámite, hasta el 5 de julio de 2022

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2021

Ítem	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Finanza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Pinar Abajo, Culebrilla, C.E.B.G. Toobre Abajo, C.E.B.G. San Juan de Limón.	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-028014	0-62-2017	Consorcio Piedras Gordas	Partida Presupuestaria	\$,754,366.24	21-ago-18	1 de julio de 2022	04-16-0846714-0	Nacional de Seguros de Panamá S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: La Mina- Río Indio, San Cristóbal, Las Manas, Altos de los Dantres, Quebrada de U	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-027604	0-69-2017	Urban Company, S.A.	Parte Especial	\$,413,633.55	17-sep-18	30 de junio de 2022	070-001-000016810-000001	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: La Gaitera	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-008225	0-46-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	\$,306,059.24	19-ene-18	17 de diciembre de 2021	01-31-5907	Banasco Seguros, S.A.	Terminado, por cierre
Ejecución	Centros Educativos: Los Guaranos y el Parícuti	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-008217	0-43-2017	Consorcio Halcas Balcas	Partida Presupuestaria	\$,245,907.38	08-ene-18	16 de febrero de 2021	04-1003896-0	Acora Compañía de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centros Educativos: Alto del Coco, Boca de Tucú, Boca de Tufo, Cueva y Manuel Jatin Rodríguez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-008023	0-16-2017	Construcción y Desarrollo de Las Américas, S.A. (Constru CPA)	Partida Presupuestaria	\$,269,825.58	06-dic-17	9 de diciembre de 2021	06-16-094-3011-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centinela, S.A.	Adenda por orden de cambio en trámite, Adenda 4 hasta el 7 de junio de 2022, en trámite
Ejecución	Centros Educativos: Loma de los González, Ernesto Osorio, El Pámar, OIA, Quje	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2017-0-07-0-02-LV-008659	0-51-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	\$,817,500.00	05-feb-18	13 de marzo de 2021	04-1004765-0	Acora Compañía de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centros Educativos: La Higuera, El Horno y Jordana, Gregorio Velásquez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-15-LV-008026	0-66-2017	Global Delta Internacional, S.A.	Partida Presupuestaria	\$,928,921.38	25-ene-18	03 de abril de 2020	FC-011835-0	Aseguradora Global, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	C.E.B.G. Desamó Djam y C.E.B.G. Esta Vista de Gamito	Diseño, desarrollo de planos, demolición y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-008224	0-74-2017	Construtora Metropolitana de Proyectos, S.A.	Partida Presupuestaria	\$,358,979.78	13-jun-18	25 de julio de 2022	05-01-21183-0	Aliso Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Altos de Cabuya	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de un módulo de servicio sanitario, un preescolar, murallas de entrada, cerco perimetral, estacionamientos, pabellón nuevo que consta de sala de apoyo y biblioteca, cobertizo, nuevas gradetas para cancha existente, estación de bombeo, conexión de agua, tanque de reserva, caso de bombas y reparaciones generales de piscinas no. 1 y no. 2, cancha fechada	2016-0-07-0-08-LV-027811	0-07-2017	Japa de Panamá, S.A.	Parte Especial	\$,885,674.05	04-jul-17	30 de julio de 2021	85871218	Acora Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 31 de enero de 2022
Ejecución	Centros Escolares: Bajo Culebra, Valle de Agua Arriba y Valle Jumbato	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027635	0-16-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Parte Especial	\$,599,511.80	30-ago-17	7 de febrero de 2022	070-001-000016338-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda N° 4 en trámite hasta el 23 de agosto de 2022
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Quebrada Pita	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027842	0-26-2017	AAA Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	\$,578,079.40	14-sep-17	4 de diciembre de 2021	070-001-000016695-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Pendiente de cierre









**J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**J.2 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS ANEXOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.**

**DM/DV-INFR-E/DINIA/GSP/139.3635**

Panamá, 29 de diciembre de 2021

Su Excelencia

**GERARDO SOLÍS**

Contralor General de la República

E. S. D.

**Señor Contralor:**

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **N° 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **"Rendición de Cuenta sobre anexos de los proyectos de Infraestructura que desarrolla la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones"** comprendidos del 1 de octubre de 2021 al **31 de diciembre de 2021**, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos



inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

  
ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA.  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación





**J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.**

**J.3 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE EL PROYECTO EN FASE DE EJECUCIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.**

**DM/DV-INFR-E/DINIA/GSP/139.3636**

Panamá, 29 de diciembre de 2021

Su Excelencia  
**GERARDO SOLÍS**  
Contralor General de la República  
E. S. D.

**Señor Contralor:**

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **"Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura de la Fase de Ejecución Etapa Precontractual que desarrolla la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones"**, comprendidos del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.





Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad, en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes al proyecto de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas, así como el contenido del expediente que le presentamos a continuación:

- ✓ Pliego de Cargos o Términos de Referencia.
- ✓ Especificaciones Administrativas
- ✓ Presupuesto Oficial de Referencia
- ✓ Fianza Propuesta
- ✓ Diseño Conceptual o Planos y Especificaciones
- ✓ Convocatoria
- ✓ Acto de Selección (Acta de Apertura del acto público y cuadro comparativo de ofertas).
- ✓ Informe de Evaluación.
- ✓ Resolución de Adjudicación

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

  
ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
PROYECTOS EN TRÁMITE OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Monto de Referencia	Contrata	Fuente	Monto del Contrato	Tiempo de Ejecución (días)	Observación
Por Adjudicar	Escuela República de Venezuela e Instituto Comercial Bolívar	Estudios, diseños, desarrollo de planos, y construcción.	2021-0-07-0-08-LV-041947		17,491,472.06		Presupuestaria		840	