

**POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO 1 POR COMPENSACIÓN AL CONTRATO O-09-2019 DE LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR 2018-0-07-0-02-LV-034802 PARA EL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL C.E.B.G. JOSÉ NADAL SILVA, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato O-09-2019, con la empresa **CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A.**, para llevar a cabo el PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL C.E.B.G. JOSÉ NADAL SILVA, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A.**, para que iniciara trabajos a partir del día hábil siguiente a la notificación de la orden de proceder, **EL CONTRATISTA** debe entregar la obra dentro del término de trescientos sesenta (360) días calendario;

Que mediante Adenda 1, Resuelto 3800-A del 16 de noviembre de 2020, se le concedió una prórroga por ciento sesenta y seis (166) días al plazo de la entrega;

Que mediante Adenda 2, Resuelto 2226 del 22 de abril de 2021, se le concedió una prórroga por doscientos cincuenta y cuatro (254) días al plazo de la entrega;

Que mediante la nota O-09-2019-058 del 07 de agosto del 2021, (ver fojas 2199) la empresa **CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo del Contrato O-09-2019;

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de fecha 11 de agosto de 2021, visible a (fojas 2208-2216) establece que la extensión de tiempo del Contrato O-09-2019, solicitado por **CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A.**, la cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

"...

**3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:**

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición de la empresa, **CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A.**, la cual mediante la nota No. O-09-2019-058 con fecha del 07 de agosto del 2021, y en base a la información de la ejecución del proyecto y las causas no imputables al Contratista, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza prórroga de doscientos doce (212) días calendario; tal cual se evidencia a continuación:

**3.1 PANDEMIA COVID-19 Y CIERRE TOTAL DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN LOS FINES DE SEMANA:**

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales para la ejecución del contrato, esto debido a los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista que presentamos a continuación:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1683 de 18 de diciembre de 2020, se establece un toque de queda, en todo el territorio nacional, a partir del viernes 18 de diciembre de 2020, desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., de lunes a domingo, manteniéndose las excepciones contempladas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo de 2020 y sus modificaciones.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020, se mantiene el toque de queda, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18 de diciembre de 2020 y se establece una cuarentena total, en todo el territorio nacional, en las siguientes fechas:
  - ✓ Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 28 de diciembre de 2020.





- ✓ Desde las 7:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero de 2021.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 62 de 13 de enero de 2021, se indica lo siguiente:  
*"... Artículo 7: PROVINCIAS DE COCLÉ, LOS SANTOS Y VERAGUAS. A partir del viernes 15 de enero de 2021, se establece una cuarentena total, en las provincias de Coclé, Los Santos y Veraguas, todos los fines de semana, desde el día viernes a las 9:00 p.m. hasta el día lunes a las 4:00 a.m. ...". (Sic).*

### 3.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga cuarenta y cuatro (44) días calendario adicionales para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

***"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.***

*Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).*

- ...
- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 metros.*
  - Comedores;
  - Salones de reuniones y capacitación;
  - Cafeterías;
  - Puestos de Atención;
  - Bodega.

*...". (Sic.).*

Cabe mencionar, que si bien es cierto mediante el Informe de Justificación y Viabilidad Técnica de fecha 02 de febrero de 2021, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, justificó ciento cincuenta (150) días de calendario adicionales, para la ejecución del contrato, basados en los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas Post-Covid-19, los mismos no fueron los totales de días que se debían otorgar; es por ello que en este informe de Justificación Técnica y Viabilidad, se reconocen el resto de los días.

### 3.3 PLANOS:

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga cuarenta y siete (47) días calendario adicional, para la ejecución del contrato; esto debido al proceso que le ha tomado a la Dirección Nacional e Ingeniería y Arquitectura de esta Entidad, emitir el Visto Bueno de los planos de Anteproyecto y planos de Estructura y así la empresa pudiese iniciar el trámite en las Entidades correspondientes.

Tal cual se evidencia en el Cuadro de Seguimiento de Revisión de Planos entregado por el Departamento de Diseño y Desarrollo con fecha de 17 de agosto de 2021 y enviado mediante correo electrónico.

Cabe mencionar, que, si bien es cierto mediante el Informe de Justificación y Viabilidad Técnica de fecha 02 de febrero de 2021, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, justificó sesenta (60) días de calendario adicionales, para la ejecución del contrato, basados en el Visto bueno de los planos de Anteproyecto, los mismos no fueron los totales de días que se debían otorgar; es por ello que, en este informe de Justificación Técnica y Viabilidad, se reconocen el resto de los días.

### 3.4 PROCESOS ADMINISTRATIVOS:

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza la aprobación de sesenta (60) días calendario para la ejecución del contrato. Esto, debido al tiempo que requiere el contrato, para el respectivo cierre administrativo.

### 3.5 DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES:





2201  
No

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga dieciséis (16) días calendario adicionales, para la ejecución del contrato. Esto debido a los escasos de materiales de construcción a nivel nacional tales como acero, carriolas entre otros.

Cabe mencionar, que, si bien es cierto mediante el Informe de Justificación y Viabilidad Técnica de fecha 02 de febrero de 2021, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, justificó catorce (14) días de calendario adicionales, para la ejecución del contrato, basados en la escasez de materiales de construcción a nivel nacional, los mismos no fueron los totales de días que se debían otorgar; es por ello que, en este informe de Justificación Técnica y Viabilidad, se reconocen el resto de los días.

RESUMEN DE FECHAS OTORGADAS A LA EMPRESA CONTRATISTA		
ÍTEM	TRÁMITE	CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIO
3.1.	PANDEMIA COVID-19	45
3.2.	LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ	44
3.3.	PLANOS	47
3.4.	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	60
3.5.	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	16
TOTAL		212

4. VIABILIDAD DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR COMPENSACIÓN:

1.1 LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante la nota con número N° O-09-2019-065 de fecha 19 de agosto de 2021, emitida por la empresa, **CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A**, presenta solicitud de formalización de Orden de Cambio N° 1 Por Compensación al contrato N° **O-09-2019**, basándose en las siguientes razones:

- **N° O-09-2019-065 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021**

“...

Respetada Ing. Solís:

Presentamos para revisión, el borrador de la Orden de Cambio No. 1 del proyecto de la referencia.  
... ”. (Sic.).

1.2 VIABILIDAD DE LA SOLICITUD

Para la solicitud del contratista sobre la Orden de Cambio en las actividades del proyecto; se acepta la petición ya que se verificaron las actividades necesarias y en efecto, el cambio fue para mejorar las áreas dentro del centro educativo. Es viable ya que en el desglose de cuentas algunas actividades serán eliminadas, en otros aumentos de cantidades, manteniendo los mismos precios sin causar variación en el costo total del proyecto.

Cabe mencionar que esta Orden de Cambio N° 1 por Compensación fue necesaria su formalización; ya que al momento de iniciar el proyecto, se encontró que en los terrenos destinados a la construcción objeto del contrato, Pandeportes ya había construido una cancha techada, por lo que después de un análisis detallado de las actividades contratadas, se determinó realizar los ajustes en los planos definitivos





necesarios para reubicar las construcciones del Pabellón No. 5, y las obras nuevas a realizar determinadas mediante la Orden de Cambio No.1 por Compensación, así como las actividades a eliminar según necesidades acordadas con la institución.

A continuación, presentamos la Orden de Cambio N° 1 por compensación:

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>ACTIVIDADES A ELIMINAR</b>					
<b>5. CANCHA MULTIUSO TECHADA</b>					
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA	M2	623.20	500.50	311,911.60
3	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS METÁLICAS TECHADAS	M2	126.80	429.00	54,397.20
<b>1. ESTACIONAMIENTOS Y CALLE DE ACCESO</b>					
1	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y CALLE DE ACCESO, INCLUYE UN ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS	M2	250.00	100.10	25,025.00
2	PINTURA PARA ESTACIONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GLOBAL	1.00	643.50	643.50
<b>3.PABELLÓN NO.3</b>					
2	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE FOGÓN CON COBERTIZO.	M2	41.00	58.60	2,402.60
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRICO NUEVO				
3,14	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA CANCHA	UNIDAD	12.00	643.50	7,722.00
<b>TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR</b>				<b>SUB TOTAL</b>	<b>B/.402,101.90</b>
				<b>I.T.B.M.S.</b>	<b>B/.28,147.13</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>B/.430,249.03</b>
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>ACTIVIDADES NUEVAS</b>					
<b>1. ESTACIONAMIENTOS Y CALLE DE ACCESO</b>					
	EXCAVACIÓN	M3	236.00	11.50	2,714.00
	RELLENO COMPACTADO	M3	236.00	42.20	9,959.20
	PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 4000 PSI (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.12 M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)	M2	590.00	75.00	44,250.00
	ZAPATAS Y VIGA SÍSMICA 4000 PSI	M3	26.50	625.00	16,562.50
<b>CUBIERTA METÁLICA. INCLUYE: COLUMNAS DE ACERO, VIGAS DE ACERO, CARRIOLA, ZING ESMALTADO CAL 24, CARRIOLA, ALINEADORES, CANALES METÁLICAS, BAJANTES</b>					
	FORMALETA	M²	30.00	29.00	870.00
	ACERO	KL	1,425.00	3.62	5,158.50
	BARRA ROSCADA DE 1" X 27" MÁS TUERCAS Y ARANDELAS	UNIDAD	66.00	25.00	1,650.00
	WF 10X22	M	85.80	125.40	10,759.32
	WF 6 X 9	M	96.00	51.30	4,924.80
	PLATO DE ACERO DE 20"X20"X 1"	UNID	11.00	275.68	3,032.48
	PLATO DE ACERO DE 4" X 4" X 1/2"	UNID	72.00	17.73	1,276.56
	PLATO DE ACERO DE 8"X16"X1/2"	UNID	22.00	70.92	1,560.24
	CARRIOLA 2X6 CAL 16	ML	324.00	16.96	5,495.04
	ZING ESMALTADO CAL 24	M2	286.00	37.28	10,662.08
	TENSORES 1/2	ML	140.00	4.00	560.00





ALINEADORES	UNID	45.00	5.00	225.00	✓
CANALES METÁLICOS	ML	50.00	25.00	1,250.00	✓
BAJANTES (INCLUYE TUBO PVC 4" ESC 40, CODOS PVC 4", UNIONES PVC 4", PLATINAS DE FIJACIÓN, TACOS PARA CONCRETO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN HASTA EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES	ML	38.50	60.00	2,310.00	✓
PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL A TODOS LOS ELEMENTOS DE METAL (CARRIOLAS ALINEADORES, FASCIAS )	M2	200.00	8.05	1,610.00	✓
ESMALTE A DOS MANOS A TODO LOS ELEMENTOS DE METAL (CARRIOLAS, ALINEADORES, FASCIAS .)	M2	200.00	8.05	1,610.00	✓
15.75	M2	200.00	15.84	3,168.00	✓
MALLA DE PROTECCIÓN ENTRE ESTACIONAMIENTO Y CANCHA TECHADA H=2,4	ML	38.00	150.00	5,700.00	✓
<b>ADECUACION TERRENO NUEVA UBICACIÓN EDIFICIO</b>					
DESCAPOTE Y NIVELACIÓN	M2	1,188.00	4.00	4,752.00	✓
RELLENO COMPACTADO	M3	118.80	42.20	5,013.36	✓
EXCAVACIÓN PARA DRENAJES	M3	38.40	11.50	441.60	✓
TUBO PERFORADO DE 8 PULGADAS	ML	160.00	12.00	1,920.00	✓
RELLENO EN PIEDRA PICADA PARA FILTRO INCLUYE GEOTEXTIL	M3	32.00	63.00	2,016.00	✓
<b>VESTIDORES, SERVICIOS Y DUCHAS DAMAS Y VARONES</b>					
EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES	M3	47.68	11.50	548.32	✓
RELLENO COMPACTO	M3	106.60	42.20	4,498.52	✓
PEDESTALES DE COLUMNAS	M3	6.90	625.00	4,312.50	✓
VIGA SÍSMICA	ML	149.00	55.00	8,195.00	✓
COLUMNAS EN CONCRETO	ML	116.25	60.00	6,975.00	✓
VIGAS DE AMARRE Y VIGAS DE TECHO	ML	221.00	60.00	13,260.00	✓
BLOQUEO RELLENO #6 DE FUNDACIÓN	M2	119.20	75.00	8,940.00	✓
PISO EN CONCRETO E ,10	M2	139.46	70.00	9,762.20	✓
BLOQUE NO 4	M2	530.00	45.00	23,850.00	✓
REPELLOS	M2	1166.00	25.00	29,150.00	✓
CUBIERTA TERMO PANEL CAL 24,	M2	237.05	115.00	27,260.75	✓
PISO ANTIDESLIZANTE EN DUCHAS, VESTIDORES Y SERVICIOS	M2	136.00	60.00	8,160.00	✓
AZULEJO PARED	M2	420.00	55.00	23,100.00	✓
PUERTAS METÁLICAS	UN	4.00	947.15	3,788.60	✓
PUERTAS MADERA	UN	11.00	650.00	7,150.00	✓
PUERTAS DE DUCHAS	UN	12.00	350.00	4,200.00	✓
BANCAS EN CONCRETO ENCHAPADAS EN AZULEJO PARA VESTIDORES	ML	32.00	110.40	3,532.80	✓
FUENTES DE AGUA	UNIDAD	4.00	1265.80	5,063.20	✓
TABLERO DE 24 CIRCUITOS	UNIDAD	1.00	2273.28	2,273.28	✓
TUBERÍAS, ALIMENTADORES A TABLEROS,	ML	35.00	50.00	1,750.00	✓
PUERTAS METÁLICAS RF PARA 5 AULAS PABELLÓN 3	UN	5.00	880.00	4,400.00	✓
PUERTAS METÁLICAS RF PARA 4 AULAS Y 1 BAÑO PABELLÓN 2	UN	6.00	880.00	5,280.00	✓
MACETEROS DE H= .50 EN BLOQUE #4	ML	105.50	71.00	7,490.50	✓
TIERRA NEGRA PARA MACETEROS	M3	52.75	55.00	2,901.25	✓
SEMBRADA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN MACETEROS	ML	100.20	24.00	2,404.80	✓





[illegible]



en consideración a los trámites explicados en el punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 4.2 de la Viabilidad de la Solicitud en este documento" (Sic).

Que mediante la Autorización de Prórroga 3 y Orden de Cambio por Compensación 1 con fecha 11 de agosto de 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras concede doscientos doce (212) días de extensión de tiempo al contrato O-09-2019, (foja 2216) y autorizó la Orden de cambio por compensación 1.

Que la empresa **CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A.**, aportó los endosos de fianza cumplimiento y póliza correspondientes a la extensión de tiempo concedida:

Aportó Endoso 4 a la Fianza de Cumplimiento FICC-7713-0, emitido por ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., con vigencia hasta el 31 de julio de 2022, (foja 2243, tomo VI);

Aportó renovación a la Póliza de Responsabilidad Civil General 06-1001133-3, emitida por ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., con vigencia, hasta el 31 de julio de 2022, (foja 2180, tomo VI);

Que los Artículos 91 y 95 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, así como la concesión de prórroga respectivamente, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de doscientos doce (212) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato O-09-2019, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A.**, para llevar a cabo el PROYECTO: "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL C.E.B.G. JOSÉ NADAL SILVA, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ**".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar la Orden de Cambio 1 por Compensación al Contrato O-09-2019, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A.**, para llevar a cabo el PROYECTO: "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL C.E.B.G. JOSÉ NADAL SILVA, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ**".

**ARTÍCULO TERCERO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de dos (2) días hábiles, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO CUARTO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 91 y 95 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley la Ley 61 de 2017 y Decreto Ejecutivo No. 40 de 10 de abril de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA  
Viceministro de Infraestructura Educativa

/an



  
MARIJA GORDAY DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación



  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

11 NOV 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

