



## MEMORANDO

DINIA.GSP.139.420-21

PARA: LICDA. BLANCA DE DE LA GUARDIA  
Departamento de Tesorería y Seguros



DE: \_\_\_\_\_

ING. FANNY S. SOLÍS E.  
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura

ASUNTO: RENDICIÓN DE CUENTAS-PRESENTACIÓN DE INFORME

FECHA: 2 de julio de 2021

Presentamos a usted, la información (impresa y digital) correspondiente a la “Rendición de Cuentas sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones” comprendidos del 1 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021”.

Lo anterior, en cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución N° 394-DFG, del 23 de julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

FSS/  
M/seg

c.c Depto. De Planeamiento Educativo

Adjunto: Cuadro - Informe J1  
Informe J2 – CD (anexos)  
Cuadro - Informe J3  
Estado de la Caja Menuda

Ave Omar Torrijos Herrera  
P.H. C.C. Terrazas de Albrook  
Piso 4, local E-5  
Tel. 521-9000 ext. 1301 / 1318

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESTADO DE LA CAJA MENUDA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	CUSTODIO: ISIDRO ARROCHA	2	2,000.00	730.45	559.51	710.04	0.00
REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)		

OBSERVACIONES:

Isidro Arrocha C.

PREPARADO: ISIDRO ARROCHA

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CÉDULA#: 2-707-2406



AUTORIZANTE: ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA

CARGO: VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CÉDULA#: 8-252-598

Recibido.  
30/7/2021



J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

J.1 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1442

Panamá, 2 de julio de 2021

Su Excelencia

**GERARDO SOLÍS**

Contralor General de la República

E. S. D.

**Señor Contralor:**

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **N° 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la “**Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones**” comprendidos del 1 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos



inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

*Fanny S. Solís E.*

ING. FANNY S. SOLÍS E.  
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



*Maruja Gorday de Villalobos*

SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación





DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL/JUNIO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centro Educativo Anastacia Mitre	Estudios, diseños, demolición y construcción de las nuevas instalaciones.	2019-0-07-0-03-LV-036768	DNP-002-2020	Construcciones y Mantenimiento General, S.A.	Partida Presupuestaria	11,371,264.50	05-oct-20	3 de abril de 2023	FICC-8132-0	Acerta Seguros, S.A.	
Ejecución	Centro Educativo Río Auyama	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de	2019-0-07-0-01-LV-036575	O-10-2019	Consorcio Kis, S.A.	Partida Presupuestaria	2,628,577.43	10-may-21	2 de agosto de 2022	FICC-7759-0	Acenta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela Nueva Activa Bella Vista	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-036984	O-15-2019	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Fece Especial	1,649,308.17	10-may-21	26 de marzo de 2022	FC-013785-0	Aseguradora Global, S.A.	
Acta Sustancial	Centros Escolares en el distrito de Muná	Estudios, Diseño, Construcción, Reposición de infraestructura tipo rancho y otras remodelaciones y ampliaciones en escuelas a nivel nacional. Fase 1.	2015-0-07-0-12-LV-022815	O-10-2016	Consorcio Escuelas Ranchos	Partida Presupuestaria	40,416,438.13	18-abr-16	15 de enero de 2021	070-001-000014873-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución/ Subrogado	Centro Educativo Los Pozos	Construcción de nueva escuela de educación media, que consta de un pabellón en planta baja y dos alios, dormitorios para estudiantes, cobertizos, cancha sintética, plaza cívica, asta de bandera, monumento nombre de la escuela, estacionamientos, cerca perimetral, adecuación de cancha techada existente que consta de (un aula de educación física, vestidores varones y damas, escenario, gradas, sobre piso de hormigón reforzado, estructura para colgar labero y aro, cerramiento parcial) , además de las reparaciones general de los vestidores de estudiantes existentes y pintura general interior y exterior de todos los pabellones nuevos y existentes.	2015-0-07-0-06-LV-021553	O-43-2015	Consorcio Ingpa-Educativo Los Pozos / Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Fece Especial	5,302,293.75	15-feb-16	30 de julio de 2021	04-16-0929075-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	C.E.B.G Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo edificio de educación pre media, instalaciones deportivas, cuarto de bombas, garita, calle de acceso y estacionamientos.	2015-0-07-0-08-LV-023790	O-05-2016	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	8,786,374.52	10-ago-16	16 de mayo de 2019	04-16-0931380-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite hasta hasta el 1 de noviembre de 2021.
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G Miguel Alba	Diseño, desarrollo de planos y construcción.	2015-0-07-0-09-LV-021094	O-41-2015	Consorcio Ingpa-Nacional de Seguros Miguel Alba en Soná / Centroamérica, S.A.	Fece Especial	10,267,434.46	15-feb-16	31 de mayo de 2022	04-16-0928723-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
 PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL/JUNIO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G Agua Fria N° 2	Demolición, Diseño, Desarrollo de planos y construcción de Nuevo Pabellón en dos niveles, que consta de once (11) aulas teóricas, dos (2) aulas de Prescolar, Administración, dos (2) Módulos de Biológico, además Cocina Comedor, Cobertizos, Aceras, Veredas, Canalización de aguas pluviales, cerca perimetral, Monolito con nombre de la Escuela.	2015-0-07-0-05-LV-022764	O-38-2015	Electroventas y Servicios S.A.	Partida Presupuestaria	2,197,889.14	22-nov-16	30 de septiembre de 2021	01-40-7869	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G, República de Costa Rica	Demolición de estructuras existentes y construcción de nuevo centro educativo que consta de planta baja, y dos niveles, plaza cívica, auditorium, cafetería, estacionamientos, puerta cochera, cobertizos, gimnasio, dos canchas sintéticas, cerca perimetral, canalización de aguas pluviales, cambio de acometida eléctrica.	2015-0-07-0-15-LV-023069	O-06-2016	Consorcio Southeast CR.	Face Excedente	13,053,549.18	28-abr-16	30 de junio de 2021	04-16-0932277-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Proyecto con acta sustancial, trámite de orden de cambio por compensación.
Acta Sustancial	Instituto Fermín Naudéau	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de pabellón nuevo de laboratorios, cafetería, área administrativa, ampliación y techado de plaza para saludo a la bandera, kiosco, salón de banda de música, pabellón de salón de conferencias, servicios sanitarios, depósitos, reparación de pabellones y cancha techada existentes, demolición construcción de cobertizos nuevos y adecuación para el laboratorio de familia y desarrollo, adecuaciones eléctricas, sistema de bombeo para tanques de reserva y otras adecuaciones sanitarias.	2016-0-07-0-08-LV-025435	O-29-2016	Consorcio Rodsa-Valleja	Partida Presupuestaria	7,753,930.00	03-ene-17	Hasta el 31 de julio de 2021	04-16-0939244-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitaré nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G, Valle Risco	Diseño, desarrollo y construcción de nueva calle (reubicación de calle que divide los terrenos del centro escolar) pabellón que consta de dos laboratorios científicos, un módulo de servicio sanitario, cinco aulas teóricas, cerca perimetral, cobertizo, además adecuación del sistema eléctrico, sanitario y reparaciones en general a los pabellones existentes.	2013-0-07-0-01-LV-016732	O-20-2014	Consorcio Teihay Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A./ COPASA,S.A.	Perfec/ Aeropuerto	1,090,000.00	03-sep-14	24 de febrero de 2020	04-16-0912786-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite hasta el 31 de diciembre de 2021.



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL/JUNIO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución/Continuidad	Colegio Artes y Oficios	Proyecto de ejecución en dos etapas: diseño, desarrollo, aprobación de planos, adecuación y mejoras del pabellón 1 con diez (10) aulas de clases y construcción de módulo para los laboratorios, aulas y talleres de construcción, electricidad y mano de obra polivalente, como parte de las infraestructuras para el programa de Instituto Técnico Superior	2014-0-07-0-08-LV-017763	O-27-2014	Proyectos y Construcciones Canaima, S.A.	Fece Especial	2,861,351.42	13-nov-14	31 de diciembre de 2021	04-16-0912242-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centro Básico General el Jiral	Diseño, desarrollo y construcción de edificio de pre-media, edificio de administración, aulas de primaria, edificio multiuso con gimnasio y cafetería, cancha sintética, nuevo sistema sanitario, acometida eléctrica y la adecuación a instalaciones existentes.	2016-0-07-0-03-LV-026481	O-06-2017	Dirección de Obras, S.A.	Fece Especial	6,479,349.50	20-jun-17	7 de agosto de 2021	02-31-2491	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 3 de febrero de 2022
Ejecución	C.E.B.G Nuevo San Juan	Diseño, desarrollo de planos y construcción de aulas técnicas, pre-escolar, dirección, lab. informática, mejoras a cocina comedor, cerca perimetral, lechado de cancha, sistema de tratamiento de aguas servidas, reordenamiento del sistema eléctrico.	2016-0-07-0-03-LV-026489	O-31-2016	Calypso Investment Corp.	Fece Especial	3,129,142.11	20-jul-17	13 de septiembre de 2021	04-16-0940362-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite hasta el 31 de mayo de 2022
Ejecución	Escuela Nueva Estrella	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo de un (1) aula técnica, módulo de cocina comedor, módulo sanitario, dirección, plaza cívica con tarima y asta de bandera, cobertizos y reparaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034832	O-01-2019	Constructora Cumo, S.A.	Fece Especial	666,449.98	23-may-19	14 de febrero de 2021	0.31955423	Seguros Suramericana, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto y cesión de contrato.
Ejecución	Escuela Oriente del Risco	Diseño, desarrollo y construcción de seis (6) aulas técnicas, un preescolar, cocina comedor, módulo de servicio sanitario, dormitorio para docentes, cerca perimetral y plaza cívica.	2018-0-07-0-01-LV-035406	O-08-2019	Constructora Riquisa, S.A.	Fece Especial	1,618,187.91	19-oct-20	11 de enero de 2022	FICC-7723-0	Acería Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Instituto José Dolores Moscosó	Estudios, diseño, mejoras y construcción de cerca perimetral y marquesina frontal.	2019-0-07-0-08-LV-036959	O-01-2020	Dirección de Obras, S.A.	Fece Especial	1,751,001.00	02-mar-21	30 de mayo de 2022	05-01-29815-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	C.E.B.G. Manuela H. de Pérez	Diseño y construcción de seis aulas de preescolar, un módulo de administración, módulo sanitario, gabinete psicopedagógico, biblioteca, gimnasio, cerca comedor salón de profesores, gimnasio, cerca perimetral, y sistema eléctrico, suministro de materiales, mano de obra y equipo necesario para la remodelación de estructura existente	2019-0-07-0-09-LV-036147	O-14-2019	Consorcio Comger Santiago ( Construcciones y Mantenimiento General, S.A. e Ingeniería Ger, S.A.)	Partida Presupuestaria	5,495,000.00	11-nov-20	25 de marzo de 2022	070-001-000020788-000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 GOBIERNO NACIONAL  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL/JUNIO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	C.E.B.G. El Barrero	Diseño, desarrollo de plano y construcción de (7) aulas de apoyo, prescolar, servicios sanitarios, lab. de informática, cocina comedor, cerca perimetral, cancha techada con graderías y larima	2019-0-07-0-02-LV-036073	O-17-2019	Herrera ( China National complete import & export corporation limited S.A. ; Inversiones Cindy xin, S.A.	Fece Especial	2,791,711.93	15-mar-21	27 de julio de 2022	N°85A34	Asa Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	L.P.T. Jaime Melamed Avilés	Diseño, desarrollo y construcción: trabajos de demolición de áreas, construcción de nuevas instalaciones, reparaciones de los pabellones y otras áreas existentes, y trabajos generales de plomería y electricidad.	2019-0-07-0-09-LV-036052	O-12-2019	Constructora Simasa,S.A.	Partida Presupuestaria	1,999,999.19	13-ene-20	31 de octubre de 2021	05-01-27751-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Bellisario Villar Pérez	Estudio, diseño, construcción, remodelación, mejoramiento.	2019-0-07-0-09-LV-035851	O-18-2019	Consorcio Comger, S.A.	Partida Presupuestaria	6,037,224.41	11-nov-20	15 de diciembre de 2021	070-001-000020787-000000	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Escuela de San San Drury	Diseño, desarrollo de planos, y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones, adecuaciones y reparaciones generales, trabajos de plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-01-LV-034833	O-11-2019	Constructora Con Futuro, S.A.	Fece Especial	1,702,960.36	13-nov-19	11 de abril de 2021	FICC-7776-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 8 de octubre de 2021
Ejecución	C.E.B.G. José Nadal Silva	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería, electricidad y nueva acometida eléctrica.	2018-0-07-0-02-LV-034802	O-09-2019	Constructora Con Futuro, S.A.	Partida Presupuestaria	3,788,491.39	13-nov-19	31 de diciembre de 2021	FICC-7713	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Secundario Cristóbal Adán Urrutia	Remodelaciones, reparaciones, adecuaciones de los pabellones a, b, c, d, y del gimnasio; demolición del pabellón e, construcción de nuevo pabellón e, con planta baja y planta alta; adecuaciones, reparaciones, demolición de nueva catedral; construcción de nuevos cobertizos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; construcción de pabellones f y h, que incluyen planta baja y planta alta; construcción de cerca mixta, que incluye cerca decorativa de muro con verjas, cerca de muro de bloques repelidos y muro de gaviones; construcción de áreas de estacionamientos	2019-0-07-0-15-LV-035548	O-13-2019	Consorcio Vpasa ( Vp Equipment, S.A. y Arkton PTY, S.A.)	Partida Presupuestaria	8,608,364.96	29-nov-19	18 de septiembre de 2021	05-01-27784-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 3 de marzo de 2022
Ejecución	Colegio San Félix	Estudio, diseño, construcción y remodelación general.	2018-0-07-0-04-LV-034781	O-21-2018	Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCISA)	Fece Especial	2,921,923.62	09-abr-19	3 de diciembre de 2021	10-40-2002725	La Regional de Seguros, S.A.	
Ejecución	L.P.T. Colón	Demolición, estudio, desarrollo de planos, construcción y remodelación.	2018-0-07-0-03-LV-033536	O-03-2019	Consorcio Comger Colón	Partida Presupuestaria	13,920,688.68	19-mar-19	10 de junio de 2021	070-001-000019626-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 17 de enero de 2022



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL/JUNIO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Instituto América	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nueva maquinaria, cerca perimetral, salón de instrumentos musicales, muro, losa, y reparación de escaleras.	2018-0-07-0-08-LV-033446	O-07-2019	Franco y Franco Ingeniería, S.A.	Partida Presupuestaria	845,128.55	30-abr-19	7 de febrero de 2021	01-40-10883	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Adenda en trámite hasta el 31 de agosto de 2021
Ejecución	Escuela José Dolores Carrizo	Estudio, diseño y desarrollo de planos para: eliminar cimientos, estructuras de tanque de reserva de agua, fundaciones, piso, columnas y estructuras metálicas de pabellón, cancha y cobertizo incluso; remodelar cobertizos #1, #2, #3, medio módulo de servicio sanitario, aula de I.P.H.E., pabellón #2, pabellón #3, y construcción de cobertizo #4, cobertizo #5, kiosko, pabellón #1, cancha techada, plaza de saludo a la bandera, muro de hormigón DM, cerca de alambre de ciclón, estacionamiento, puerta cochera, sistema contra incendio, planta de tratamiento, red y acometida eléctrica trifásica.	2018-0-07-0-06-PE-035092	O-05-2019	Constructora Simasa, S.A.	Face Especial	2,885,001.50	29-abr-19	23 de junio de 2021	05-01-25663-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 21 de septiembre de 2021
Ejecución	Escuelas: milla 3, milla 5 y milla 7 ½	Diseño, desarrollo de planos, construcciones y remodelaciones generales .	2018-0-07-0-01-LV-034459	O-20-2018	Consorcio Milla Changuinola	Face Especial	3,644,051.00	17-may-19	24 de julio de 2021	04-16-02951853-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite hasta el 28 de agosto de 2022
Ejecución	Escuela Barrada Guaymil	Diseño, desarrollo de plano y construcción de dos (2) aulas teóricas, un (1) preescalar, módulo de servicio sanitario, administración, laboratorio de informática, cancha techada y reparaciones generales.	2018-0-07-0-01-LV-034673	O-06-2019	Constructora Cumo, S.A.	Face Especial	855,183.86	29-abr-19	29 de septiembre de 2020	FICC-7542-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 12 de noviembre de 2021, se tramitará cesión de contrato.
Ejecución	IFT Pablo Pinzón	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevas instalaciones, demoliciones, remodelaciones y adecuaciones, trabajos de plomería y electricidad en general.	2018-0-07-0-09-LV-033337	O-17-2018	Soluciones Soterradas, S.A.	Face Especial	2,622,738.94	01-feb-19	5 de abril de 2021	01-40-10484	La Floresta de Seguros y Vida, S.A.	Adenda en trámite hasta el 30 de abril de 2021.
Ejecución	I.P.T.A. de Tonosí	Diseño, desarrollo y construcción de proyecto que incluye: demolición de espacios existentes, construcción de pabellones y espacios nuevos, adecuaciones y reparaciones existentes y reparaciones generales eléctricas y sanitarias, entre otros.	2018-0-07-0-07-LV-033193	O-16-2018	Consorcio COMGER Arquitectura y Tecnología Civil, S.A. (ATCISA)	Face Especial	7,402,867.33	04-feb-19	30 de septiembre de 2021	070-001-000019224-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 30 de septiembre de 2022.
Ejecución	Escuela Guillermo Patterson	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, cerca perimetral, cancha techada con gradas, reparaciones generales.	2017-0-07-0-08-LV-033058	O-15-2018	Alquileres y Construcciones de Panamá, S.A.	Face Especial	1,849,320.31	08-ene-19	25 de julio de 2021	10-40-2002466	La Regional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 31 de agosto de 2022.
Ejecución	C.E.B.G. Boca Parita	Diseño, desarrollo de planos y construcción	2017-0-07-0-06-LV-032669	O-08-2018	Partida Presupuestaria	6,275,775.00	17-dic-18	16 de octubre de 2020	10-40-2002328	La Regional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 16 de octubre de 2021.	
Ejecución	Centro de Orientación Infantil Froebelín	Diseño, desarrollo de planos y construcción de pabellón nuevo, de dos altilos, cerca perimetral, piscina para fisioterapia.	2017-0-07-0-01-LV-031973	O-06-2018	Constructora Ruquis, S.A.	Partida Presupuestaria	2,158,387.63	13-sep-18	5 de marzo de 2020	04-16-0948539-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite hasta el 25 de diciembre de 2021.
Ejecución	Centro Educativo Victoriano Lorenzo	Diseño y construcción, ampliación y remodelación general.	2017-0-07-0-04-LV-031545	O-01-2018	Inversiones CCO S.A.S.	Face Especial	2,881,713.00	31-jul-18	11 de julio de 2020	31850732	Seguros Suramericana, S.A.	A espera de endosos para trámite de adenda

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL/JUNIO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Quebrada Pastor, Río Oeste Arriba y Río Oeste Abajo	Diseño, desarrollo de plano y construcción.	2017-0-07-0-01-LV-031051	O-14-2018	Constructora Ruquisa, S.A.	Fece Especial	5,395,945.74	17 de noviembre de 2020	05-01-23609-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 29 de octubre de 2021.	
Ejecución	Escuela la Primavera	Diseño, confección y aprobación de planos, construcción de infraestructuras nuevas, suministro de mobiliarios, remodelación y mejoramiento	2017-0-07-0-09-LV-031049	O-07-2018	Constructora Ruquisa, S.A.	Partida Presupuestaria	7,027,034.08	29-nov-19	24 de febrero de 2021	FICC-7532-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 19 de febrero de 2022.
Ejecución	Instituto Técnico y Agropecuario de Las Minas	Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción, remodelación, adecuación y equipamiento.	2017-0-07-0-06-LV-031046	O-65-2017	Consorcio THM-TV-T- Las Minas	Partida Presupuestaria	4,066,654.93	14-jun-18	10 de marzo de 2020	01 31 6244	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico Juan Díaz	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV-030971	O-72-2017	Consorcio THM TRIVENTI CONSULTING-JUAN DÍAZ	Partida Presupuestaria	3,177,399.79	14-jun-18	9 de marzo de 2020	01 31 6246	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará disminución de contrato y adenda de tiempo.
Ejecución	Escuela Secundaria Benigno Tomás Argote	Diseño y construcción, reparación y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-030582	O-71-2017	Construcciones Ivnal, S.A.	Partida Presupuestaria	3,755,570.57	15-jun-18	03 de junio de 2020	02-40-9507	Seguros La Floresta	Adenda en trámite hasta el 7 de enero de 2022.
Ejecución	Centro Educativo Básico General Grecia	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2016-0-07-0-08-LV-026690	O-20-2017	Levanina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Fece Especial	7,933,141.96	22-ago-17	10 de agosto de 2020	02-31-2671	Banesco Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda y cesión de contrato para continuar el proyecto
Ejecución	Centro de Educación Básica General José Santos Puga	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV-026687	O-73-2017	Constructora Ruquisa, S.A.	Partida Presupuestaria	7,686,747.85	21-jun-18	13 de julio de 2020	05-01-21487-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 9 de mayo del 2021. Se tramitará otra adenda para continuar con el proyecto.
Ejecución	Colegio Francisco Morazán	Diseño y construcción de cuatro (4) aulas teóricas, laboratorios de turismo, comedor, aula de recursos, biblioteca y remodelación general	2017-0-07-0-04-LV-029863	O-50-2017	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Fece Especial	2,302,487.00	29-ene-18	22 de agosto de 2021	04-16-0945845-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda y cesión de contrato para continuar el proyecto
Ejecución	Colegio José Daniel Crespo	Demolición, estudio de suelo, diseño, elaboración de planos y construcción del nuevo gimnasio, al igual que el nuevo edificio de la cocina-comedor, aulas de clases y otros	2017-0-07-0-06-LV-029883	O-10-2018	Consorcio José Daniel	Fece Especial	7,700,000.00	18-jul-18	28 de agosto de 2021	05-01-22637-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto
Ejecución	C.E.B.G. Nance Risco	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellón nuevo, cancha techada con tarima, estacionamientos, reparaciones generales.	2017-0-07-0-01-LV-029939	O-60-2017	Compañía Jera, S.A.	Fece Especial	2,961,240.99	02-feb-18	16 de mayo de 2021	05-01-19518-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 16 de mayo de 2022



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL/JUNIO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centro de Educación Básica General Vista Hermosa	Diseño, desarrollo de planos y construcción de una cancha de baloncesto techada con vestidores y escenario, dos (2) módulos de graderías, cobertizo, adecuaciones a los pabellones no.1, no.2 y no.3, y trabajos de electricidad en general	2017-0-07-0-02-LV-029864	O-70-2017	Construcciones e Inspecciones Nacionales, S.A.	Fece Especial	999,999.00	30-ene-18	29 de enero de 2021	04-02-20444-0	Aliado Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 4 de junio de 2021, se tramitará nueva adenda para continuar con el proyecto.
Ejecución	Centro de Educación Media Ingeniero Tomás Guardia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2017-0-07-0-15-LV-029657	O-44-2017	Constructora Pirenica, S.A.	Fece Especial	6,567,734.48	01-jun-18	Hasta el 30 de julio de 2020	01 31 5998	Banesco Seguros	Adenda en trámite hasta el 28 de mayo de 2021, Se tramitará nueva adenda para continuar con el proyecto.
Ejecución	Centro Educativo Francisco de Miranda	Estudio, diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-08-LV-029658	O-02-2018	International Business and Trade, LLC	Fece Especial	15,839,799.63	24-may-18	24 de diciembre de 2020	04-16-0947472-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Se tramitará nueva adenda y cesión de contrato para continuar el proyecto
Ejecución	Primer Cíclo Santa Librada	Diseño, desarrollo de planos y construcción del nuevo edificio de educación media, adecuación de los edificios, gimnasio, cancha sintética y cercado perimetral de pre- media existente	2016-0-07-0-08-LV-028724	O-36-2017	Levantra, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	10,941,242.75	19-ene-18	22 de julio de 2020	04-16-094618-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite hasta el 6 de marzo del 2022.
Ejecución	C.E.B.G. Carlos Clement y Bolivia	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028726	O-53-2017	Consorcio Colegios Colón	Partida Presupuestaria	7,583,594.69	23-ene-18	22 de febrero de 2020	04-16-0946253-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite hasta el31 de marzo de 2021, se tramitará nueva adenda para continuar con el proyecto.
Ejecución	Escuela Secundaria de Macanora	Diseño y construcción de diez (10) aulas técnicas, tres (3) módulos sanitarios, aula de recursos, enfermería, quiosco, estacionamientos, cerca perimetral, cobertizos y remodelación de estructuras existentes	2016-0-07-0-04-LV-028739	O-19-2017	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	Fece Especial	3,267,022.73	12-sep-17	22 de agosto de 2021	04-02-18478-0	Aliado Seguros, S.A.	Se tramitará nueva adenda para continuar el proyecto

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL/JUNIO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Escuela Simeón Valderrama	Diseño, desarrollo de plano y construcción de aulas teóricas , pre- escolar ,aula de apoyo, salón de profesores, asta de bandera , plaza cívica , dirección, laboratorio de informática, cocina comedor ,cerca perimetral, cancha techada	2016-0-07-0-02-LV-028736	O-40-2017	Consorcio Escuela Simeón Valderrama	Fece Especial	2,097,052.10	05-oct-17	22 de junio de 2020	04-16-0944328	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite, hasta el 29 de marzo de 2021. Cierre de proyecto
Ejecución/ Subrogado	Escuela República de Italia	Diseño, desarrollo de planos, demolición de las estructuras existentes y construcción de treinta y ocho (38) aulas teóricas, tres (3) pre-escolares, un (1) aula de apoyo, dos (2) laboratorios de ciencias, un (1) laboratorio de informática, biblioteca, cocina, comedor, clínica, aula de profesores y administración, sanitarios, cuatro (4) depósitos, cancha de techada de baloncesto, graderas, vestidores , cuarto de bomba, tinajera, tanque de reserva, estacionamientos, cobertizos, puerta cochera y cerca perimetral	2016-0-07-0-08-LV-028747	O-35-2017	Construcciones Civiles Internacionales, S.A./ Cia Seguros, S.A.	Partida Presupuestaria	9,413,226.63	16-ene-18	6 de mayo de 2021	070-001-000016723-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite, hasta el 31 de diciembre de 2021
Ejecución	C.E.B.G. Valle Risco	Diseño y construcción de diez aulas teóricas, seis laboratorios, cuatro aulas de preescolar, dos aulas de recursos, comedor, gabinete psicopedagógico, salón de profesores, gimnasio techado con graderas, módulo administrativo y sistema eléctrico.	2017-0-07-0-01-LV-028973	O-34-2017	Consorcio Copasa-Proinark	Fece Especial	3,496,996.00	23-feb-18	31 de diciembre de 2021	02-31-295	Banesco Seguros, S.A.	
Ejecución	Colegio Mariano Prado Araúz	Diseño, construcción, remodelación	2017-0-07-0-02-LV-030067	O-52-2017	Consorcio Colegio MPA	Fece Especial	4,317,379.42	06-jun-18	24 de mayo de 2021	04-16-0946767-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite hasta el 30 de abril de 2022
Ejecución	C.E.B.G. Dionisia G. de Ayaiza	Diseño y construcción de nueve (9) aulas, cocina comedor, cancha techada, módulo sanitario con pluvial, sistema eléctrico y remodelación general	2017-0-07-0-01-LV-030064	O-13-2018	Constructora Con Futuro, S.A.	Fece Especial	2,727,314.60	20-dic-18	24 de marzo de 2021	FICC-7247-0	Acerfa Compañía de Seguros, S.A.	Por cierre de proyecto
Acta Sustancial	C.E.B.G. Cerro Miguel	Diseños, desarrollo de planos, demolición y construcción	2017-0-07-0-02-AV-029255	O-54-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Fece Especial	4,818,379.17	19-ene-18	17 de junio de 2021	04-100-4974	Acerfa Compañía de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL/JUNIO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centro de Educación Básica General España, Darío Carles	Diseño, construcción y remodelación	2017-0-07-0-02-LV-029832	O-57-2017	Consorcio Colegio Cocle	Fece Especial	1,715,987,15	18-may-18	9 de junio de 2020	04-16-0946766-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite hasta el 6 de septiembre de 2021
Ejecución	Colegio Dr. Harmodio Arias Madrid	Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-15-LV-028757	O-55-2017	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	Partida Presupuestaria	8,281,600.00	16-ene-18	29 de enero de 2021	070-001-000017256-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Por cierre de proyecto
Ejecución	Instituto Profesional y Técnico de Las Palmas y Escuela José A. Ruiz	Diseño, elaboración de planos, construcción, ampliación y mejoramiento	2016-0-07-0-09-LV-028456	O-25-2017	Alquileres y Construcciones de Panamá, S.A.	Partida Presupuestaria	9,397,775.00	11-ene-18	23 de abril de 2021	02-31-2732	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 21 de julio de 2022.
Ejecución	Centros Educativos: La Campana, El Pedregoso, El Picador, Buena Vista, La Guacamaya, Piedra Amolar, C.E.B.G. Río Piedra	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027219	O-23-2017	Calypso Investment Corp.	Fece Especial	10,293,034.28	14-dic-17	3 marzo de 2022	04-16-0943752-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Bajo Higuí, Guabal Pontiente, El Hacha, La Pintada, San Juan de Dios, Los Pajantos	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-09-LV-027215	O-67-2017	Constructora AEI, S.A.	Partida Presupuestaria	7,000,000.01	25-ene-18	14 de noviembre de 2021	05-01-19527-0	Aliado Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada de Peces y Camarón Arriba	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027396	O-41-2017	Air Care Corp	Partida Presupuestaria	6,250,000.00	13-mar-19	21 de diciembre de 2020	01,31,5838	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 12 de diciembre de 2021.
Ejecución	Centros Educativos: Llano Iglesia, Llano San Martín, Alto Bontío, Alto Calabacito y Gasparillo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027394	O-29-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Presupuestaria	11,048,420.47	28-dic-17	4 de diciembre de 2021	04-16-0944758-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Cerro Balsa, Escuela Cerro Guásimo, Escuela Cerro Patena, Escuela Cerro Jénillbre	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027395	O-64-2017	Calypso Investment Corp.	Partida Presupuestaria	10,358,659.85	11-abr-18	16 de mayo de 2022.	04-16-0947365-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Chorchita, Cerro Viejo, Junta Maní, Plan de Chorchita, La Unión	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027588	O-30-2017	Consortio Colegio Besiko	Partida Presupuestaria	11,841,980.28	28-dic-17	5 de abril de 2020	04-16-0944679-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Por cierre de proyecto
Ejecución	Centros Educativos: Río Colorado, Escuela Chube, Nueva Molena, Quebrada Molajón	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027553	O-59-2017	Consortio Besikó	Partida Presupuestaria	11,542,753.22	17-ene-18	27 de octubre de 2020	01 31 6046	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 30 de septiembre de 2021.
Ejecución	Centros Educativos: Quebrada de Hacha, Las Tinajas	Diseño, desarrollo de planos, demolición, construcción y remodelación de las infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027587	O-27-2017	Levanitina, Ingeniería y Construcción, S.L.	Partida Presupuestaria	3,819,680.80	13-sep-17	22 de septiembre de 2020	02-31-2777	Banesco Seguros, S.A.	Trámite de cesión de contrato más adenda de tiempo.
Acta Sustancial	Centros Educativos: Hato Horcón y Lajero Abajo	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027670	O-63-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,831,508.56	09-abr-18	3 de abril de 2021	FICC-6897	Aseguradora del Istmo, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centros Educativos: José Sabino Bonilla Calabazal, Cerro Flores #2	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027660	O-05-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,497,043.57	13-jun-17	21 de febrero de 2021	FICC-6657	Aseguradora del Istmo, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Guarí, Escuela Oia	Diseño, desarrollo de planos, demolición, de estructura tipo rancho, remodelación y construcción de las nuevas infraestructuras.	2016-0-07-0-12-LV-027630	O-12-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	3,722,844.05	26-jul-17	13 de abril de 2021	070-001-000016388-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centros Escolares: Escuela Punta Peña de Risco; Escuela Alto Romero y Escuela San San Medio Rómulo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027741	O-10-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	4,963,016.74	06-jul-17	16 de diciembre de 2020	FICC-6680	Aseguradora del Istmo, S.A.	Adenda en trámite hasta el 24 de diciembre de 2021



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ABRIL/JUNIO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Centros Educativos: Palmara Abajo, Machuca, C.E.B.G. Culevillas, C.E.B.G. Toabre Abajo, C.E.B.G. San Juan de Limón.	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-028014	O-62-2017	Consorcio Piedras Gordas	Partida Presupuestaria	6,754,366.24	21-ago-18	5 de abril de 2021	04-16-0946774-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite hasta el 1 de julio de 2022
Ejecución	Centros Educativos: La Mina- Río Indio, San Cristobal, Las Marías, Altos de los Darfeles, Quebrada de U	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-027904	O-69-2017	Urban Company, S.A.	Fece Especial	8,413,633.55	17-sep-18	23 de abril de 2021	070-001-000016810-000001	Compañía Internacional de Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 30 de junio de 2022.
Ejecución	Centros Educativos: La Filipina, Guayabito y Alto Galera	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-028225	O-46-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,309,059.24	19-ene-18	17 de diciembre de 2021	01 31 5907	Banesco Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Los Guarnamos y el Paredón	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-028217	O-43-2017	Consorcio Halfesa Balista	Partida Presupuestaria	4,245,907.38	08-ene-18	16 de febrero de 2021	04-1003896-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centros Educativos: Alto del Coco, Boca de Tucué, Boca de Tulú, Cúteva y Manuel Jaén Rodríguez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-02-LV-028023	O-14-2017	Construcción y Desarrollo de Las Américas, S.A. (Constru CDA)	Partida Presupuestaria	8,289,825.56	06-dic-17	11 de marzo de 2021	04-16-094-3011-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite Hasta el 9 de diciembre de 2021
Ejecución	Centros Educativos: Loma de los González, Ernesto Osoño, El Palmar-Ola, Quije	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2017-0-07-0-02-LV-029853	O-51-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	5,617,500.00	05-feb-18	13 de marzo de 2021	04-1004785-0	Acerta Compañía de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	Centros Educativos: La Negría, El Harino y Jordana, Gregorio Velásquez	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-15-LV-028026	O-66-2017	Global Delfos Internacional, S.A.	Partida Presupuestaria	5,928,521.38	25-ene-18	03 de abril de 2020	FC-011635-0	Aseguradora Global, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre
Ejecución	C.E.B.G. Desmond Byam y C.E.B.G. Elisa Vilda de Garrido	Demolición, diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	2016-0-07-0-03-LV-028224	O-74-2017	Constructora Metropolitana de Proyectos, S.A.	Partida Presupuestaria	13,958,679.78	13-jun-18	25 de julio de 2022	05-01-21183-0	Aliado Seguros, S.A.	

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	Escuela Altos de Cabuya	Diseño, desarrollo de planos y construcción para el proyecto de un módulo de servicio sanitario, un preescolar, marquesina de entrada, cerca perimetral, estacionamientos, pabellón nuevo que consta de aula de apoyo y biblioteca, cobertizo, nuevas graderas para cancha existente, estabilización de terreno, canalización de agua, tanque de reserva, caseta de bombeo y reparaciones generales de pabellones no. 1 y no. 2, cancha techada.	2016-0-07-0-08-LV-027811	O-07-2017	Japa de Panamá, S.A.	Fece Especial	1,895,674.06	04-jul-17	7 de noviembre de 2020	85B71218	Asa Compañía de Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 30 de julio de 2021
Ejecución	Centros Escolares: Bajo Calibre, Valle de Agua Arriba y Valle Junquillo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027835	O-16-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Fece Especial	6,939,511.80	30-ago-17	7 de febrero de 2022	070-001-000016338-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Jobito Rojo, Escuela Quebrada Pita	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-01-LV-027842	O-26-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	2,578,079.40	14-sep-17	4 de diciembre de 2021	070-001-000016666-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	
Ejecución	Centros Educativos: Escuela Quebrada Cianca, Escuela Kuerima y Escuela Cerro Corozo	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027859	O-24-2017	Consorcio Halo Pilón	Partida Presupuestaria	7,667,990.00	06-dic-17	16 de julio de 2021	01 31 5650	Banesco Seguros, S.A.	Adenda en trámite hasta el 13 de marzo de 2022.
Ejecución	Julí, Escuela Cerro Mesa Arriba; Escuela Hato Guayabal; Escuela Quebrada Ojoe	Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructura tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras	2016-0-07-0-12-LV-027837	O-31-2017	A&A Arroyo y Asociados, S.A.	Partida Presupuestaria	10,607,669.51	31-ago-17	11 de febrero de 2021	070-001-000016755-000000	Cia. Internacional de Seguros, S.A.	Proyecto al 100% a espera de cierre.
Ejecución/ Subrogado	C.E.B.G. Santiago de la Guardia	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo pabellón de planta baja y nivel alto, que consta de 16 aulas teóricas, baterías de servicios sanitarios, ampliación del patio de salud a la bandera, estacionamientos, calles de acceso.	2017-0-07-0-08-CD-028865	O-25-2016	Estudios, Diseños, Construcciones, S.A. (EDCSA) / Aceta Seguros	Fece Especial	4,251,760.12	07-feb-17	31 de diciembre de 2021	FICC-6236	Aseguradora del Istmo, S.A.	



Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	orden de proceder	Fecha de Terminación del Proyecto	Nº de Fianza	Aseguradora	Observación
Ejecución	I.P.T. Veraguas	Diseño, planos, construcción de las instalaciones que albergarán el Centro Educativo	2011-0-07-0-09-AV- 007296	O-10-2012	Consorcio S.E.C. S.A. / Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A	Partida Presupuestaria	12,687,982.72	22-jun-12	27 de marzo de 2021	04-16-0921890-0	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.	Adenda en trámite hasta el 31 de diciembre de 2021.



J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
J.2 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE LOS ANEXOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1443

Panamá, 2 de julio de 2021

Su Excelencia  
**GERARDO SOLÍS**  
Contralor General de la República  
E. S. D.

**Señor Contralor:**

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución **Núm. 225-DFG**, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución **No. 394-DFG**, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución **N° 543 DFG**, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la **“Rendición de Cuenta sobre anexos de los proyectos de infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones ” comprendidos del 1 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021**, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad de las direcciones regionales que se presentan en función de la ejecución de los puntos administrativos



inherentes a los proyectos de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

ING. FANNY S. SOLÍS E.  
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura



SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación





## J. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

### J.3 NOTA DE GERENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA SOBRE EL PROYECTO EN FASE DE EJECUCIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

DM/DINIA/GSP/139.1444

Panamá, 2 de julio de 2021

Su Excelencia  
**GERARDO SOLÍS**  
Contralor General de la República  
E. S. D.

#### Señor Contralor:

Me dirijo a usted con ocasión de darle cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm. 225-DFG, de 16 de marzo de 2010 y la modificación mediante Resolución No. 394-DFG, del 23 de Julio de 2014, modificada por la Resolución N° 543 DFG, del 29 de septiembre de 2014.

Presentamos a usted la información administrativa y los anexos complementarios correspondiente a la “Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura de la Fase de Ejecución Etapa Precontractual que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones”, comprendidos del 1 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021, con finalidad de que se dé inicio a la revisión de la información presentada y posterior examen del referido proyecto que refleja infraestructura, dentro del marco de lo establecido en los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, las leyes de la República, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Las notas y otros comentarios sobre la eficiencia y efectividad, en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes al proyecto de infraestructura, son responsabilidad de las personas encargadas de cada una de estas áreas, así como el contenido del expediente que le presentamos a continuación:





- ✓ Pliego de Cargos o Términos de Referencia.
- ✓ Especificaciones Administrativas
- ✓ Presupuesto Oficial de Referencia
- ✓ Fianza Propuesta
- ✓ Diseño Conceptual o Planos y Especificaciones
- ✓ Convocatoria
- ✓ Acto de Selección (Acta de Apertura del acto público y cuadro comparativo de ofertas).
- ✓ Informe de Evaluación.
- ✓ Resolución de Adjudicación

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención a la eficiencia y efectividad por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

*Fanny S. Solís E.*

ING. FANNY S. SOLÍS E.  
Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL



*Maruja Gorday de Villalobos*

SE. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de  
Ingeniería y Arquitectura

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
PROYECTOS EN TRÁMITE ABRIL-JUNIO DE 2021

Filtro	Centro Escolar	Proyecto	No de Acto	# de Contrato	Monto de Referencia	Contratista	Fuente Financiamiento	Monto del Contrato	Tiempo de Ejecución (días)	Observación
Por Entrega de Orden de Proceder	Colegio Rafael Quintero Villarreal	Diseño, estudios, desarrollo de planos y construcción de la ampliación y mejoras a las edificaciones existentes.	2019-0-07-0-06-LV-035613		4,240,767.85	Consorcio Complant Herrera (China National complete plant import & export corporation limited S.A.)	Partida Presupuestaria	4,391,655.57	750	Contrato referendado, a espera de entrega de orden de proceder
Por Refrendo	Escuela la Gloria	Diseño, desarrollo de plano y construcción de pabellones nuevos, reparaciones generales.	2019-0-07-0-01-LV-035957	O-16-2019	1,357,818.44	Constructora Disconsa,S.A.	Partida Presupuestaria	1,353,861.40	365	Expediente en contraloría por refrendo

