

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-56-2017 con la empresa POWER QUALITY PANAMÁ, S.A. (P.Q.P.), para el proyecto de: "NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ". (Fojas 833 a 841);

Que en el acápite d) de la cláusula TERCERA del Contrato O-56-2017, se establece que EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de doscientos diez (210) días calendarios, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder. (Foja 840);

Que mediante Memorando DINIA.GCSP.139.3.0613 de 24 de octubre de 2018, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de una adenda No.1 por extensión de tiempo al Contrato O-56-2017 (foja 1077);

Que mediante Resuelto No.5771 de 9 de noviembre de 2018, se sustentó una extensión de tiempo de sesenta (60) días calendarios al Contrato O-56-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa POWER QUALITY PANAMÁ, S.A. (P.Q.P.) el cual establecía lo siguiente:

Que en nota de justificación fechada 23 de agosto de 2018 (foja 1043), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-56-2017, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante nota PQP-079-2018 con fecha 3 de agosto del 2018 (foja 1041), la cual sustenta las siguientes razones:

"

1. Atrasos ocasionados por las inclemencias del tiempo (Lluvias).
2. Discrepancias en los planos y desglose (el cual ya se está gestionando la orden de cambio con el inspector). Entre las actividades hay lámparas que mi proveedor no las tiene en inventario (stock). Una vez que se firme y acepte la orden de cambio, se procede a realizar la compra que tomarían algunas semanas.
3. La dirección de centro educativo, está solicitando cantidades adicionales, las cuales no están contempladas en la orden de cambio ni en los planos aprobados, motivo por el cual, la adquisición de lámparas y salidas eléctricas no se ha definido y por ende la orden de compra hacia mi proveedor no la he realizado espetando que se defina este tema. Las lámparas no las tiene en inventario (stock).
4. Hemos estado en contacto con Fenosa (Ing. Luis Córdoba) y aunque se realizó una inspección preliminar para definir la ubicación de la cámara del transformador y el nuevo poste, a la fecha de hoy no se me ha indicado el nombre y/o contacto del vigilante de esta civil para poder iniciar los trabajos.

Por lo antes expuesto, esperamos se considere nuestra solicitud, la prórroga solicitada contempla los 60 días calendarios hasta noviembre de 2018.

En conclusión, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentación de la misma, justificamos la prórroga de 60 días calendario solicitada basándonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

"Artículo 81. Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista".



Que mediante la autorización de Prórroga No.1 expedida el 23 de agosto de 2018, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó sesenta (60) días calendario, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el día veintiséis (26) de noviembre de 2018 [foja 1044];

Que la empresa **POWER QUALITY PANAMÁ, S.A. (P.Q.P.)** aportó los Endosos de Fianza y Póliza emitidos por **ALIADOS SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión otorgada respectivamente.

Que esta institución solicitó el refrendo para la adenda No.1 mediante nota **DNAL-DM-4024-2018**, del 30 de octubre de 2018, sin embargo la Contraloría de la República de Panamá, solicitó la subsanación de la Adenda No.1, por motivo del tiempo concedido toda vez que el contrato tiene fecha de vencimiento noviembre de 2018, además actualización de endosos y aportar acta sustancial o final.

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura adjunta tanto la justificación como la Autorización de prórroga No.1, con fecha actualizada documentos en los cuales se considera todo el tiempo que ha transcurrido para el trámite de refrendo, estableciendo un nuevo tiempo y por consiguiente un nuevo termino de entrega de la obra, detallando lo siguiente:

Que mediante Hoja de Trámite No.1178-2018 de 19 de diciembre de 2018, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura remite a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, las subsanaciones de la adenda No.1 requeridas y solicita se siga con el trámite por extensión de tiempo y aumento de costo al Contrato O-56-2017.

Que la nueva nota de justificación fechada 13 de diciembre de 2018, establece que la extensión de tiempo al Contrato O-56-2017, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante nota PQP-079-2018 con fecha 3 de agosto del 2018 la cual sustenta las siguientes razones:

“

1. Atrasos ocasionados por las inclemencias del tiempo (Lluvias).
2. Discrepancias en los planos y desglose (el cual ya se está gestionando la orden de cambio con el inspector). Entre las actividades hay lámparas que mi proveedor no las tiene en inventario (stock). Una vez que se firme y acepte la orden de cambio, se procede a realizar la compra que tomarían algunas semanas.
3. La dirección de centro educativo, está solicitando cantidades adicionales, las cuales no están contempladas en la orden de cambio ni en los planos aprobados, motivo por el cual, la adquisición de lámparas y salidas eléctricas no se ha definido y por ende la orden de compra hacia mi proveedor no la he realizado espetando que se defina este tema. Las lámparas no las tiene en inventario (stock).
4. Hemos estado en contacto con Fenosa (Ing. Luis Córdoba) y aunque se realizó una inspección preliminar para definir la ubicación de la cámara del transformador y el nuevo poste, a la fecha de hoy no se me ha indicado el nombre y/o contacto del vigilante de esta civil para poder iniciar los trabajos.

Por lo antes expuesto, esperamos se considere nuestra solicitud, la prórroga solicitada contempla los 185 días calendarios hasta marzo de 2019.

En conclusión, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentación de la misma, justificamos la prórroga de 185 días calendario solicitada basándonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

“Artículo 81. Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista”.

Que a través de Autorización de Prórroga No.1 de fecha de 13 de diciembre de 2018 se reemplaza la Autorización con fecha del 23 de agosto de 2018 y se le conceden ciento ochenta y cinco (185) días calendario al Contrato O-56-2017, extendiendo el periodo de construcción hasta marzo de 2019.



Que la empresa CONTRATISTA aportó el Endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento No.04-02-19932-0 que extiende su vigencia hasta el 31 de marzo de 2019 emitido por la Aseguradora ALIADOS SEGUROS, S.A.

Que la empresa CONTRATISTA aportó el Endoso No.4 a la póliza de responsabilidad civil No.06-01-0019928-0 que extiende su vigencia hasta el 31 de marzo de 2019 emitido por la Aseguradora ALIADOS SEGUROS, S.A.

En ese sentido, el numeral 14 del artículo 19 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006 otorga a la entidad, la potestad saneadora de ordenar la realización de trámites omitidos o corrección de los realizados, en contravención al ordenamiento jurídico;

Que resulta necesario dejar sin efecto el Resuelto No. 5771 de nueve (09) de noviembre dos mil dieciocho (2018), publicado el doce (12) de noviembre de dos mil diecisiete (2018), por las consideraciones antes expuestas;

Que el Ministerio de Educación, con el propósito de lograr los mejores intereses para el Estado, así como la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar Sin Efecto el Resuelto No. 5771 de nueve (09) de noviembre dos mil dieciocho (2018), que autoriza prórroga de sesenta (60) días calendarios al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato O-56-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa POWER QUALITY PANAMÁ, S.A. (P.Q.P.), para el proyecto de: "NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ".

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar prórroga de ciento ochenta y cinco (185) días calendarios al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato O-56-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa POWER QUALITY PANAMÁ, S.A. para que continúe con los trabajos de "NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ".

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamáCompras" por el término de un (1) día hábil, para efectos de su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 19, numeral 14, del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,


MOISÉS SÁNCHEZ

Viceministro de Infraestructura Encargado
cb




RICARDO A. PINZÓN
Ministro de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA AUTÉNTICA
PANAMÁ

03 ENE 2019

