

POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-57-2017 PARA EL PROYECTO DE: "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL ESPAÑA, ESCUELA RUBÉN DARÍO CARLES, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATÁ, DISTRITO DE NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió el Contrato O-57-2017 con la empresa **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ**, para el proyecto: "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL ESPAÑA, ESCUELA RUBÉN DARÍO CARLES, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATÁ, DISTRITO DE NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ** para que inicie formalmente los trabajos, cuya fecha de inicio de ejecución fue a partir del día 18 de mayo de 2019;

Que a través de la Nota No. 2019-06-ADM-001, fechada el 3 de julio de 2019, la empresa **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ**, solicitó extensión de plazo del proyecto por cuatrocientos treinta y siete (437) días calendario, a fin de completar el proceso; (Foja 2282).

Que mediante **Nota de Justificación de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, fechada el 10 de septiembre de 2019**, se indica que la justificación por extensión de tiempo obedece a las siguientes razones;

"Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante **NOTA 2019-06-ADM-001** con fecha del 3 de julio de 2019, la cual fue recibida por medio de correo electrónico el día 3 de los presentes, en donde esta justificación obedece a las siguientes razones:

1. Por presentar retrasos en el proceso del anteproyecto y diseño y desarrollo de planos.
2. El plan de trabajo aprobado por el Director del centro educativo España, inspector y contratista consiste en liberar áreas de trabajos que el estudiantado actualmente ocupa, a medida que presenten el avance requerido en las áreas intervenidas de manera de ocupar las instalaciones y no afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
3. Se está considerando tiempo al trámite administrativo, debido a la falta de partida.
4. Con la finalidad de culminar los trabajos pendientes de este contrato, por retrasos de la empresa Consorcio COLEGIOS COCLÉ, y la necesidad de entregar un proyecto integral que satisfaga todas las necesidades del plantel, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, define una extensión de tiempo de la siguiente manera

Descripción	Días Calendarios
Retrasos en el diseño y desarrollo de planos	60 días
Terminación de trabajos en el Centro Educativo España	90 días
Terminación de trabajos en el Centro Educativo Rubén Darío Carles.	60 días
Trámites administrativos, 30 días si tiene el recurso y 60 días para el recorrido.	90 días
Gran total de días (incluye 454 días del contrato, faltan 36 días y 180 días de extensión de tiempo)	754 días, faltarían con adenda 336 días.

Observación: De acuerdo con el desglose de tiempo descrito en el presente documento, y de acuerdo a nota enviada por la empresa **CONSORCIO COLEGIO COCLÉ** a **MEDUCA** con fecha 03 de julio de 2019, justificamos la adenda de tiempo por un término de 300 días calendario para la Ejecución y 240 días para el Contrato; basándonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

"Artículo 81. Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista."

Esta extensión no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros."

Que a través de la **Autorización de Prórroga No.1** fechada el **10 de septiembre de 2019**, se le conceden **trescientos (300) días calendario** al **Contrato O-57-2017**, extendiendo el período hasta el **09 de junio de 2020**;

Que el **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ**, aportó el Endoso N° 02 a la Fianza N°04-16-09-46766-0, de la aseguradora **NACIONAL DE SEGUROS**, el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 9 de junio de 2020, y el Endoso N°2 a la Póliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista N°18-04-0947174-1, emitida por la Aseguradora Nacional de Seguros, el cual cubre la extensión otorgada.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0639-19 fechada el 11 de octubre de 2019, emitida por la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, solicitan se proceda con el trámite de Adenda No.1 de tiempo.

En virtud de lo anterior, se procederá a modificar las Cláusulas concernientes a los cambios surgidos de acuerdo a la extensión de tiempo autorizada al **Contrato O-57-2017** con la empresa **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ**, para el proyecto: **"DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL ESPAÑA, ESCUELA RUBÉN DARÍO CARLES, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATÁ, DISTRITO DE NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**;

Que el Artículo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público y el Artículo 81, regula lo concerniente a la concesión de prórroga, ambos del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la empresa **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ**, prórroga de Trescientos (300) días calendario para que culminen la obra objeto del contrato O-57-2017 para el proyecto de: **"DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL ESPAÑA, ESCUELA RUBÉN DARÍO CARLES, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATÁ, DISTRITO DE NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar la Cláusulas Tercera, literales c y d, Cuarta, Quinta y Vigésima Quinta del contrato O-57-2017 con la empresa **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ** para el proyecto: **"DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL ESPAÑA, ESCUELA RUBÉN DARÍO CARLES, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATÁ, DISTRITO DE NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARIJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



ES COPIA AUTÉNTICA

29 NOV 2019