

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Resuelto No. 4122

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Panamá, 14 de agosto de 2018

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-05-2016, con la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.L.**, a fin de que continúe los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACIÓN PRE MEDIA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA", (fojas 1345-1351).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.L.**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Setecientos cuarenta (740) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 10 de agosto de 2016, debiendo culminar el día 19 de agosto de 2018, (foja 1427);

Que a través de Nota No.MEDUCA-GEN-SL-101, con fecha de doce (12) de enero de 2018, la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.L.**, solicitó se le extendiera la fecha de finalización del contrato, a fin de completar el proceso, (foja 3587);

Que en Nota de Justificación fechada trece (13) de abril de 2018, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.L.**, por las siguientes razones:

1. Por tiempo transcurrido para la aprobación final de Anteproyecto, dilatado en la respuesta emitida por la Dirección Nacional de Ingeniería y arquitectura para la corrección y subsanación de los planos presentados, por lo que se consideró 150 días calendarios.
2. Por el tiempo transcurrido en MEDUCA, da respuesta a la solicitud presentada por EL CONTRATISTA, en la entrega de documentación requerida para la redacción del Estudio de Impacto Ambiental, la presentación formal del mismo ante el Ministerio de Ambiente para su aprobación y pago de la Indemnización Ecológica, por lo que se consideró 120 días calendarios.

Se le otorga 270 días calendarios por no ser imputable al contratista.

Que mediante la Autorización de Prórroga, expedida el tres (3) de mayo de 2018, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede doscientos setenta (270) días calendario de prórroga a la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.L.**, extendiéndose el período a partir del diecinueve 19 de agosto de 2018 hasta el día dieciséis (16) de mayo de 2019, (foja 3541).

Que la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.L.**, aportó el Endoso No. 1 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0931380-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS, S.A., que cubre el tiempo adicional. (foja 3550).

Que el Artículo 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de doscientos setenta (270) días calendarios al Contrato O-05-2016 suscrito con la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.L.**, para llevar a cabo los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACIÓN PRE MEDIA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No. 366 del 28 de diciembre de 2006.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,


RICARDO PINZÓN
Viceministro de Infraestructura




MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ
Ministra de Educación




SECRETARIA GENERAL
ES COPIA AUTÉNTICA
PANAMA

14 AGO 2018

