

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Resuelto No. 5237

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Panamá, 12 de Octubre de 2018

POR EL CUAL SE AUTORIZA PRÓRROGA AL CONTRATO O-35-2015, PARA EL "PROYECTO: DEMOLICIÓN DE PABELLÓN, SERV. SANITARIOS, COBERTIZO, AULA MÁXIMA, CEFACEI EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TEÓRICAS, COCINA COMEDOR, LABORATORIO DE INFORMÁTICA MEDIO MÓDULO DE SERV. SANITARIO, CANCHA TECHADA Y DE USO MÚLTIPLE, PREESCOLAR, TANQUE SÉPTICO, CAMPO PERCOLADOR Y ELECTRICIDAD EN GENERAL. PARA LA ESCUELA PUNTA CHAME. UBICADA EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ, DISTRITO DE CHAME, CORREGIMIENTO DE PUNTA CHAME". Acto público No. 2015-0-07-0-15-LV-021745

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ENCARGADO
En uso de sus facultades legales, y



CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-35-2015**, con la Empresa **INGENIERÍA PC, S.A.**, para realizar los trabajos de "**PROYECTO: DEMOLICIÓN DE PABELLÓN, SERV. SANITARIOS, COBERTIZO, AULA MÁXIMA, CEFACEI EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TEÓRICAS, COCINA COMEDOR, LABORATORIO DE INFORMÁTICA MEDIO MÓDULO DE SERV. SANITARIO, CANCHA TECHADA Y DE USO MÚLTIPLE, PREESCOLAR, TANQUE SÉPTICO, CAMPO PERCOLADOR Y ELECTRICIDAD EN GENERAL. PARA LA ESCUELA PUNTA CHAME. UBICADA EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ, DISTRITO DE CHAME, CORREGIMIENTO DE PUNTA CHAME**", (foja.1608-1615);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la Empresa **INGENIERÍA PC, S.A.**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de doscientos diez (210) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del once (11) de noviembre de 2016, y empezó el catorce (14) de noviembre 2016, debiendo culminar el día once (11) de junio de 2017, (foja 1,684);

Que a través de la nota IPC-EPC-006-18 **del 10 de enero de 2018**, la Empresa **INGENIERÍA PC, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo de ciento ochenta (180) días calendario (Foja 3712);

Que en Nota de Justificación fechada veinte (20) de septiembre de 2018, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la Empresa **INGENIERÍA PC, S.A.**, por los siguientes motivos: (foja 3810);

Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida, mediante la nota IPC-EPC-113-18 fechada el día cuatro (4) de agosto del dos mil dieciocho, (2018) la cual sustenta las siguientes razones:

1. La principal razón por la cual existe retraso en la obra es por los errores que ha tenido los planos y otros que siguen apareciendo conforme se ha ido avanzando en la ejecución del proyecto:

- Ubicación de un tablero eléctrico y ventana en aula teórica N°3
- Dimensionamiento en las tuberías del sistema de tratamiento de agua residuales.
- Dificultades para encontrar el tornillo en el mercado, que se utilizó para la unión de paredes de madera de la cubierta del techo.

- Columna faltante en el pabellón N°2
- Se diseñó el muro perimetral y no se tomó en cuenta la posición de un poste eléctrico y el tanque séptico existe a lo largo de su recorrido.

2. Se diseñó el proyecto sin tomar en cuenta la topografía del terreno, generando los siguientes atrasos:

- El muro perimetral se tomó la decisión de realizarlo de forma escalonada debido a la topografía del terreno.
- Se cambió el diseño de la zapata de concéntricas a excéntricas del muro perimetral ya que colindaba con el vecino.
- Falta de información en el detalle para los pares de madera de la cubierta del techo.
- Se desplazó el pabellón N°1 y se construyó la planta en dos diferentes niveles para evitar rellenos y se realizó un relleno (retaqueo) sobre las vigas de amarre para que el techo estuviera todo al mismo nivel.
- Huelga Nacional en la construcción.

3. Por consiguiente, en virtud de todo lo anterior, consideramos viable la extensión de tiempo de 368 días calendarios hasta el 10 de enero del 2019.

Que mediante la Autorización de Prórroga No. 2 expedida el veinte (20) de septiembre de 2018, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede trecientos sesenta y ocho (368) días calendario de prórroga a la Empresa **INGENIERÍA PC, S.A.**, extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el día diez (10) de enero de 2019, (foja. 3811);

Que la Empresa **INGENIERÍA PC, S.A** aportó el Endoso No.4 a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-5586 de ACERTA SEGUROS, S.A. (foja 3764); y endoso de extensión de vigencia de póliza No. RECI-20300000002362, de MAPFRE PANAMA, (foja 3761-3763) que cubre hasta el tiempo concedido.

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura en MEMORANDO DNIA.GSP.139.3.0544 del 27 de septiembre de 2018, solicita se confeccione Adenda 2 por Extensión de Tiempo al Contrato O-35-2015.

Que el Artículo 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las concesiones de prórroga para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de trecientos sesenta y ocho (368) días calendarios al Contrato O-35-2015, suscrito con la Empresa **INGENIERÍA PC, S.A**, para llevar a cabo los trabajos de **"PROYECTO: DEMOLICIÓN DE PABELLÓN, SERV. SANITARIOS, COBERTIZO, AULA MÁXIMA, CEFACEI EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TEÓRICAS, COCINA COMEDOR, LABORATORIO DE INFORMÁTICA MEDIO MÓDULO DE SERV. SANITARIO, CANCHA TECHADA Y DE USO MÚLTIPLE, PREESCOLAR, TANQUE SÉPTICO, CAMPO PERCOLADOR Y ELECTRICIDAD EN GENERAL. PARA LA ESCUELA PUNTA CHAME. UBICADA EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ, DISTRITO DE CHAME, CORREGIMIENTO DE PUNTA CHAME"**.



ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, **de conformidad a lo establecido al artículo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.**

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,



MOISÉS SANCHEZ

Viceministro de Infraestructura Educativa, Encargado



RICARDO A. PINZÓN
Ministro de Educación, Encargado



SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA AUTÉNTICA
DIRECCIÓN

16 OCT 2018



