

Por el cual se Autoriza prórroga al Contrato O-56-2017, suscrito con la Empresa POWER QUALITY PANAMÁ, S.A. (P.Q.P.), a fin de que continúe los trabajos de "NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ".

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ENCARGADO  
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-56-2017 con la empresa POWER QUALITY PANAMÁ, S.A. (P.Q.P.), para el proyecto de: "NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ". (Fojas 833 a 841);

Que en el acápite d) de la cláusula **TERCERA** del Contrato O-56-2017, se establece que **EL CONTRATISTA** debe entregar la obra dentro del término de doscientos diez (210) días calendarios, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder. (Foja 840);

Que mediante Memorando DINIA.GCSP.I39.3.0613 de 24 de octubre de 2018, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de una adenda No.1 por extensión de tiempo al Contrato O-56-2017 (foja 1077);

Que en nota de justificación fechada 23 de agosto de 2018 (foja 1043), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-56-2017, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante nota PQP-079-2018 con fecha 3 de agosto del 2018 (foja 1041), la cual sustenta las siguientes razones:

“

1. Atrasos ocasionados por las inclemencias del tiempo (Lluvias).
2. Discrepancias en los planos y desglose (el cual ya se está gestionando la orden de cambio con el inspector). Entre las actividades hay lámparas que mi proveedor no las tiene en inventario (stock). Una vez que se firme y acepte la orden de cambio, se procede a realizar la compra que tomarían algunas semanas.
3. La dirección de centro educativo, está solicitando cantidades adicionales, las cuales no están contempladas en la orden de cambio ni en los planos aprobados, motivo por el cual, la adquisición de lámparas y salidas eléctricas no se ha definido y por ende la orden de compra hacia mi proveedor no la he realizado espetando que se defina este tema. Las lámparas no las tiene en inventario (stock).
4. Hemos estado en contacto con Fenosa (Ing. Luis Córdoba) y aunque se realizó una inspección preliminar para definir la ubicación de la cámara del transformador y el nuevo poste, a la fecha de hoy no se me ha indicado el nombre y/o contacto del vigilante de esta civil para poder iniciar los trabajos.

Por lo antes expuesto, esperamos se considere nuestra solicitud, la prórroga solicitada contempla los 60 días calendarios hasta noviembre de 2018.

En conclusión, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentación de la misma, justificamos la prórroga de 60 días calendario solicitada basándonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

“Artículo 81. Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista”.



Que mediante la autorización de Prórroga No.1 expedida el 23 de agosto de 2018, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura

autorizó sesenta (60) días calendario, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el día veintiséis (26) de noviembre de 2018 (foja 1044);

Que la empresa **POWER QUALITY PANAMÁ, S.A. (P.Q.P.)** aportó los Endosos de Fianza y Póliza emitidos por **ALIADOS SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión otorgada respectivamente.

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar prórroga de sesenta (60) días calendarios al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-56-2017**, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **POWER QUALITY PANAMÁ, S.A. (P.Q.P.)**, para el proyecto de: **"NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ"**.

**ARTICULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

  
**MOISÉS SÁNCHEZ**  
Viceministro de Infraestructura Educativa, Encargado

Ar/Cb



  
**RICARDO A. PINZÓN**  
Ministro de Educación, Encargado



SECRETARÍA GENERAL  
ES COPIA AUTÉNTICA

09 NOV 2018



