

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No. O-01-2019 PARA LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR NO. 2018-0-07-0-01-LV-034832 PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO DE (1) UN AULA TEÓRICA, MÓDULO DE COCINA COMEDOR, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN, PLAZA CÍVICA CON TARIMA Y ASTA DE BANDERA, COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA NUEVA ESTRELLA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA, DISTRITO CHIRIQUÍ GRANDE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No. O-01-2019, con la empresa **CONSTRUCTORA CUMO, S.A.**, para la Licitación Por Mejor Valor No. 2018-0-07-0-01-lv-034832, PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO DE (1) UN AULA TEÓRICA, MÓDULO DE COCINA COMEDOR, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN, PLAZA CÍVICA CON TARIMA Y ASTA DE BANDERA, COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA NUEVA ESTRELLA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA, DISTRITO CHIRIQUÍ GRANDE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa CONSTRUCTORA CUMO, S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante Adenda N° 1 se concede una extensión de tiempo de **DOSCIENTOS CUARENTA (240)** días calendario al contrato N° O-01-2019, que fue aprobado previamente a través de Resuelto N° 1870 de 10 de junio de 2020.

Que mediante nota **ECC-2019-NE-0013** con fecha de 1 de septiembre de 2020, la Empresa Constructora CUMO S.A., solicita una extensión de tiempo, (FOJA 1161).

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional establece entre otras cosas a lo siguiente :

"...

III. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

En la nota N° ECC-2019-NE-0012 recibida el 05 de agosto de 2020, el Contratista se acoge al Decreto Ejecutivo No 506 del 24 de marzo de 2020 por la paralización de las actividades a raíz de la Pandemia Covid-19 y solicita tiempo a la vigencia hasta el 21 de enero de 2021. MEDUCA procedió a verificar y analizar el trámite, para el cual considera el tiempo que la industria de la construcción continúa suspendido y esto ocasionó retraso en las actividades. Se le solicita por medio de la NOTA: DIABT-08-20-15 del 25 de agosto de 2020, que para evaluar el tiempo de culminación del proyecto, se limitará a lo establecido en la cantidad de días mediante Decretos.

En la nota N° ECC-2019-NE-0013 recibida el 01 de septiembre de 2020, el Contratista solicita que se le otorgue tiempo, terminando el 14 de febrero de 2021. MEDUCA procedió a verificar y analizar el trámite, en el cual aun estando la paralización de la industria de la construcción, considera el tiempo solicitado y considera viable la justificación de

prórroga, en resumen le otorga **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) DÍAS** calendario adicional al contrato, indicamos a lo siguiente:

- **EXPLICACIÓN DE CAUSA DE FUERZA MAYOR O FORTUITO**

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020**, que establece disposiciones sobre las medidas de cuarentena y/o aislamiento que se ordene a las personas diagnosticadas como caso sospechoso o positivo por COVID-19” y Decreto Ejecutivo N° 505 de 23 de marzo de 2020 que establece modificaciones al artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 490 del 17 de marzo de 2020, que establece el toque de queda en la República de Panamá y dicta otras disposiciones”, ocasionó la irregularidad en la asistencia del personal administrativo en la Institución, se estima que por ser este un evento de caso fortuito que afecta a toda la economía del país se calcula que por actividades atrasadas producto de la pandemia:

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020**, ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta **(30) días calendario**.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020**, se prorroga por el término de treinta **(30) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 10 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 840 de 20 de junio de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 26 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

1188

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA para evitar más contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podrá mantener la misma cantidad de personal que tenía antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se verán afectadas, ante esta situación.

- **LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:**

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
 - Comedores;
 - Salones de reuniones y capacitación;
 - Cafeterías;
 - Puestos de Atención;
 - Bodega...”
- Nos basamos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:
 - **“Artículo 95: Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso, que será tramitado de oficio o a petición de parte por la entidad contratante”.**
Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como ajustes a la orden de compra o adendas al contrato originalmente suscrito. También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista.”

Por lo anterior, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban los **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) DIAS** calendario de prórroga de tiempo adicional al plazo de cumplimiento al contrato en mención.

Que a través de la Autorización de prórroga N° 2 fechada 9 de septiembre de 2020, se le conceden **ciento cincuenta y cuatro (154) días calendario** de prórroga al Contrato O-01-2019, extendiéndose el período hasta el 14 de febrero de 2021, (foja 1169).

Que la empresa **CONSTRUCTORA CUMO, S.A.**, aportó el Endoso N° 2 a la Fianza de Cumplimiento N° 031955423 de **SEGUROS SURAMERICANA, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo otorgada y vigente hasta 14 de febrero de 2021, y Póliza de Responsabilidad Civil N° 013300029327 emitida por **SEGUROS SURAMERICANA, S.A.**, vigente hasta el 14 de febrero de 2021 (fojas 1177-1178).

Que mediante memorando DINIA.GSP.139.0593-20 fechado 29 de octubre de 2020, emitido por la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, solicitan se proceda con el trámite de Adenda N°2 de tiempo (foja 1186).

Que el Artículo 91, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato con base al interés público y el Artículo 95, regula lo concerniente a la concesión de prórroga, ambos del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la prórroga de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-01-2019, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCTORA CUMO, S.A., para el "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO DE (1) UN AULA TEÓRICA, MÓDULO DE COCINA COMEDOR, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN, PLAZA CÍVICA CON TARIMA Y ASTA DE BANDERA, COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA NUEVA ESTRELLA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA, DISTRITO CHIRIQUÍ GRANDE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO".


ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 91 y 95 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 ordenado por la Ley 61 de 2017, Decreto Ejecutivo N° 40 de 10 de abril de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

20 NOV 2020

ES COPIA AUTÉNTICA

