

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No. O-54-2017 PARA LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR NO. 2017-0-07-0-02-AV-029255 del PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE RÍO INDIÓ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No. O-54-2017, suscrito con la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para la Licitación Por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-02-AV-029255 PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE RÍO INDIÓ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante Adenda N°1 se concedió una extensión de tiempo al contrato O-54-2017, por doscientos sesenta y tres (263) días calendario, que fue aprobado previamente mediante resuelto 1847 de 23 de abril de 2019. (Fojas 4066-4067).

Que mediante Adenda N°2 se concedió una extensión de tiempo al contrato O-54-2017 por doscientos veinte (220) días calendario previamente aprobado mediante Resuelto N°1466 de 13 de abril de 2020 (fojas3999-4003).

Que Mediante **Nota N°136-MEDUCA-LV-029255**, del 30 de junio del 2020, recibida el 06 de julio de 2020, emitida por la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-54-2017, de **DOSCIENTOS VENTICINCO (225) DÍAS CALENDARIO**. (Fojas 4100-4102).

Que Mediante **Nota N°137-MEDUCA-LV-029255**, del 11 de agosto del 2020, recibida el 13 de agosto de 2020, emitida por la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-54-2017, de **trescientos trece (313) DÍAS CALENDARIO**. (Fojas 4107-4109).

Que a través de Informe de Justificación Técnica y Viabilidad, la Dirección Nacional de Ingeniería e Infraestructura y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa fechada al 4 de agosto de 2020 visible a (fojas 4110-4115) establece la extensión de tiempo por **trescientos trece (313) días calendario** al contrato N°O-54-2017, el mismo obedece entre otras cosas a lo siguiente:

..."

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar las solicitudes presentadas por el Contratista, por lo cual el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, ve viable la justificación de la última petición de extensión y otorga un tiempo por **TRESCIENTOS TRECE (313) DÍAS** calendarios al plazo de cumplimiento del Contrato, debido a lo siguiente:

- Sobre el atraso del refrendo de la Extensión de Tiempo N°2, donde el Contratista detalla todo la trazabilidad que se ha mantenido con el trámite, consideramos que, es cierto que la empresa para avanzar en los trabajos de construcción según pliego, necesita facturar y disponer de un flujo financiero, donde conocemos mediante notas presentadas que la empresa hizo entrega en tiempo oportuno de los endosos de fianzas, solicitados por MEDUCA y a la vez solicitó la primera adenda de extensión de tiempo, sin embargo, la misma no ha sido refrendada a la fecha, debemos tener en cuenta que esta situación afecta el financiamiento con las entidades bancarias y por ende el proyecto también es afectado, nos basamos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

"Artículo 81: Cesión de prórroga, los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido del procedimiento de selección del contratista."

- Sobre lo que indica el Contratista en sus solicitudes, de los atrasos ocasionado por la Emergencia Nacional Covi-19 desde el mes de marzo del presente año, se considera este tiempo y aceptamos la inesperada situación que embarga no solo el país en general, sino a nivel mundial y este tiempo no es imputable para el Contratista, nos basamos en lo siguiente:

El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020**, se ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le otorga una vigencia de treinta (30) días calendarios.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020**, se prorroga por el termino de treinta (30) días calendario, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020** se prorroga por el termino de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020** se prorroga por el termino de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020** se prorroga por el termino de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020** se prorroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020** se prorroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Adicional, cabe destacar que al cierre del mes de febrero del año 2020, el proyecto tiene un **avance físico considerado de 98.08%**, con una entrega mediante **ACTA SUSTANCIAL N° AS-1712-2019 de 17 de diciembre de 2019**.

Los documentos y pruebas presentadas y el conocimiento del Inspector de la Obra, tenemos el siguiente resumen:

DETALLE	DÍAS CALENDARIOS
Atraso en el trámite de refrendo de la Adenda N°2	158 días calendario
Tiempo por la Pandemia Covid-19 (Decreto Ejecutivo N°506)	155 días calendario
TOTAL DE DÍAS CALCULADOS	313 días calendario

Basado en lo anterior, las evaluaciones y verificaciones de las notas presentadas por el contratista, el cronograma de obra y el expediente administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección; aprueban prórroga por **TRESCIENTOS TRECE (313) DÍAS** calendario solicitado.”(SIC)

Que mediante autorización de prórroga N° 3, expedida el 4 de agosto de 2020 la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, Departamento de Ejecución e Inspección, **concede trescientos trece (313) días calendario** al período de ejecución de la obra del contrato, N° O-54-2017, hasta el 17 de junio de 2021. (FOJA 4116).

Que la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., entrega Endoso N° 6, a la Fianza de Cumplimiento N° 04-1004974-0 emitida por ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., y Renovación de Póliza de Responsabilidad Civil N° 06-1000619-4 emitida por ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., que cubre el tiempo de ejecución de la obra, los cuales cubren la extensión otorgada y vigencia hasta: 17 de junio de 2021. (FOJAS 4155-4156).

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la prórroga por TRESCIENTOS TRECE DÍAS (313) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-54-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para el **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE RÍO INDIÓ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

20 NOV 2020

ES COPIA AUTÉNTICA


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación


REPUBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN