

RESUELTO POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-20-2017 para el Proyecto: "ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA, CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ."

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió el Contrato O-20-2017 con la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, para el Proyecto: **"ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA, CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ."**;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Quinientos Cuarenta y Ocho (548) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 22 de agosto de 2017, debiendo culminar el día 20 de febrero de 2019;

Que mediante Adenda 1, Resuelto No.1152 del 18 de marzo de 2019, se le concedió una prórroga por trescientos treinta días calendario (330) al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que a través de la **Nota MEDUCA-GEN-GR-149, del 15 de enero de 2020**, la compañía **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, solicitó la extensión de tiempo por 207 días visible a (Foja 3803) para la finalización del proyecto;

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de fecha 16 de enero de 2020, visibles a fojas 3804 a 3805, establece que la extensión de tiempo al contrato O-20-2017, obedece entre otras cosas, a lo siguiente;

“...

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga por lo siguiente:

Según el punto 1, la empresa no contaba con el permiso de construcción para poder realizar los trabajos de construcción debido a los atrasos de gestión interna de planos del Municipio de Panamá; el cual es necesario para que el contratista pueda realizar o iniciar los trabajos de construcción. El permiso construcción, es verificado por varias instituciones gubernamentales a lo interno de esta institución (Bomberos, MOP, IDAAN, Aseo, Mi Ambiente y otras instituciones involucradas en el proceso) para cumplir con lo que establece el contrato referente a la entrega de los diseños y planos de construcción por parte del contratista; para ello debe cumplir con las normas constructivas en la República de Panamá, tal como lo establece el pliego de cargos indicando que el contratista debe cumplir fielmente con el contenido de los documentos del contrato y lo dispuesto en las Leyes, decretos, acuerdos municipales y demás disposiciones legales vigentes.

El contratista remitió al MEDUCA la Nota N° MEDUCA-GEN-GR-136 con fecha 20 de septiembre de 2019, en la cual se adjunta el permiso de construcción, emitido por el Municipio de Panamá.

Igualmente, el contratista hace entrega mediante la Nota N° MEDUCA-GEN-GR-149 en donde se adjunta el permiso del Ministerio de Salud, Certificado de Construcción del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Con el permiso de construcción, se puede continuar los avances de Obra para culminación, evitando con ello incumplimientos con las instituciones Municipales.

3946

*Basado en lo anterior, después de visita a campo y observando que la empresa tiene varios de los Pabellones contruidos en la fase de estructura, albañilería (bloqueo, repello y vigas de amarre), plomería y electricidad básicas de pisos y paredes y además analizando la nota antes descrita, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban los **DOSCIENTOS SIETE (207) DÍAS** calendario de Prórroga."*

Que a través de la **Autorización de Prórroga No.2** fechada el **16 de enero de 2020**, se le conceden **DOSCIENTOS SIETE (207) días calendarios al Contrato O-20-2017**, extendiendo el período de construcción hasta el 10 agosto de 2020. (Foja 3806);

Que la compañía **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCCIÓN, S.L.**, aportó el Endoso A-2 a la Fianza de Cumplimiento No. Fianza No. **02-31-2671**, de **BANESCO SEGUROS, S.A.**, que cubre el tiempo concedido, vigente hasta 9 de septiembre de 2020, (Foja 3907) y Póliza de Responsabilidad Civil General No. 02-45-515 de **BANESCO SEGUROS, S.A.**;

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0266-20 fechado el 11 de Junio de 2020, emitido por la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, solicitan la confección y perfección de la adenda No.2 por extensión de tiempo al Contrato O-20-2017;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar a la compañía **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCCIÓN, S.L.**, prórroga de Doscientos siete (207) días calendario para que se culminen los trabajos de la **"ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA, CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No.366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación


ING. RICARDO SANCHEZ GARCIA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

16 JUL 2020

ES COPIA AUTÉNTICA