

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL CONSORCIO CONSTRU CDA, PRÓRROGA DE DOSCIENTOS DOCE (212) DÍAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN LOS TRABAJOS DE "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTEVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió el **Contrato O-14-2017** con el Consorcio CONSTRU CDA, para el proyecto: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTEVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"** (Fojas 1044-1049);

Que mediante **Orden de Proceder**, se autorizó al Consorcio CONSTRU CDA, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 6 de diciembre de 2017, debiendo culminar el día 16 de septiembre de 2019, (Foja 1064);

Que a través de la **Nota CONSTRU CDA-GER/LEG/035/19** fechada el **18 de febrero de 2019**, el Consorcio CONSTRU CDA, solicitó extensión de plazo del proyecto, a fin de culminar los trabajos de **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTEVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**, (foja 3360-3364);

Que mediante **Nota de Justificación de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura**, fechada el **17 de junio de 2019**, se indica que la justificación por extensión de tiempo obedece a las siguientes razones: (Fojas 3358):

"Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida, mediante **nota CONSTRU CDA-GER/LEG/035/19**, con fecha del dieciocho (18) de febrero del presente año le indicamos lo siguiente:

Las principales razones por la cual existe retraso en la obra:

- Una vez revisada la nota de solicitud de extensión de tiempo y haciendo las debidas verificaciones, donde se determina la veracidad de las situaciones ocurridas, en el lapso de tiempo comprendido para el desarrollo de las obras, podemos, afirmar que las condiciones climáticas fueron objeto de entorpecimiento, en el normal desenvolvimiento de las actividades de este proyecto.
- Podemos corroborar que físicamente el acceso a los distintos centros educativos del proyecto, se pueden hacer de manera intermitente en la temporada lluviosa, aproximadamente 240 días esta situación impacta de manera determinante en la logística para el traslado de personal, material y el equipo que está ejecutando la obra.
- Para la aprobación de planos y estudios el contrato establece un tiempo de ejecución de 150 días, sin embargo a la fecha los planos constructivos de algunas especialidades se encuentran en revisión, lo cual supera la aprobación de los mismos, por las situaciones que se han presentado en el proceso del desarrollo de estos. (difícil acceso, estado del tiempo, etc.)
- Otro punto que podemos señalar; es el hecho de que para hacer los levantamientos de cuentas con la Contraloría, que forma parte inherente del proyecto, ha ocasionado una dilatación en el proceso y verificación de pago de cuentas y esto de alguna manera también aletarga el proceso de desarrollo de la obra".

Que a través de la **Autorización de Prórroga No.1** fechada el **17 de junio de 2019**, se le conceden doscientos doce (212) días calendario al Contrato O-14-2017 extendiendo el periodo de construcción hasta el día 15 de abril de 2020, (Foja 3359);

Que el **Consorcio CONSTRU CDA**, aportó los siguientes endosos: Endoso N°-01- a la Fianza No. 04-16-0943011-0, Endoso N°-01- a la Fianza No.04-08-0943012-0, Endoso N°-02- a la Fianza No.04-16-0943011-0, Endoso N°-02- a la Fianza No.04-08-0943012-0 y Endosos 4 y 5 a la Póliza de Responsabilidad Civil General No.06-01-0943019-1, todas emitidas por la aseguradora Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.

Que se modifican las Cláusulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA y VIGÉSIMA SEXTA del Contrato No.O-14-2017, suscrito entre **EL ESTADO** y el **Consorcio CONSTRU CDA**, para el proyecto: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTEVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

Que mediante Memorando DINIA.GCSP.139.3.0504 fechado el 23 de agosto de 2019, emitido por la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, solicitan la confección y perfección de la Adenda No.1 por extensión de tiempo al Contrato O-14-2017. (Foja 3400).

Que el Artículo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público y el Artículo 81, regula lo concerniente a la concesión de prórroga, ambos del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar al **Consorcio CONSTRU CDA**, prórroga de doscientos doce (212) días calendario para que se culminen los trabajos de **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTEVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

SEGUNDO: Autorizar la modificación de las Cláusulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA y VIGÉSIMA SEXTA del Contrato No.O-14-2017, suscrito entre **EL ESTADO** y el **Consorcio CONSTRU CDA**, para el proyecto: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTEVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

CUARTA: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación




ES COPIA AUTÉNTICA
PANAMÁ

29 NOV 2019