

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Resuelto 1519

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá, 22 de marzo, 2021

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE ADENDA DE EXTENSIÓN DE TIEMPO N°2 PARA EL CONTRATO O-35-2017, PARA EL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLÍNICA, AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACIÓN, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPÓSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERÍAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato O-35-2017 con la empresa **CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES S.A.**, para el proyecto de: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLÍNICA, AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACIÓN, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPÓSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERÍAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES S.A.**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Setecientos Ochenta (780) días calendario para la ejecución de la obra contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 16 de enero de 2018, debiendo culminar el día 5 de marzo de 2020;

Que mediante el Resuelto No. 6296 de 12 de diciembre de 2018, se declaró Resolución Administrativa del Contrato **No. O-35-2017**, y se dispuso la opción de pagar el importe de la fianza o de sustituir al contratista en derechos y obligaciones emanadas del contrato, siempre que la persona natural o jurídica que se subrogue a la petición de la compañía afianzadora, tenga la capacidad técnica y financiera a juicio de este Ministerio;

Que mediante nota DINIA.DEI.139.4.21-19 del 7 de enero de 2019, y NOTA DM/DNAL/057-2019-31, fechada 14 de enero de 2019, se le comunica a la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, que se decidió resolver administrativamente el **Contrato No.O-35-2017**, y que según lo estipula el Texto Único de la Ley 22 de 2006, tiene 30 días calendarios siguientes a la notificación para ejercer la opción de pagar el importe de la fianza o de sustituir a la empresa.

Que a través de la Nota N°VPF-IS-005-2019, de fecha 11 de enero de 2019, la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, acepta la reclamación presentada y opta por sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones.





Que con Nota No.VPF-IS-057-2019, del 25 de febrero de 2019, la Aseguradora Compañía Internacional de Seguros, S.A., somete a consideración de la Institución a la empresa **INGENIERÍA HOS, S.A.**, para dar continuidad a los trabajos pendientes por ejecutar;

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura mediante nota DINIA.DEI.139.4.0396-19, del 27 de febrero de 2019, reconsideró la empresa propuesta por la aseguradora **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, y acepta a la empresa **INGENIERÍA HOS, S.A.**, para terminar la totalidad de los trabajos requeridos en el Contrato **No.O-35-2017**; sin embargo, todo trámite de documentación será directamente con la compañía aseguradora;

Que mediante Resuelto 1464 de 29 de marzo de 2019, se SUBROGA el Contrato No. O-35-2017 a la empresa Compañía Internacional de Seguros, S.A., a fin que continúe los trabajos de Licitación No. 2016-0-07-0-08-LV-028747.

Que mediante Resuelto No. 1462 de 13 de abril de 2020 se autoriza prórroga de cuatrocientos veintisiete (427) días calendario al plazo de entrega de la obra.

Que mediante la nota VPF-IS-177-2020 de fecha 7 de octubre de 2020, el representante legal de la empresa subrogada, **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra, por 166 días calendario. (foja 3454);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.0106-21 de 12 de febrero de 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de la adenda No. 2 por extensión de tiempo al Contrato O-35-2017.

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con Viabilidad del Despacho del Viceministro de Infraestructura Educativa, fechado 23 de octubre de 2020 (fojas 3460-3457), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-35-2017, obedece a lo siguiente:

"...

#### **PRÓRROGA N°2: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE (239) DÍAS CALENDARIOS**

PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLÍNICA, AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACIÓN, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPÓSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERÍAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ".

CONTRATO N° O-35-2017

EMPRESA CONTRATISTA: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

#### **1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:**

A continuación, se presentan los antecedentes de la solicitud de prórroga de tiempo N° 2:

- Que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, mediante el Resuelto N° 2073 de 8 de mayo de 2017, adjudicó la licitación por mejor valor N° **2016-0-07-0-08-LV-028747**, correspondiente al proyecto "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLÍNICA, AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACIÓN, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPÓSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERÍAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA





ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ", a la empresa, CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES S.A., por un monto de nueve millones cuatrocientos trece mil doscientos veintiséis balboas con 63/100 (B/. 9, 413,226.63).

- Que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, como entidad contratante y la empresa contratista, **CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES S.A.**, formalizan el contrato N° **O-35-2017**; el cual se refrendó por la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**, el día 20 de diciembre de 2017. El mismo fue firmado en representación del Estado panameño la Exministra de Educación, Marcela Paredes De Vásquez A. Pinzón, y por parte de la empresa contratista el señor, Ricardo Fábrega De Obarrio.
- Que mediante la Orden de Proceder fechada el 2 de enero de 2018, debidamente notificada el día el 15 de enero de 2018, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, da la Orden de Proceder a la empresa, **CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES S.A.**, para ejecutar la obra en un período de setecientos ochenta (780) días calendario, cuya fecha inicio fue el 16 de enero de 2018 y fecha de finalización el 5 de marzo de 2020.
- Que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, mediante el Resuelto N° 6296 de 12 de diciembre de 2018, declara la resolución administrativa del contrato **O-35-2017** suscrito con la empresa **CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES S.A.**, correspondiente al proyecto "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLÍNICA, AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACIÓN, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPÓSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERÍAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ".
- Que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, mediante el Resuelto N° 1464 de 29 de marzo de 2019, se subroga el contrato **O-35-2017** a la empresa aseguradora **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, correspondiente al proyecto "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLÍNICA, AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACIÓN, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPÓSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERÍAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ".
- Que mediante el Resuelto N° 1462 con fecha del 13 de abril de 2020, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autoriza prórroga N° 1 de cuatrocientos veintisiete (427) días calendarios hasta el 06 de mayo de 2021, para el proyecto "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLÍNICA, AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACIÓN, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPÓSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERÍAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ", a la empresa, **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**





## 2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota N° VPF-IS 177-2020 con fecha del 07 de octubre de 2020, emitida por la empresa, **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, solicitó prórroga de ciento sesenta y seis (166) días calendarios, basándose en las siguientes razones:

### 2.1. N° VPF-IS 177-2020 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020:

“ ...

*Como es de su conocimiento, actualmente la situación mundial provocada por la PANDEMIA del COVID-19, ha generado afectaciones en todos los sectores productivos.*

*En nuestro país, la industria de la Construcción de igual forma ha sido afectada, provocando la paralización de los proyectos, suspendiendo*

*contratos de trabajo de los colaboradores, incrementando los tiempos de ejecución y por ende los costos asociados a la administración de la obra.*

*Basados en estas motivaciones, nos vemos obligados a solicitar una extensión de tiempo para terminación del **CONTRATO No. O-35-2017**.*

#### **Calculo de tiempo adicional:**

*La extensión de tiempo solicitada considera el periodo en el cual se decretó cuarentena total y la paralización de la industria de la construcción por medio del Decreto Ejecutivo No 507 del 24 de marzo de 2020, hasta el 7 de septiembre, fecha en que por medio del Decreto Ejecutivo No 1036 se aprueba la apertura de la Industria de la Construcción a nivel nacional.*

...”

## 3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición de la empresa, **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, la cual mediante la nota N° VPF-IS 177-2020 con fecha del 07 de octubre de 2020 y en base a la información de la ejecución del proyecto y las causas no imputables al Contratista, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza prórroga de doscientos treinta y nueve (239) días calendario; tal cual se evidencia a continuación:

### 3.1 PANDEMIA COVID-19:

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento sesenta y seis (166) días calendario para la ejecución del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prórroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.



- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prórroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prórroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prórroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prórroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prórroga por el término de quince días calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N°880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prórroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción y dicta otras medidas.

### 3.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga setenta y tres (73) días calendarios para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en su apartado C. indica lo siguiente:

**"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.**

*Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).*

- ...
- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
  - Comedores;
  - Salones de reuniones y capacitación;
  - Cafeterías;
  - Puestos de Atención;
  - Bodega.

..."

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras; aprueban prórroga de doscientos treinta y nueve (239) días calendario, solicitados mediante la nota N° VPF-IS 177-2020 con fecha del 07 de octubre de 2020, en consideración a los trámites explicados en el punto 3.1. y 3.2. de la Viabilidad de la Solicitud en este documento.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 23 días del mes de octubre de 2020." (sic)





Que mediante la Autorización de Prórroga No.2 expedida el 23 de octubre de 2020, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó doscientos treinta y nueve (239) días calendario, extendiéndose el período de ejecución de la obra desde el día siete (7) de mayo de 2021 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 y el período de vigencia del contrato desde el siete (7) de julio de 2021, hasta el primero (1) de marzo de 2022. (foja 3461);

Que la empresa subrogada **CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, aportó el Endoso No. 2 a la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016723-000000 de la aseguradora **CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, y Endoso No. 045-001-000003409-000004 a la póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción de la aseguradora **CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.** y Póliza de Responsabilidad Civil No. 040-001-000008379-000004, emitida por Cía. Internacional de Seguros, S.A., el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 1 de marzo de 2022. (Fojas 3472, 3473, 3474, 3475).

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga respectivamente, por tanto;

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar prórroga de doscientos treinta y nueve (239) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-35-2017**, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa subrogada **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, para el proyecto de: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLÍNICA, AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACIÓN, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPÓSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERÍAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ".**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTICULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 61 de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
 Viceministro de Infraestructura Educativa

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
 Ministra de Educación

mod

  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SECRETARÍA GENERAL

22 MAR 2021

**ES COPIA AUTÉNTICA**

