



**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,**

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto 5491 de 24 de octubre de 2017, donde se autoriza prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios al plazo de entrega de la obra y el Aumento de Costo por la suma de **VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/. 24,855.90)**, objeto del Contrato O-07-2016, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para que continúe con los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE: OCHO (8) AULAS DE CLASES, TRES (3) AULAS DE PRE-ESCOLAR, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCIÓN, PLAZA CÍVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE SÉPTICO, FILTRO BIOLÓGICO, CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REPARACIONES GENERALES DE LOS PABELLONES EXISTENTES N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, COBERTIZOS EXISTENTES Y OTROS PARA EL IPT BISIRA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE KANKINTÚ, CORREGIMIENTO BISIRA, COMARCA GNOBE BUGLE".

Que la Contraloría General de la República devolvió mediante Nota No.233-18-DFG de 17 de enero de 2018, la Adenda No.2 del Contrato O-07-2016, para subsanar la misma (1096).

Que se le comunicó a la Dirección Nacional de Ingeniería para que aportaran los puntos a subsanar además que la empresa actualizara los endosos.

Que la empresa aportó endoso No.1 a la Fianza de Cumplimiento emitido por una **Nueva Aseguradora ACERTA SEGUROS, S.A.**

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura Mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0307 del 13 de julio de 2018, remite el expediente con los trámites correspondientes, además justifica la demora de dicha subsanación (foja 1141).

Que resulta necesario corregir el Resuelto No.5491 de 24 de octubre de 2017, y en ese sentido, el numeral 14 del artículo 19 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, otorga a la entidad la potestad saneadora de ordenar la realización de trámites omitidos o la corrección de los realizados en contravención al ordenamiento jurídico;

Que el Ministerio de Educación, con el propósito de lograr los mejores intereses para el Estado, así como la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la parte considerativa del Resuelto 5491 de 24 de octubre de 2017 **"endosos presentados por el contratista"** que garantiza la prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios al plazo de entrega de la obra y el Aumento de Costo por la suma de **VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/. 24,855.90)**, objeto del Contrato O-07-2016, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para que continúe con los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE: OCHO (8) AULAS DE CLASES, TRES (3) AULAS DE PRE-ESCOLAR, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCIÓN, PLAZA CÍVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE SÉPTICO, FILTRO BIOLÓGICO, CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REPARACIONES GENERALES DE LOS PABELLONES EXISTENTES N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, COBERTIZOS EXISTENTES Y OTROS PARA EL IPT BISIRA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE KANKINTÚ, CORREGIMIENTO BISIRA, COMARCA GNOBE BUGLE", el cual quedará de la siguiente manera:

EL CONTRATISTA presento el Endoso No.1 a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-5893 el cual cubre desde el 26 de junio de 2018 hasta el 28 de diciembre de 2018, expedido por LA ASEGURADORA ACERTA SEGUROS, S.A., que

garantizará la extensión de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios al plazo de entrega de la obra y el Aumento de Costo por la suma de **VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/. 24,855.90).**

EL CONTRATISTA presentó Endoso a la Póliza de Responsabilidad Civil No.779, expedida por LA ASEGURADORA ACERTA SEGUROS, S.A., con vigencia el 25 de agosto de 2018, hasta el 28 de diciembre de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública "PanamaCompra" y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificación.

ARTÍCULO TERCERO: SE MANTIENE todo lo demás del Resuelto 5491 de 24 de octubre de 2017.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 19 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


RICARDO PINZÓN
Viceministro de Infraestructura MEDUCA
cb




MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ
Ministra de Educación



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA AUTÉNTICA
PANAMÁ

27 JUL 2018



