

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resuelto 7051

Panamá 6 de diciembre de 2019

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N°2 DE EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-53-2017 PARA EL PROYECTO DE "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-53-2017 con el **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, para el proyecto de: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DIAS (455)** días calendario de ejecución de la obra y el plazo de vigencia del contrato será dentro de los **QUINIENTOS QUINCE (515) DÍAS** calendarios contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 23 de enero de 2018, debiendo culminar el día 22 de abril de 2019.

Que mediante copia de la nota N°CCC-09-05-19 de fecha 26 de septiembre de 2019, el representante legal del **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra (fojas 3574);

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0782 de 26 de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de la Adenda No.2 por extensión de tiempo al Contrato O-53-2017 (foja 3592);

Que en nota de Justificación de Prórroga, fechada 21 de octubre de 2019 (foja 3585), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-53-2017, obedece a lo siguiente:

"Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante nota **CCC-09-05-19** con fecha del 26 de septiembre de 2019, la cual sustentan las siguientes razones:

1. Por error en la adenda 1, el contrato N°O-53-2017, original tiene un periodo de tiempo de ejecución de 455 días calendario y 515 días del contrato, por lo que se corrige el párrafo del resuelto N°4756 del 3 de septiembre de 2019 que dice "Que mediante la Autorización de Prórroga N°1 expedida el 21 de febrero de 2019, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autoriza ciento ochenta y tres (183) días calendario, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra el día veintidós (22) de octubre de 2019" (foja 3449).

Debe decir: Que mediante autorización de Prórroga N°1, expedida el 21 de febrero de 2019, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autoriza ciento ochenta y tres (183) días calendario, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra el día veintidós (22) de octubre de 2019 y terminación del contrato veintiuno (21) de diciembre de 2019.

2. Por los procesos generados en la consecución de la partida presupuestaria, del ente contratante se generó un atraso en la cual la extensión de tiempo N°1 venció el tiempo de ejecución de la misma y en vista de lo anterior es necesaria la Adenda N°2 por tiempo, puesto que la empresa contratista, no es la responsable de que la Adenda N°1 no fue refrendada en tiempo oportuno.

De lo antes expuesto se concede la extensión de tiempo de 123 días calendario, por lo cual el periodo de ejecución se extenderá del 23 de octubre de 2019 al 22 de febrero de 2020 y 63 días calendario extendiéndose el periodo del contrato del 22 de diciembre de 2019 al 22 de febrero de 2020.

Que mediante la Autorización de Prórroga No.2 expedida el 21 de octubre de 2019, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó ciento veintitrés (123) días calendario, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el día veintidós (22) de febrero de 2020 (foja 3586);

Que el **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, aportó el Endoso N°03 a la Fianza de Cumplimiento No. **04-16-0946253-0** de la aseguradora **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, el cual cubre los ciento veintitrés (123) días a partir de la fecha indicada; y Endoso N°6 de la Póliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista No. 18-04-0946311-0 de la aseguradora **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, el cual cubre la extensión del tiempo concedido y la Póliza de Responsabilidad Civil, y Remoción de Escombros, toda vez que las mismas aparecen dentro de la Póliza de Seguro Todo Riesgo para la Construcción (Tipo Car). (Fojas 3599 y 3600 respectivamente).

En virtud de lo anterior, se procederá a modificar las Cláusulas concernientes a los cambios surgidos de acuerdo a la extensión de tiempo autorizada al **Contrato O-53-2017** con la empresa **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, para el proyecto: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de ciento veintitrés (123) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-53-2017**, suscrito entre **EL ESTADO** y el **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, para el proyecto de: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar la Cláusulas Tercera, literales c y d, Cuarta, Quinta y Vigésima Quinta del contrato **O-53-2017** con la empresa **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, para el proyecto de: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 que regula la contratación pública.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa

mod





ES COPIA AUTÉNTICA
PANAMÁ

06 DIC 2013

