

9458

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-41-2015 "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ"

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,**

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-41-2015 con el CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA, para el "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ" (fojas 4600-4606).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA, para que iniciara formalmente los trabajos por un período de ejecución de seiscientos sesenta (660) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la orden de proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, efectuada el 15 de febrero de 2016.

Que a través del Resuelto No.2131 de 12 de mayo de 2017, el Ministerio de Educación, resolvió administrativamente el Contrato O-41-2015, suscrito con el CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA, por incumpliendo de lo pactado en el mismo. (Fojas 5463-5468);

Que mediante Nota S/N fechada el 20 de junio de 2017, la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., en su calidad de fiadora acogió el reclamo presentado por esta entidad, en base a los términos y condiciones consignados en la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0928723-0 que garantiza el cumplimiento del Contrato O-41-2015, en todos sus derechos y obligaciones y decidió sustituir al Contratista y designar a la empresa INGETECH INTERNATIONAL, S.A., para que culmine el proyecto. (Fojas 5489-5490);

Que mediante Resuelto No.4997 de 28 de septiembre de 2017, el Ministerio de Educación subroga el Contrato O-41-2015 a la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., a fin de que continúe con los trabajos para el "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ", y culminar el mismo. (Fojas 5894-5895);

Que mediante Adenda No.1, se realizó una extensión de tiempo al Contrato O-41-2015 (foja 6114-6115), la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.6321 de 22 de junio de 2017;

Que mediante Adenda No.2, se realizó una extensión de tiempo al Contrato O-41-2015 (foja 8313-8314-6115), la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.2898 de 13 de junio de 2019;

Que mediante Adenda No.3, se realizó una extensión de tiempo al Contrato O-41-2015 (foja 8659), la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.1551 de 30 de abril de 2020;

Que mediante la Nota CAAGCH: 25-2020, fechada el 25 de septiembre de 2020, la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., visible a foja 9430, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra;

Que a través del Informe de Justificación Técnica y Viabilidad del 5 de octubre de 2020, visible a foja 9433 a 9436 del expediente, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura Educativa justificó la prórroga de 457 días calendario al Contrato O-41-2015 solicitado por la Empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., la cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

"...

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:

A continuación, se presentan los antecedentes de la solicitud de prórroga de tiempo N° 4:

- Que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, mediante el Resuelto N° 4992 de 24 de septiembre de 2015, adjudica la licitación por mejor valor N° 2015-0-07-0-09-LV-021094, correspondiente al proyecto "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ**", a la empresa, **CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA SONÁ**, por un monto de diez millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro balboas con 46/100 (B/. 10,267, 434.46).
- Que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, como entidad contratante y la empresa contratista, **CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA SONÁ**, formalizan el contrato N° **O-41-2015**, del proyecto denominado "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ**"; el cual se refrendó por la, **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**, el día 06 de enero de 2016. El mismo fue firmado, en representación del Estado panameño por la Exministra de Educación Marcela Paredes De Vásquez y por parte de la empresa contratista, por el señor Manuel García Buiza.
- Que mediante la Orden de Proceder N° DNIA.GCP.139.3.003-16 con fecha del día 14 de enero de 2016, debidamente notificada el día el 12 de febrero de 2016, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, da la Orden de Proceder a la empresa, **CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA SONÁ**, para ejecutar la obra en un período de seiscientos sesenta días (660) días calendarios, cuya fecha inicio fue el 15 de febrero de 2016 y fecha de finalización el 5 de diciembre de 2017.
- Que mediante la nota DM/DNAL-915-2017 con fecha del 12 de abril de 2017, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, le comunica a la empresa, **CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA SONÁ**, lo siguiente "... el Ministerio de Educación ha decidido iniciar el trámite de resolución administrativa del contrato y ejecución de Fianza de Cumplimiento...".
- Que mediante el Resuelto N° 2131 con fecha del 12 de mayo de 2017, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, declara la Resolución Administrativa del contrato N° O-41-2015, suscrito con, **CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA SONÁ**, para el proyecto "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ**", por incumplimientos.
- Que mediante el Resuelto N° 4997 con fecha del 28 de septiembre de 2017, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autoriza la subrogación del contrato N° O-41-2015, suscrito con, **CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA SONÁ**, para el proyecto "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ**", a la empresa, **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**
- Que mediante el Resuelto N° 6321 con fecha del 22 de junio de 2017, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autoriza quinientos cincuenta y seis (556) días calendarios hasta el 14 de junio de 2019, para el proyecto "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ**", a la empresa, **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.** Debidamente refrendada.
- Que mediante el Resuelto N° 2898 con fecha del 13 de junio de 2019, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autoriza ciento noventa y nueve (199) días calendario hasta el 30 de diciembre de 2019, para el proyecto "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL**

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ, a la empresa, **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.** Debidamente refrendada el día 25 de octubre de 2019.

- Que mediante el Resuelto N° 1551 con fecha del 30 de abril de 2020, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autoriza cuatrocientos veintiséis (426) días calendario hasta el 28 de febrero de 2021, para el proyecto **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ"**, a la empresa, **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.** Debidamente refrendada el día 28 de julio de 2020.

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota N° CAAGCH:25-2020 con fecha del 25 de septiembre del 2020, emitida por la empresa, **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, solicitó prórroga de cuatrocientos cincuenta y siete (457) días calendarios adicionales, basándose en las siguientes razones:

2.1. NOTA CAAGCH: 25-2020 CON FECHA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020:

" ...

Me dirijo a usted en la oportunidad de someter su consideración, la aprobación de una ADENDA de extensión de tiempo para la ejecución del proyecto **"DISEÑO DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONÁ"**; toda vez que nuestro tercer ejecutor aprobado (Asociación Accidental Grupo Changuinola) expone los siguientes puntos:

1. Que debido a los bajos rendimientos de producción relacionados a la nueva normalidad del Covid-19, las actividades de verán afectadas.
2. Que debido a que su ingreso como tercer ejecutor se dio el 24 de Agosto de 2020, tomamos en cuenta esta fecha de inicio de la obra.
3. Tiempo de la culminación de las actividades de la construcción según el cronograma de planificación de la obra.

Motivado a ello, para culminar satisfactoriamente el Proyecto cumpliendo a cabalidad todas las exigencias de éste, solicitan respetuosamente que dicha extensión de tiempo sea por 457 días calendario.

" ... "

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición de la empresa, **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, la cual, mediante la nota CAAGCH: 25-2020 con fecha del 25 de septiembre del 2020 y en base a la información de la ejecución del proyecto y las causas no imputables al Contratista, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza prórroga de cuatrocientos cincuenta y siete (457) días calendario; tal cual se evidencia a continuación:

3.1. PANDEMIA COVID-19:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento sesenta y seis (166) días calendario para la ejecución del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.

9445

Que la empresa Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., aportó el Endoso No.04 de la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0928723-0 emitida por Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A. (foja 9442) y el Endoso No.05 a la Póliza de Seguro de Todo Riesgo de Construcción No.18-04-954111-0 emitida por Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A. (foja 9443), los cuales cubren la extensión otorgada hasta el 31 de mayo de 2022;

Que consideramos que las causales mencionadas no son imputables a la empresa contratista, por lo que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a la modificación de contrato y concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE


ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prórroga de cuatrocientos cincuenta y siete (457) días calendario al plazo de entrega de los servicios objeto del Contrato O-41-2015, suscrito entre EL ESTADO y la empresa subrogada NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., para el "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ".


ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "Panamá Compra" por un (1) día hábil, para efecto de su notificación.


ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

24 NOV 2020

ES COPIA AUTÉNTICA

