

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resuelto No. 6343Panamá 15 de Noviembre de 2019

RESUELTO POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-36-2017 para el Proyecto: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACIÓN MEDIA, ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA SINTÉTICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Ministerio de Educación suscribió el Contrato O-36-2017 con la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, para el Proyecto: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACIÓN MEDIA, ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA SINTÉTICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de **SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635)** días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 19 de enero de 2018, debiendo culminar el día 15 de octubre de 2019;

Que a través de la **Nota N°MEDUCA-GEN-SLII-071, con fecha del 21 de febrero de 2019**, la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, solicitó la extensión de tiempo por 281 días para la construcción del proyecto; (Foja 3376).


Que mediante **Nota de Justificación de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura fechada del 4 de abril de 2019**, indica que la justificación por extensión de tiempo obedece a las siguientes razones:

1. Por tiempo transcurrido para la aprobación de la Fase I: Diseño, que contempla la revisión y aprobación final del Anteproyecto, revisión y aprobación final de Planos de Construcción; los cuales iniciaron su proceso con la formal presentación de los planos al Departamento de Diseño y Desarrollo, de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura de MEDUCA el 06 de febrero de 2018, culminando este proceso con el visto bueno correspondiente a los planos de construcción el 07 de febrero de 2019. (Adjunto cuadro de notas relacionadas)
2. Por el tiempo transcurrido en el proceso de presentación, revisión, subsanación y formal entrega del Visto Bueno de los Planos que conforman la Fase de Diseño. Por lo que consideramos otorgar 281 días calendarios.

En conclusión después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentación de la misma, justificamos la prórroga de Doseientos Ochenta y uno (281) días calendarios solicitada basándonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente **Artículo 81. Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.**

Esta extensión no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros.

Que a través de la **Autorización de Prórroga No.1 fechada el 4 de abril de 2019**, se le conceden **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN (281) días calendarios al Contrato O-36-2017** extendiendo el periodo de construcción hasta el 22 de julio de 2020;



3396

Que la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, aportó los Endosos No. 01 y 02 a la Fianza de Cumplimiento No. **04-16-0944618-0**, de NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A. que cubre el tiempo concedido hasta 22 de julio de 2020 y Póliza de Seguro de Todo Riesgo de Construcción, Condiciones Particulares No.01-57-869 emitida por BANESCO SEGUROS, S.A.;

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.603-19 fechado 24 de septiembre de 2019, emitido por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, solicitan la confección y perfección de la adenda No.1 por extensión de tiempo al Contrato O-36-2017;

En virtud de lo anterior, se procederá a modificar las Cláusulas concernientes a los cambios surgidos de acuerdo a la extensión de tiempo autorizada al **Contrato O-36-2017** con la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, para el proyecto: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACIÓN MEDIA, ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA SINTÉTICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**;

Que el Artículo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público y el Artículo 81, regula lo concerniente a la concesión de prórroga, ambos del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, prórroga de doscientos ochenta y un (281) días calendario para que se culminen los trabajos de **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACIÓN MEDIA, ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA SINTÉTICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar las Cláusulas Tercera, literales c y d, Cuarta, Quinta y Vigésima Quinta del contrato O-36-2017, suscrito con la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.** para el proyecto: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACIÓN MEDIA, ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA SINTÉTICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Vice-ministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTÉNTICA
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL

15 NOV 2019



