

POR EL CUAL SE AUTORIZA EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-25-2016, PARA EL PROYECTO "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACIÓN DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-25-2016 con la empresa **ESTUDIO, DISEÑOS, CONSTRUCCIONES, S.A. (EDCSA)**, subrogada **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.)**, para el proyecto de: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACIÓN DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ". (Fojas 366 a 373);

Que en el acápite d) de la cláusula **TERCERA** del Contrato O-25-2016, se establece que **EL CONTRATISTA** debe entregar la obra dentro del término de cuatrocientos diez (410) días calendarios, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder. (Foja 372);

Que mediante la nota N°270-ING-09-2018 con fecha 20 de septiembre de 2018, el representante legal de la empresa **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.)**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra (foja 895);

Que mediante Adenda 1, se le extiende el tiempo al 29 de noviembre de 2019 (foja 935-937);

Que mediante la nota N°061-ING-04-2019 con fecha 4 de abril de 2019, el representante legal de la empresa **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.)**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra (foja 1267);

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0400 de 24 de junio de 2019, y DINIA.GSP.139.3.0451 de 25 de julio de 2019, respectivamente, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de una adenda No.2 por extensión de tiempo al Contrato O-25-2016 (foja 1274);

Que en nota de justificación fechada 10 de mayo de 2019 (foja 1268), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-25-2016, obedece a lo siguiente:

1291

“Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante la nota N°061-ING-04-2019 con fecha 4 de abril de 2019, donde requiere que se le extienda los 104 días calendarios correspondiente a el tiempo transcurridos en el trámite de la Adenda No. 1. Esta solicitud obedece a que el Contratista requería el refrendo de la Adenda para dar inicio formalmente a la ejecución de la obra, toda vez que se trata de un contrato subrogado.

Los 104 días solicitados corresponde al período comprendido desde el día 16 de octubre de 2018 hasta el 28 de enero de 2019, día que se refrendó la Adenda N°1.

Por lo antes descrito, justificamos la extensión de tiempo de 104 días calendario, con nueva fecha de terminación el día 13 de marzo de 2020.

Artículos de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, referente a la autorización de prórroga:

Artículo 82. “Plazo máximo de los contratos. Las contrataciones con el Estado se otorgarán por un plazo máximo de veinte años y podrán ser prorrogadas a solicitud del contratista por un plazo que no exceda al señalado originalmente en el contrato. Para tal efecto, el contratista deberá solicitar dicha prórroga un año antes de su vencimiento.”

Artículo 81. “Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista.”

Que mediante la autorización de Prórroga No.2 expedida el 10 de mayo de 2019, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó ciento cuatro (104) días calendario, extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el día trece (13) de marzo de 2020 (foja 1269);

Que la empresa **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.)** aportó el Endoso No. 2 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6236-0 de **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.)**, el cual cubre la extensión otorgada hasta el 13 de marzo de 2020; y endoso de extensión de vigencia a la póliza de responsabilidad civil No.RCGE-945 el cual cubre la extensión otorgada hasta el 13 de marzo de 2020. (Fojas 1254).

En vista de lo anterior, atendiendo a que se va a extender el tiempo de ejecución del Contrato O-25-2016 suscrito entre EL ESTADO, y la empresa **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.)**, para el proyecto: **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACIÓN DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ”**, esto

1290

trae como consecuencia que se tengan que modificar las cláusulas TERCERA, literal d y CUARTA del mismo;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de ciento cuatro (104) días calendarios al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-25-2016**, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.)** (subrogada), para el proyecto de: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACIÓN DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ"**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar la modificación de las cláusulas TERCERA, literal d y CUARTA del Contrato O-25-2016 suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.)** (subrogada), para el proyecto de: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACIÓN DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ"**.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 **de conformidad a lo establecido al artículo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.**

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTÉNTICA
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL

04 OCT 2019

FIRMA: 

